



Total de Obras/Serviços: 24

Filtros: - Data da Inclusão da Obra: De 01/07/2019 até 30/06/2020

Obra/Serviço	Código: 40090	Inclusão: 26/06/2020
Nº/Ano-Obra: 009/2020	Valor Orçado pela Administração: R\$ 92.505,75	Prazo de Execução Inicial (dias): 60
BEM PÚBLICO: Estrada do Ranchão 2º Bueiro		Tipo do Objeto: Obra

Objeto

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: Construção de Bueiro Duplo Tubular de concreto pré-fabricado de 2,00x2,00, com 8,00 metros, localizado na estrada do Ranchão 2º Bueiro, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Estrada do Ranchão 2º Bueiro

Bairro: Zona rural

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada do Ranchão 2º Bueiro

Localização

Latitude: S 14° 26' 27,51" Longitude: W 57° 43' 44,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estrada do Ranchão 2º Bueiro

Inclusão: 26/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB	Valor Estimado: R\$ 92.505,75	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 26/06/2020
	Total Valor Estimado: R\$ 92.505,75			

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 26/06/2020	Inclusão: 26/06/2020
---	---	------------------------------	----------------------

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA 032 - ESTRADA DO RANÇÃO 2º BUEIRO.pdf	Tamanho: 193.0 KB	Inclusão: 26/06/2020
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIA DESCRITIVO - ESTRADA DO RANÇÃO 2º BUEIRO.pdf	Tamanho: 576.9 KB	Inclusão: 26/06/2020
	Descrição:		
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro Duplo Celular 2,0m_Estrada do Ranchão 2.pdf	Tamanho: 316.4 KB	Inclusão: 26/06/2020
	Descrição: Projeto de Construção de Bueiro Duplo Celular de Concreto		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - ESTRADA DO RANÇÃO 2º BUEIRO	Tamanho: 232.2 KB	Inclusão: 26/06/2020
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLANILHA ORÇ. -ESTRADA DO RANCHÃO 2º BUEIRO.pdf

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 92.505,75
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 40089 Inclusão: 26/06/2020

Nº/Ano-Obra: 008/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 47.048,40

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada do Ranchão-1º Bueiro

Objeto

Quantidade: 10 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: Construção de Bueiro Simples Tubular de concreto pré-fabricado de 1,20x1,00, com 10,00 metros, localizado na estrada do Ranchão-1º Bueiro, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada do Ranchão-1º Bueiro

Bairro: Zona rural

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada do Ranchão-1º Bueiro

Localização

Latitude: S 14° 33' 11,78" Longitude: W 57° 45' 23,09" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estrada do Ranchão-1º Bueiro

Inclusão: 26/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 47.048,40

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 26/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 47.048,40

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 26/06/2020

Inclusão: 26/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 031- 1º BUEIRO ESTRADA DO RANCHÃO.pdf

Tamanho: 193.5 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: PROJETO BÁSICO - 1º BUEIRO ESTRADA DO RANCHÃO.pdf

Tamanho: 573.1 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Tipo: Projeto Básico

Nome: Bueiro (01) Simples Tubular _Estrada do Ranchão.pdf

Tamanho: 325.9 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição: Projeto da construção do Bueiro

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - 1º BUEIRO ESTRADA DO RANCHÃO

Tamanho: 227.9 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLANILHA ORÇAMENTARIA - 1º BUEIRO ESTRADA DO RANCHÃO.

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra / Serviço (R\$):**

Valor Orçado pela Administração: R\$ 47.048,40

Valor Total Mão de Obra: R\$ 0,00

Valor Total Material: R\$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Prazo Execução Total Aditado (dias): 0

Prazo Execução Final (dias): 60

Obra/Serviço

Código: 40078 Inclusão: 25/06/2020

Nº/Ano-Obra: 007/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 46.033,50

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada da Fazenda HB 3º Bueiro - Córrego local**Objeto**

Quantidade: 16 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: Construção de Bueiro Simples Tubular de Concreto Pré-fabricado de 1,00x1,00m com 16,00 metros, na estrada da Fazenda HB 3º Bueiro - Córrego local, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: estrada da Fazenda HB 3º Bueiro - Córrego local

Bairro: Zona rural

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada da Fazenda HB 3º Bueiro - Córrego local

Localização

Latitude: S 14° 34' 54,11" Longitude: W 57° 21' 12,11" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estrada da Fazenda HB 3º Bueiro - Córrego local

Inclusão: 26/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 46.033,50

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 46.033,50

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 25/06/2020

Inclusão: 26/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 030 - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB - 3ª BUEIRO.pdf

Tamanho: 194.7 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: CONSTRUÇÃO DE TUBULAR SIMPLES DE CONCRETO- 3º.pdf

Tamanho: 358.6 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Tipo: Projeto Básico

Nome: Bueiro (03) Simples Tubular _Estrada da Fazenda HB.pdf

Tamanho: 307.6 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição: Projeto de construção de bueiro

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB - 3

Tamanho: 218.5 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLAN. ORÇAMENTARIA - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB -3ª BUEI

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 46.033,50
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 40077 Inclusão: 25/06/2020

Nº/Ano-Obra: 006/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 46.033,50

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada da Fazenda HB 2º Bueiro - Córrego local

Objeto

Quantidade: 16 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: Construção de Bueiro Simples Tubular de Concreto Pré-fabricado de 1,00x1,00m com 16,00 metros, na estrada da Fazenda HB 2º Bueiro - Córrego local, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: estrada da Fazenda HB 2º Bueiro - Córrego local
Bairro: Zona Rural
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada da Fazenda HB 2º Bueiro - Córrego local

Localização

Latitude: S 14° 35' 21,92" Longitude: W 57° 22' 27,97" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estrada da Fazenda HB 2º Bueiro - Córrego local

Inclusão: 26/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 46.033,50

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 46.033,50

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 25/06/2020

Inclusão: 26/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 029 - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB -2ª BUEIRO.pdf

Tamanho: 194.7 KB

Inclusão: 26/06/2020

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: CONSTRUÇÃO DE TUBULAR SIMPLES DE CONCRETO- 2º .pdf Descrição:	Tamanho: 389.3 KB	Inclusão: 26/06/2020
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro (02) Simples Tubular _Estrada da Fazenda HB.pdf Descrição: Projeto de construção de bueiro de concreto	Tamanho: 314.1 KB	Inclusão: 26/06/2020
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. ORÇAMENTARIA - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB - 2º BUE Descrição:	Tamanho: 996.0 KB	Inclusão: 26/06/2020
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB - 2 Descrição:	Tamanho: 221.4 KB	Inclusão: 26/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 26/06/2020
------------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 46.033,50
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 40075 Inclusão: 25/06/2020

Nº/Ano-Obra: 005/2020 Valor Orçado pela Administração: R\$ 44.812,86 Prazo de Execução Inicial (dias): 60 Tipo do Objeto: Obra
BEM PÚBLICO: Estrada da Fazenda HB 1º Bueiro - Córrego local

Objeto

Quantidade: 16 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: Construção de Bueiro Simples Tubular de Concreto Pré-fabricado de 0,8x1,00m com 16,00 metros, na estrada da Fazenda HB 1º Bueiro - Córrego local, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada da Fazenda HB 1º Bueiro - Córrego local
Bairro: Zona Rural
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada da Fazenda HB 1º Bueiro - Córrego local

Localização

Latitude: S 14° 34' 46,55" Longitude: W 57° 22' 33,02" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estrada da fazenda HB 1° Bueiro

Inclusão: 26/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado: R\$ 44.812,86
Total Valor Estimado: R\$ 44.812,86

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/06/2020

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 25/06/2020

Inclusão: 26/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 028 - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB -1ª BUEIRO.pdf
Descrição:

Tamanho: 193.1 KB

Inclusão: 26/06/2020

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: CONSTRUÇÃO DE TUBULAR SIMPLES DE CONCRETO -1°.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.8 KB

Inclusão: 26/06/2020

Tipo: Projeto Básico

Nome: Bueiro (01) Simples Tubular _Estrada da Fazenda HB.pdf
Descrição: Projeto de construção do Bueiro

Tamanho: 303.2 KB

Inclusão: 26/06/2020

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - BUEIRO ESTRADA DA FAZENDA HE
Descrição:

Tamanho: 232.6 KB

Inclusão: 26/06/2020

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLANILHA ORÇAMENTARIA - BUEIRO ESTRADA FAZENDA HB -1ª t
Descrição:

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 26/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 25/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração: R\$ 44.812,86

Valor Total Mão de Obra: R\$ 0,00

Valor Total Material: R\$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Prazo Execução Total Aditado (dias): 0

Prazo Execução Final (dias): 60

Nº/Ano-Obra: 004/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 1.105.565,92

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Diversas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto**Objeto**

Quantidade: 17.659,6 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: Pavimentação Asfáltica em P.M.F 3cm, de espessura, localizado no bairro Jardim Aeroporto, Município de Tangará da Serra-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Ruas do Bairro Jardim Aeroporto

Bairro: Jardim Aeroporto

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Bem Público: Diversas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto

Localização

Latitude: S 14° 38' 20,07"	Longitude: W 57° 27' 33,49"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 14 - RUA 14 BIS - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 18,93"	Longitude: W 57° 27' 32,78"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 14 - RUA 14 BIS - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 20,86"	Longitude: W 57° 27' 42,45"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 13 - RUA SILVIO PATERNES - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 18,23"	Longitude: W 57° 27' 40,50"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 13 - RUA SILVIO PATERNES - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 22,09"	Longitude: W 57° 27' 47,16"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 12 - RUA OLÍVIO DE LIMA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 19,42"	Longitude: W 57° 27' 45,42"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 12 - RUA OLÍVIO DE LIMA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 21,30"	Longitude: W 57° 27' 50,84"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 11 - RUA PEDRO PAES DE ALMEIDA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 20,33"	Longitude: W 57° 27' 50,17"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 11 - RUA PEDRO PAES DE ALMEIDA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 18,43"	Longitude: W 57° 27' 53,07"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 10 - RUA JONAS LOPES DA SILVA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 15,80"	Longitude: W 57° 27' 51,46"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 10 - RUA JONAS LOPES DA SILVA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 15,04"	Longitude: W 57° 27' 55,07"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 09 - RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 07,73"	Longitude: W 57° 27' 50,47"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 09 - RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 22,09"	Longitude: W 57° 27' 47,16"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 08 - RUA BENTO MUNIZ - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 20,33"	Longitude: W 57° 27' 50,17"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 08 - RUA BENTO MUNIZ - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 20,86"	Longitude: W 57° 27' 42,45"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 07 - RUA ANTÔNIO CASAGRANDE - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 19,29"	Longitude: W 57° 27' 45,15"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 07 - RUA ANTÔNIO CASAGRANDE - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 13,97"	Longitude: W 57° 27' 54,20"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 06 - RUA ANTÔNIO CASAGRANDE - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 12,04"	Longitude: W 57° 27' 57,37"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 06 - RUA ANTÔNIO CASAGRANDE - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 19,83"	Longitude: W 57° 27' 37,63"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 05 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 18,13"	Longitude: W 57° 27' 40,37"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 05 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 16,27"	Longitude: W 57° 27' 43,54"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 04 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 14,61"	Longitude: W 57° 27' 46,41"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 04 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 12,38"	Longitude: W 57° 27' 50,05"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 03 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 10,95"	Longitude: W 57° 27' 52,42"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 03 - RUA CRISÓSTOMO MARTINS FARIA - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 19,78"	Longitude: W 57° 27' 31,04"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 02 - RUA DR. ANTÔNIO ALVES DUARTE - Ponto final	Inclusão: 25/06/2020
Latitude: S 14° 38' 17,00"	Longitude: W 57° 27' 35,48"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 02 - RUA DR. ANTÔNIO ALVES DUARTE - Ponto inicial	Inclusão: 25/06/2020

Localização

Latitude: S 14° 38' 13,38" Longitude: W 57° 27' 41,76" Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 01 - RUA DR. ANTÔNIO ALVES DUARTE - Ponto final
Latitude: S 14° 38' 06,39" Longitude: W 57° 27' 53,41" Descrição do ponto Geo-referenciado: Trecho 01 - RUA DR. ANTÔNIO ALVES DUARTE - Ponto inicial

Inclusão: 25/06/2020

Inclusão: 25/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 1.105.565,92	Inclusão: 25/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.105.565,92	

Engenheiro Responsável

Engenheiro: JONATAN RUBENS DA SILVA Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 24/06/2020 Inclusão: 25/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA - PAV. NO BAIRRO JD AEROPORTO.pdf	Tamanho: 298.7 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: COORDENADAS.xlsx	Tamanho: 341.9 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição: Planilha de orçamento em formato ".xlsx" - Excel		
Tipo: Memorial Descritivo	Nome: memorial descritivo pavimentação jd aeroporto.pdf	Tamanho: 767.3 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição:		
Tipo: Projeto Básico	Nome: Pavimentação Jardim Aeroporto_2020-Pav. 2020.pdf	Tamanho: 275.6 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição: Projeto de pavimentação asfáltica no Bairro Jardim Aeroporto		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - PAV. NO JD AEROPORTO.pdf	Tamanho: 249.0 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição:		
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLANILHA ORÇAMENTARIA - PAV. NO JD AEROPORTO.pdf	Tamanho: 825.9 KB	Inclusão: 25/06/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 25/06/2020
Descrição:		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 1.105.565,92
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	90

Obra/Serviço

Código: 39999 Inclusão: 18/06/2020

Nº/Ano-Obra: 003/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 176.166,89

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A**Objeto**

Quantidade: 2700 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: Pavimentação Asfáltica em P.M.F 3cm de espessura, localizado na Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A, Tangará da Serra-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A

Bairro: Jarim Mituo

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Bem Público: Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A

Localização

Latitude: S 14° 36' 09,85" Longitude: W 57° 28' 52,82" Descrição do ponto Geo-referenciado: Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A - Ponto Final

Inclusão: 18/06/2020

Latitude: S 14° 36' 16,00" Longitude: W 57° 28' 47,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: Rua 48, entre a Estrada do Mituo e a Rua 5-A - Ponto de Início

Inclusão: 18/06/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 176.166,89

Inclusão: 18/06/2020

Total Valor Estimado: R\$ 176.166,89

Engenheiro Responsável

Engenheiro: Nalbert Jardim Lopes da Silva

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 19/06/2020

Inclusão: 22/06/2020

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA - PAV. RUA 48 ESTRADO DO MITUO.pdf

Tamanho: 198.8 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: Memorial descritivo Pavimentação -Estrada Mituo.pdf

Tamanho: 763.1 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Tipo: Projeto Básico

Nome: Rua 48_Estrada do Mituo_Pavimentação.pdf

Tamanho: 269.7 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição: Projeto de Pavimentação Asfáltica

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA - PAV. RUA 48 ESTRADO DO MITUO.pdf

Tamanho: 319.6 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLAN. ORÇ. - PAV. RUA 48 ESTRADO DO MITUO.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 19/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S. PAV. RUA 48 ESTRADO DO MITUO.pdf

Tamanho: 190.8 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 176.166,89
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	30

Obra/Serviço

Código: 39763 Inclusão: 21/05/2020

Nº/Ano-Obra: 002/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 15.919,21

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RUA FRANCISCO A. DANTAS (ESTRADA DA BOA VISTA), E AV. INÁCIO BITTENCOURT CARDOSO.

Objeto

Quantidade: 388 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DE RETORNO, LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA RUA FRANCISCO AVELINO DANTAS (ESTRADA DA BOA VISTA) COM A AVENIDA INÁCIO BITTENCOURT CARDOSO.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: CRUZAMENTO DA RUA FRANCISCO A. DANTAS (ESTRADA DA BOA VISTA) COM A AV. INÁCIO BITTENCOURT CARDOSO

Bairro: JARDIM GOIÁS

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Outros

Bem Público: RUA FRANCISCO A. DANTAS (ESTRADA DA BOA VISTA), E AV. INÁCIO BITTENCOURT CARDOSO.

Localização

Latitude: S 14° 37' 35,00" Longitude: W 57° 28' 31,88" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRUZAMENTO DA RUA FRANCISCO A. DANTAS (ESTRADA DA BOA VISTA) COM A AV. INÁCIO BITT

Inclusão: 21/05/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 15.919,21

Inclusão: 21/05/2020

Total Valor Estimado: R\$ 15.919,21

Engenheiro Responsável

Engenheiro: JONATAN RUBENS DA SILVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 20/05/2020

Inclusão: 21/05/2020

Engenheiro Responsável

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição:	Tamanho: 196.3 KB	Inclusão: 21/05/2020
--	---	-------------------	----------------------

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: PLAN. RESUMO - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição: PLANILHA RESUMO	Tamanho: 221.5 KB	Inclusão: 21/05/2020
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: MEMORIA DE CALCULO - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição: MEMORIA DE CALCULO	Tamanho: 713.8 KB	Inclusão: 21/05/2020
Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIA DESCRITIVO - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição:	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 21/05/2020
Tipo: Projeto Básico	Nome: Rotatoria da Vila Goiás 07.05.2020-Layout1.pdf Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA DE CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA	Tamanho: 237.9 KB	Inclusão: 21/05/2020
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição:	Tamanho: 257.0 KB	Inclusão: 21/05/2020
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLANILHA ORÇAMENT. - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição:	Tamanho: 490.5 KB	Inclusão: 21/05/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 20/05/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 21/05/2020
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. - REFORMA CANTEIRO.pdf Descrição:	Tamanho: 177.2 KB	Inclusão: 21/05/2020
---	---	-------------------	----------------------

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 03/06/2020	Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Valor: R\$ 870,65	Período: 20/05/2020 a 02/06/2020	Inclusão: 24/06/2020
---------------	-----------------------------	---	-------------------	----------------------------------	----------------------

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7414 - 1ª MED..pdf Descrição: NF 7414	Tamanho: 454.9 KB	Inclusão: 24/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7413 - 1ª MED..pdf Descrição: NF 7413	Tamanho: 469.0 KB	Inclusão: 24/06/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: 1ª MEDIÇÃO.pdf Descrição: 1ª Medição de obra	Tamanho: 588.4 KB	Inclusão: 24/06/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 1º MEDIÇÃO.ods Descrição: 1ª Medição de obra	Tamanho: 74.6 KB	Inclusão: 24/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 15.919,21
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 870,65
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 870,65

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	90

Obra/Serviço

Código: 39331 Inclusão: 24/03/2020

Nº/Ano-Obra: 001/2020

Valor Orçado pela Administração: R\$ 92.777,02

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA DE ACESSO À GLEBA BANDEIRANTE

Objeto

Quantidade: 10 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: RECUPERAÇÃO DE BUEIRO TUBULAR, NA ESTRADA DE ACESSO AO CÔRREGO LOCAL NA GLEBA BANDEIRANTE - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: ESTRADA DE ACESSO À GLEBA BANDEIRANTE
Bairro: ZUNA RURAL
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Recuperação

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA DE ACESSO À GLEBA BANDEIRANTE

Localização

Latitude: S 14° 32' 10,51" Longitude: W 57° 29' 16,81" Descrição do ponto Geo-referenciado: ESTRADA DE ACESSO À GLEBA BANDEIRANTE

Inclusão: 26/03/2020

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 92.777,02

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 24/03/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 92.777,02

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 23/03/2020

Inclusão: 26/03/2020

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço

Nome: E-mail de Prefeitura Municipal de Tangara da Serra - BUEIRO - GLEBA

Tamanho: 155.7 KB

Inclusão: 25/06/2020

Descrição: Execução cancelada

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 26/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Outro documento de situação da Obra / Serviço

Nome: E-mail de Prefeitura Municipal de Tangara da Serra - BUEIRO - GLEBA

Tamanho: 155.7 KB

Inclusão: 25/06/2020

Descrição: Execução cancelada

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra / Serviço (R\$):**

Valor Orçado pela Administração: R\$ 92.777,02

Valor Total Mão de Obra: R\$ 0,00

Valor Total Material: R\$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Prazo Execução Total Aditado (dias): 0

Prazo Execução Final (dias): 60

Obra/Serviço

Código: 38474 Inclusão: 03/12/2019

Nº/Ano-Obra: 023/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 145.548,65

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X25 - CÔRREGO LOCAL - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO**Objeto**

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR, NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X25 - CÔRREGO LOCAL - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X25 - CÔRREGO LOCAL

Bairro: ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X25 - CÔRREGO LOCAL - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Localização

Latitude: S 14° 51' 25,64" Longitude: W 57° 46' 44,31" Descrição do ponto Geo-referenciado: NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X25 - CÔRREGO LOCAL - ASSENTAMENTO ANTON

Inclusão: 03/12/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado: R\$ 144.348,65

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 03/12/2019

Total Valor Estimado: R\$ 144.348,65

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 25/11/2019

Inclusão: 03/12/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 081 - BUEIRO DUPLO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 180.5 KB

Inclusão: 03/12/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço

Nome: CRONOGRAMA FISICO - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 352.2 KB

Inclusão: 20/12/2019

Descrição: ALTERAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA OBRA - Nova Cronograma Físico-Financeiro

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço

Nome: PLAN. COMP. MAT. - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 20/12/2019

Descrição: ALTERAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA OBRA - Nova Planilha de orçamento

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço

Nome: PLANILHA BUEIRO DUPLO CELULAR - AGROVILHA 26X25.xls

Tamanho: 99.8 KB

Inclusão: 03/12/2019

Descrição: Planilha de orçamento em formato Excel

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: PROJETO BASICO - BUEIRO DUPLO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 668.4 KB

Inclusão: 03/12/2019

Descrição:

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - BUEIRO DUPLO AGROVILA 26X25.p

Tamanho: 191.2 KB

Inclusão: 03/12/2019

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLANILHA ORÇAMENTARIA - BUEIRO DUPLO AGROVILA 26X25.pd

Tamanho: 600.8 KB

Inclusão: 03/12/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/05/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 16/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD 023-2020.pdf

Tamanho: 255.2 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição:

Data Situação: 13/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 17/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS 038 - BUEIRO AGROVILA 26X25..pdf

Tamanho: 326.8 KB

Inclusão: 17/12/2019

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 03/12/2019

Descrição:

Medição

Nº Medição: 1

Data da Medição: 08/05/2020

Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços

Valor: R\$ 144.348,65

Período: 13/12/2019 a 08/05/2020

Inclusão: 16/06/2020

Observação: Medição Final da Obra - única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 11082 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 425.7 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição: NF 11082

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 7066 - BUEIRO AGROVILS 26X25.pdf

Tamanho: 410.0 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição: NF 7066

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 7062 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 411.3 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição: NF 7062

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 3370 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf

Tamanho: 817.7 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição: NF 3370

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1500 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf Descrição: NF 1500	Tamanho: 448.8 KB	Inclusão: 16/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1268 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf Descrição: NF 1268	Tamanho: 437.8 KB	Inclusão: 16/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 210 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf Descrição: NF 210	Tamanho: 126.5 KB	Inclusão: 16/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 20 - BUEIRO AGROVILA 26X25.pdf Descrição: NF 20	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 16/06/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO ARMADO DE 2,50X2,50 Descrição: Medição Final da Obra - única	Tamanho: 70.7 KB	Inclusão: 16/06/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA.pdf Descrição: Medição Final da Obra - única	Tamanho: 577.9 KB	Inclusão: 16/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 145.548,65
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 144.348,65
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 144.348,65

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 38352 Inclusão: 13/11/2019

Nº/Ano-Obra: 022/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 142.808,40

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X28, CÓRREGO LOCAL, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO**Objeto**

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR, NA ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X28 - CÓRREGO LOCAL - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X28 - CÓRREGO LOCAL

Bairro: ZONA RURAL - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X28, CÓRREGO LOCAL, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Localização

Latitude: S 14° 52' 00,51" Longitude: W 57° 46' 41,31" Descrição do ponto Geo-referenciado: ESTRADA DE ACESSO ENTRE AGROVILA 26X28 - CÓRREGO LOCAL

Inclusão: 13/11/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 64,50
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 142.808,40
	Total Valor Estimado:	R\$ 142.872,90

Inclusão: 09/06/2020

Inclusão: 13/11/2019

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 31/10/2019

Inclusão: 13/11/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA 79 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf	Tamanho: 338.5 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO BASICO - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro Duplo Celular_2,50 Estrada Agrov 26_28-Layout1.pdf	Tamanho: 265.2 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FISICO - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf	Tamanho: 352.1 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. COMP. MAT. - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: BUEIRO AGROVILA 26X28 - Planilha Atualizada.xls	Tamanho: 68.1 KB	Inclusão: 09/06/2020
	Descrição: Planilha de Orçamento com atualização de preços dos Itens 7 e 19		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/05/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD 022-2020.pdf Tamanho: 255.4 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Data Situação: 02/12/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/12/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS. 037 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 322.9 KB Inclusão: 04/12/2019
Descrição:

Situação: Não Iniciada Publicação: Inclusão: 13/11/2019
Descrição:

Medição

Nº Medição: 1 Data da Medição: 10/05/2020 Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços Valor: R\$ 142.872,90 Período: 03/12/2019 a 10/05/2020 Inclusão: 09/06/2020
Observação: Medição Final - única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 11370 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 490.3 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 11370

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 7065 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 407.9 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 7065

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 7063 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 409.6 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 7063

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 3315 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 789.9 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 3315

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 1483 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 791.0 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 1483

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 1267 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 101.1 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 1267

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 195 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 846.1 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 195

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 17 - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: NF 17

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra) Nome: MEDIÇÃO UNICA - BUEIRO AGROVILA 26X28.pdf Tamanho: 597.2 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: Medição Final - única

Tipo: Planilha de medição de mão de obra Nome: BUEIRO AGROVILA 26X28 - MEDIÇÃO.xls Tamanho: 68.1 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 142.808,40
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 142.872,90
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 142.872,90

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 38098 Inclusão: 16/10/2019

Nº/Ano-Obra: 021/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 235.463,72

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RUA 54-A, TRAVESSIA CORREGO SECO, JARDIM MITUO/MONTE CARLO.

Objeto

Quantidade: 15 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO, NA RUA 54-A, JARDIM MITUO/MONTE CARLO-TRAVESSIA CORREGO SECO.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 54-A, TRAVESSIA CORREGO SECO.
Bairro: JARDIM MITUO/MONTE CARLO
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: RUA 54-A, TRAVESSIA CORREGO SECO, JARDIM MITUO/MONTE CARLO.

Localização

Latitude: S 14° 36' 06,59" Longitude: W 57° 28' 42,06" Descrição do ponto Geo-referenciado: LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Inclusão: 16/10/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 235.463,72
	Total Valor Estimado:	R\$ 235.463,72

Inclusão: 16/10/2019

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 14/10/2019

Inclusão: 21/10/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 078 - BUEIRO MITUO X MONTE CARLO.pdf

Tamanho: 179.4 KB

Inclusão: 21/10/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIAL DESCRITIVO - BUEIRO MITUO X MONTE CARLO.pdf Descrição:	Tamanho: 180.7 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro Triplo Celular de 2.50_Rua 54A Mituo_Monte Carlo-Layout1.pdf Descrição: Bueiro Triplo Celular	Tamanho: 376.0 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - BUEIRO MITUO X MONTE CARLO.p Descrição:	Tamanho: 45.3 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - BUEIRO MITUO X MONTE CA Descrição:	Tamanho: 606.8 KB	Inclusão: 21/10/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/05/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 12/06/2020
---------------------------	--	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD 021-2020.pdf Descrição:	Tamanho: 239.8 KB	Inclusão: 12/06/2020
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------

Data Situação: 04/11/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 07/11/2019
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 031 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição:	Tamanho: 319.2 KB	Inclusão: 07/11/2019
---	--	-------------------	----------------------

Situação: Não Iniciada	Publicação:	Inclusão: 16/10/2019
------------------------	-------------	----------------------

Descrição:

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 12/05/2020	Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços	Valor: R\$ 235.463,22	Período: 04/11/2019 a 12/05/2020	Inclusão: 12/06/2020
---------------	-----------------------------	---	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Observação: Medição Final - única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 11083 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 11083	Tamanho: 408.2 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7071 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 7071	Tamanho: 425.7 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7064 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 7064	Tamanho: 406.0 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 3372 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 3372	Tamanho: 818.1 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1498 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 1498	Tamanho: 444.7 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1269 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 1269	Tamanho: 427.6 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 212 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 212	Tamanho: 102.4 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 31 - BUEIRO RUA 54-A MITUO.pdf Descrição: NF 31	Tamanho: 610.7 KB	Inclusão: 12/06/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO MITUO-MONTE CARLOS - MEDIÇÃO.xls Descrição: Medição Final - única	Tamanho: 71.2 KB	Inclusão: 12/06/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de medição de mão de obra

Nome: MEDIÇÃO UNICA.pdf
Descrição: Medição Final - única

Tamanho: 574.8 KB

Inclusão: 12/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 235.463,72
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 235.463,22
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 235.463,22

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 38092 Inclusão: 16/10/2019

Nº/Ano-Obra: 020/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 109.375,65

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESCOLA AGRICOLA - TOCA - CÓRREGO LOCAL.

Objeto

Quantidade: 12 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESCOLA AGRICOLA - TOCA - CÓRREGO LOCAL.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESCOLA AGRICOLA - TOCA - CÓRREGO LOCAL.

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESCOLA AGRICOLA - TOCA - CÓRREGO LOCAL.

Localização

Latitude: S 14° 33' 39,02" Longitude: W 57° 31' 16,36" Descrição do ponto Geo-referenciado: LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Inclusão: 16/10/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado: R\$ 109.375,65

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 16/10/2019

Total Valor Estimado: R\$ 109.375,65

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 14/10/2019

Inclusão: 21/10/2019

Engenheiro Responsável

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA 077 - BUEIRO ESCOLA AGRICOLA - TOCA.pdf Descrição:	Tamanho: 179.8 KB	Inclusão: 21/10/2019
--	--	-------------------	----------------------

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO BÁSICO - BUEIRO ESCOLA AGRICOLA-TOCA.pdf Descrição:	Tamanho: 184.2 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro Simples Celular_Est do Mutum Cór Mutum-Toca.pdf Descrição: Projeto de Construção de Bueiro Simples Celular	Tamanho: 246.7 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO -BUEIRO ESCOLA AGRICOLA-TOCA.1 Descrição:	Tamanho: 48.6 KB	Inclusão: 21/10/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - BUEIRO ESCOLA AGRICOLA- Descrição:	Tamanho: 217.7 KB	Inclusão: 21/10/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/11/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 07/11/2019
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 034 - BUEIRO ESCOLA AGRICOLA.pdf Descrição:	Tamanho: 327.2 KB	Inclusão: 07/11/2019
---	---	-------------------	----------------------

Situação: Não Iniciada	Publicação:	Inclusão: 16/10/2019
------------------------	-------------	----------------------

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 109.375,65
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 38042 Inclusão: 08/10/2019

Nº/Ano-Obra: 019/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 142.808,40

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 03**Objeto**

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR NA ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 03 - 5º CÔRREGO - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, TANGARÁ DA SERRA-MT

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 03 - 5º CÔRREGO - ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 03

Localização

Latitude: S 14° 44' 49,07" Longitude: W 57° 40' 51,49" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 08/10/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 142.808,40

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 08/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 142.808,40

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 26/09/2019

Inclusão: 08/10/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 069 - AGROVILA 03.pdf

Tamanho: 182.4 KB

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: PROJETO BÁSICO - AGROVILA 03.pdf

Tamanho: 693.0 KB

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Tipo: Projeto Básico

Nome: Bueiro Duplo Celular_250 Estrada TS 52 Agrov 03-Layout1.pdf

Tamanho: 266.8 KB

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - AGROVILA 03.pdf

Tamanho: 188.6 KB

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLANILHA DE MATERIAL - AGROVILA 03.pdf

Tamanho: 635.5 KB

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/11/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/11/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S. 030 - AGROVILA 03.pdf
Descrição:

Tamanho: 325.0 KB

Inclusão: 07/11/2019

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 08/10/2019

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra / Serviço (R\$):**

Valor Orçado pela Administração: R\$ 142.808,40

Valor Total Mão de Obra: R\$ 0,00

Valor Total Material: R\$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Prazo Execução Total Aditado (dias): 0

Prazo Execução Final (dias): 60

Obra/Serviço

Código: 37967 Inclusão: 24/09/2019

Nº/Ano-Obra: 018/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 142.808,40

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 18 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO**Objeto**

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR, NA ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 18 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO - MUNICIPIO DE TANGARRA DA SERRA-MT

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 18 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 18 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Localização

Latitude: S 14° 47' 07,82" Longitude: W 57° 45' 51,36" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 24/09/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado: R\$ 142.808,40

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 24/09/2019

Total Valor Estimado: R\$ 142.808,40

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 19/09/2019

Inclusão: 24/09/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 068 - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 331.3 KB

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo

Nome: PROJETO BASICO - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 1.3 MB

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Tipo: Projeto Básico

Nome: Bueiro Duplo Celular_250 Estrada Agrov 18-Layout1.pdf

Tamanho: 263.6 KB

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração

Nome: CRON. FINANCEIRO - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 345.1 KB

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração

Nome: PLAN. MAT. - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD - 015.pdf

Tamanho: 256.1 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Data Situação: 21/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S. 029 - AGROVILA - 18.pdf

Tamanho: 323.3 KB

Inclusão: 07/11/2019

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 24/09/2019

Descrição:

Medição

Nº Medição: 1

Data da Medição: 04/03/2020

Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços

Valor: R\$ 142.598,22

Período: 31/10/2019 a 04/03/2020

Inclusão: 29/04/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 10765 - AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 679.9 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 10765

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 6998 - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 760.0 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 6998

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 3102 - AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 3102

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 1454 - AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 775.4 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 1454

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 1240 - BUEIRO AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 823.7 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 1240

Tipo: Nota Fiscal

Nome: NF 181 - AGROVILA 18.pdf

Tamanho: 864.9 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: NF 181

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 16 - AGROVILA 18.pdf Descrição: NF 16	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 29/04/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: MEDIÇÃO UNICA -BUEIRO AGROVILA 18.pdf Descrição: Medição Final - única (Assinada)	Tamanho: 496.0 KB	Inclusão: 29/04/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO ARMADO DE 2,50X2,50 Descrição: Medição Final - única	Tamanho: 69.1 KB	Inclusão: 29/04/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 142.808,40
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 142.598,22
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 142.598,22

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 37965 Inclusão: 24/09/2019

Nº/Ano-Obra: 017/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 142.808,40

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 17 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Objeto

Quantidade: 8 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR, NA ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 17 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO - MUNICIPIO DE TANGARRA DA SERRA-MT

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 17 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: ESTRADA DE ACESSO A AGROVILA 17 NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

Localização

Latitude: S 14° 46' 45,01" Longitude: W 57° 46' 35,79" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 24/09/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB	Valor Estimado:	R\$ 142.808,40	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 24/09/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 142.808,40			

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 17/09/2019	Inclusão: 24/09/2019
------------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA 067 - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 329.7 KB	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO BASICO - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiro Duplo Celular_250 Estrada Agrov 17-Layout1.pdf	Tamanho: 268.6 KB	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRON. FINANCEIRO - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 341.9 KB	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. MAT. - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 18/06/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD - 016.pdf	Tamanho: 250.1 KB	Inclusão: 18/06/2020
	Descrição:		

Data Situação: 21/10/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 07/11/2019
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: PLAN. MAT. - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 327.1 KB	Inclusão: 07/11/2019
	Descrição:		

	Situação: Não Iniciada	Publicação:	Inclusão: 24/09/2019
	Descrição:		

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 05/03/2020	Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços	Valor: R\$ 142.872,90	Período: 31/10/2019 a 05/03/2020	Inclusão: 07/05/2020
	Observação: Medição Final - única				

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO ARMADO DE 2,50X2,50	Tamanho: 65.5 KB	Inclusão: 07/05/2020
	Descrição: Medição Final - única		
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA - AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 507.0 KB	Inclusão: 07/05/2020
	Descrição: Medição Final - única		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: RMB 1234 15887 - AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 07/05/2020
	Descrição: NF 1234		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10647 - BUEIRO AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 889.9 KB	Inclusão: 07/05/2020
	Descrição: NF 10647		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7022 - AGROVILA 17.pdf	Tamanho: 734.8 KB	Inclusão: 07/05/2020
	Descrição: NF 7022		

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6946 - IF FRANCHINI - AGROVILA 17.pdf Descrição: NF 6946	Tamanho: 378.9 KB	Inclusão: 07/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 182 - AGROVILA 17.pdf Descrição: NF 182	Tamanho: 866.4 KB	Inclusão: 07/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 11 - AGROVILA 17.pdf Descrição: NF 11	Tamanho: 1.0 MB	Inclusão: 07/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1453 - AGROVILA 17.pdf Descrição: NF 1453	Tamanho: 795.8 KB	Inclusão: 07/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: CIMEL 3089 15888 - AGROVILA 17.pdf Descrição: NF 3089	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 07/05/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 142.808,40
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 142.872,90
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 142.872,90

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 37912 Inclusão: 18/09/2019

Nº/Ano-Obra: 016/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 303.453,39

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RUA 08-A, ENTRE AS RUAS 05 E 13-A DOS BAIROS JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM ITALIA

Objeto

Quantidade: 2796,76 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3CM DE ESPESSURA, LOCALIZADO RUA 08-A ENTRE AS RUAS 05 E 13-A NOS BAIROS JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM ITALIA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 08-A, ENTRE AS RUAS 05 E 13-A

Bairro: BAIROS JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM ITALIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Bem Público: RUA 08-A, ENTRE AS RUAS 05 E 13-A DOS BAIROS JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM ITALIA

Localização

Latitude: S 14° 37' 12,93" Longitude: W 57° 30' 03,32" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto Final
Latitude: S 14° 37' 06,53" Longitude: W 57° 30' 08,39" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto Inicial

Inclusão: 23/09/2019

Inclusão: 23/09/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 303.453,39
Total Valor Estimado: R\$ 303.453,39

Inclusão: 23/09/2019

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 16/09/2019

Inclusão: 23/09/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço Nome: PORTARIA 066 - PAV. RUA 08-A JD SÃO JOSE E JD ITALIA.pdf Tamanho: 380.7 KB Inclusão: 23/09/2019
Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo Nome: PROJETO BÁSICO - PAV. RUA 08-A JD SÃO JOSE E JD ITALIA.pdf Tamanho: 13.8 MB Inclusão: 23/09/2019
Descrição:
Tipo: Projeto Básico Nome: Pavimentação Rua 08-A Jd São Jose-Layout1.pdf Tamanho: 174.5 KB Inclusão: 23/09/2019
Descrição:
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração Nome: CRONOGRAMA FINANCEIRO - PAV. RUA 08-A JD SÃO JOSE E JD Tamanho: 312.0 KB Inclusão: 23/09/2019
Descrição:
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração Nome: PLAN. MAT. - PAV. RUA 08-A JD SÃO JOSE E JD ITALIA.pdf Tamanho: 995.5 KB Inclusão: 23/09/2019
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/11/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 07/11/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S. 032 - PAV. RUA 08-A.pdf Tamanho: 337.7 KB Inclusão: 07/11/2019
Descrição:

Situação: Não Iniciada Publicação: Inclusão: 23/09/2019

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração: R\$ 303.453,39
Valor Total Mão de Obra: R\$ 0,00
Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 60
Prazo Execução Total Aditado (dias): 0
Prazo Execução Final (dias): 60

Nº/Ano-Obra: 015/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 3.034.083,08

Prazo de Execução Inicial (dias): 365

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RUAS E AVENIDAS DE TANGARÁ DA SERRA-MT**Objeto**Quantidade: 38764 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: PROJETO TAPA BURACO 2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P.M.F, TAPA BURACO E RECAPIAMENTO EM DIVERSOS BAIROS NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Diversas Ruas e Avenidas

Bairro: Diversos Bairros

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Recuperação

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Bem Público: RUAS E AVENIDAS DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Localização

Latitude: S 14° 37' 10,00"	Longitude: W 57° 29' 46,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 06	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 36' 37,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 05	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 05,00"	Longitude: W 57° 28' 39,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 04	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 38,00"	Longitude: W 57° 29' 24,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 03	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 24,00"	Longitude: W 57° 29' 35,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 02	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 10,00"	Longitude: W 57° 29' 46,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Centro - Ponto 01	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 11,00"	Longitude: W 57° 28' 47,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 08	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 22,00"	Longitude: W 57° 29' 01,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 07	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 52,00"	Longitude: W 57° 28' 38,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 06	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 57,00"	Longitude: W 57° 28' 33,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 05	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 58,00"	Longitude: W 57° 28' 31,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 04	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 56,00"	Longitude: W 57° 28' 22,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 03	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 55,00"	Longitude: W 57° 28' 19,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 02	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 48,00"	Longitude: W 57° 28' 14,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Goiás - Ponto 01	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 30,00"	Longitude: W 57° 29' 13,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 11	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 33,00"	Longitude: W 57° 29' 10,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 10	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 35,00"	Longitude: W 57° 29' 11,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 09	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 36,00"	Longitude: W 57° 29' 12,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 08	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 40,00"	Longitude: W 57° 29' 12,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 07	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 46,00"	Longitude: W 57° 29' 14,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 06	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 49,00"	Longitude: W 57° 29' 13,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 05	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 52,00"	Longitude: W 57° 29' 15,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 04	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 54,00"	Longitude: W 57° 29' 14,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 03	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 56,00"	Longitude: W 57° 29' 14,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 02	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 37' 57,00"	Longitude: W 57° 29' 16,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Shagri-lá - Ponto 01	Inclusão: 13/09/2019
Latitude: S 14° 38' 25,00"	Longitude: W 57° 28' 40,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim dos Ipês - Ponto 10	Inclusão: 13/09/2019

Localização

Latitude: S 14° 35' 51,00"	Longitude: W 57° 28' 05,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 09	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 35' 54,00"	Longitude: W 57° 28' 03,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 08	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 35' 56,00"	Longitude: W 57° 28' 06,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 07	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 26,00"	Longitude: W 57° 28' 46,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 06	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 23,00"	Longitude: W 57° 28' 49,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 05	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 21,00"	Longitude: W 57° 28' 51,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 04	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 05,00"	Longitude: W 57° 29' 03,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 03	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 03,00"	Longitude: W 57° 29' 02,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 02	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 02,00"	Longitude: W 57° 29' 03,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim São Paulo - Ponto 01	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 37,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 11	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 50,00"	Longitude: W 57° 28' 50,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 10	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 22,00"	Longitude: W 57° 28' 10,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 09	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 26,00"	Longitude: W 57° 28' 06,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 08	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 26,00"	Longitude: W 57° 28' 05,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 07	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 24,00"	Longitude: W 57° 28' 04,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 06	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 23,00"	Longitude: W 57° 28' 05,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 05	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 16,00"	Longitude: W 57° 28' 02,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 04	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 14,00"	Longitude: W 57° 28' 02,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 03	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 12,00"	Longitude: W 57° 27' 59,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 02	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 36' 10,00"	Longitude: W 57° 27' 59,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Europa - Ponto 01	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 11,00"	Longitude: W 57° 28' 47,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 11	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 18,00"	Longitude: W 57° 28' 41,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 10	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 17,00"	Longitude: W 57° 28' 39,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 09	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 17,00"	Longitude: W 57° 28' 29,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 08	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 16,00"	Longitude: W 57° 28' 35,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 07	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 12,00"	Longitude: W 57° 28' 34,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 06	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 10,00"	Longitude: W 57° 28' 32,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 05	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 09,00"	Longitude: W 57° 28' 32,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 04	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 07,00"	Longitude: W 57° 28' 29,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 03	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 05,00"	Longitude: W 57° 28' 26,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 02	Inclusão: 12/09/2019
Latitude: S 14° 37' 03,00"	Longitude: W 57° 28' 26,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Bairro Jardim Floriza - Ponto 01	Inclusão: 12/09/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 3.034.083,08	Inclusão: 12/09/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 3.034.083,08	

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 11/09/2019	Inclusão: 13/09/2019
------------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA 061 - TAPA BURACO-2019.pdf	Tamanho: 353.8 KB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: PLAN. ORÇAMENTARIA - TAPA BURACO-2019.pdf	Tamanho: 420.6 KB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição: Planilha resumo		
Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO - TAPA BURACO -2019.pdf	Tamanho: 4.0 MB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Projeto Básico	Nome: Mapa de Tapa Buracos_llama Asfaltica_Pavimentação_2019-Layout2.r	Tamanho: 3.3 MB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - TAPA BURACO-2019.pdf	Tamanho: 274.6 KB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. MATERIAL - TAPA BURACO-2019.pdf	Tamanho: 585.1 KB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/09/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 13/09/2019
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 022 - TAPA BURACO-2019.pdf	Tamanho: 327.9 KB	Inclusão: 13/09/2019
	Descrição:		

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 09/10/2019	Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Valor: R\$ 191.847,37	Período: 11/09/2019 a 07/10/2019	Inclusão: 10/10/2019
Observação: 1ª Medição de obra					

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Outro documento de mão de obra	Nome: 1º MED - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 287.8 KB	Inclusão: 10/10/2019
	Descrição: 1ª Medição de obra - Assinada		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 9661 - EMAM.pdf	Tamanho: 451.7 KB	Inclusão: 10/10/2019
	Descrição: Aquisição de materiais		
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: PLANILHA 1º MEDIÇÃO.xlsx	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 10/10/2019
	Descrição: 1ª Medição de obra		

Nº Medição: 2	Data da Medição: 21/10/2019	Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Valor: R\$ 33.850,02	Período: 07/10/2019 a 21/10/2019	Inclusão: 04/11/2019
Observação: 2ª Medição de obra					

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Outro documento de mão de obra	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO -MEDIÇÃO.xl	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 04/11/2019
	Descrição: 2ª Medição de obra		
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: 2ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 528.1 KB	Inclusão: 04/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 179 - 2ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 857.9 KB	Inclusão: 04/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 2ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 528.1 KB	Inclusão: 04/11/2019
	Descrição: 2ª Medição de obra		

Nº Medição: 3	Data da Medição: 06/11/2019	Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Valor: R\$ 73.350,51	Período: 21/10/2019 a 06/11/2019	Inclusão: 13/11/2019
Observação: 3ª Medição de obra					

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos -MEDIÇÃO - MAQUINAS.xlsx	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição: 3ª Medição de obra		
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 07 - 3ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 3ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO 2019.pdf	Tamanho: 580.9 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição: 3ª Medição de obra		

Medição

Nº Medição: 4 Data da Medição: 21/11/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 21.500,00 Período: 07/11/2019 a 21/11/2019 Inclusão: 29/11/2019

Observação: 4ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Outro documento de mão de obra	Nome: relatorio - Altera medição nº 4.pdf Descrição: Medição alterada - Nota fiscal foi substituída	Tamanho: 131.1 KB	Inclusão: 30/01/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019-.xlsx Descrição: 4ª Medição de Obra	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 30/01/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 203 - 4ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição:	Tamanho: 982.7 KB	Inclusão: 30/01/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 4ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019 (2).pdf Descrição: 4ª Medição de Obra	Tamanho: 371.2 KB	Inclusão: 30/01/2020

Nº Medição: 5 Data da Medição: 06/12/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 117.254,72 Período: 21/11/2019 a 06/12/2019 Inclusão: 10/12/2019

Observação: 5ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 9893 - 5ª MED. - TAPA BURACO -2019.pdf Descrição:	Tamanho: 808.0 KB	Inclusão: 10/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 197 - 5ª MED. - TAPA BURACO -2019.pdf Descrição:	Tamanho: 841.5 KB	Inclusão: 10/12/2019
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: 5ª MEDIÇÃO TAPA BURACO.xlsx Descrição: 5ª Medição de obra	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 10/12/2019
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 5ª MED. - TAPA BURACO -2019.pdf Descrição: 5ª Medição de obra	Tamanho: 508.8 KB	Inclusão: 10/12/2019

Nº Medição: 6 Data da Medição: 05/12/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 73.350,51 Período: 06/11/2019 a 05/12/2019 Inclusão: 30/01/2020

Observação: 6ª Medição de obra - Maquinário

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: MEDIÇÃO - MAQUINARIO.xlsx Descrição: 6ª Medição de obra - Maquinário	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 30/01/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 9 - 6ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - MAQUINÁRIO.pdf Descrição:	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 30/01/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 6ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - MAQUINÁRIO.pdf Descrição: 6ª Medição de obra - Maquinário	Tamanho: 576.9 KB	Inclusão: 30/01/2020

Nº Medição: 7 Data da Medição: 30/01/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 300.128,91 Período: 06/12/2019 a 30/01/2020 Inclusão: 03/02/2020

Observação: 7ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2305 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 04/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2304 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 04/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2303 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2284 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2279 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020

Medição**Documentos de Medição de Mão de Obra**

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2278 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2277 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2276 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2275 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2272 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2271 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2270 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2268 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2266 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2245 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2244 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2239 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: CBUQ MODIFICADO	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 206 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: Marmitex	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 204 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: Marmitex	Tamanho: 140.0 KB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 200 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: Marmitex	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 198 7ª MED. TAPA BURACO.pdf Descrição: Marmitex	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 03/02/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO - ALTERADA Descrição: 7ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 03/02/2020

Nº Medição: 8 Data da Medição: 13/02/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 144.955,44 Período: 30/01/2020 a 13/02/2020 Inclusão: 18/02/2020
Observação: 8ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2329 - 8ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2329	Tamanho: 471.8 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2328 - 8ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2328	Tamanho: 471.9 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2325 - 8ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2325	Tamanho: 477.7 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1513 - 8ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 1513	Tamanho: 460.0 KB	Inclusão: 18/02/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO - ALTERADA Descrição: 8ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 8ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019..pdf Descrição: 8ª Medição de obra	Tamanho: 302.6 KB	Inclusão: 18/02/2020

Nº Medição: 9 Data da Medição: 26/02/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 61.333,82 Período: 13/02/2020 a 26/02/2020 Inclusão: 28/02/2020
Observação: 9ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2344 - 9ª MED. TAPA BURACO-2019.pdf Descrição: NOTA FISCAL 2344	Tamanho: 463.8 KB	Inclusão: 28/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2337 - 9ª MED. TAPA BURACO-2019.pdf Descrição: NOTA FISCAL 2337	Tamanho: 460.4 KB	Inclusão: 28/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2331 - 9ª MED. TAPA BURACO-2019.pdf Descrição: NOTA FISCAL 2331	Tamanho: 460.8 KB	Inclusão: 28/02/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO - ALTERADA Descrição: 9ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 28/02/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 9ª MED. TAPA BURACO-2019.pdf Descrição: 9ª Medição de obra	Tamanho: 365.5 KB	Inclusão: 28/02/2020

Nº Medição: 10 Data da Medição: 03/03/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 87.333,63 Período: 26/02/2020 a 03/03/2020 Inclusão: 05/03/2020
Observação: 10ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2358 - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2358	Tamanho: 471.7 KB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2357 - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2357	Tamanho: 474.4 KB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2356 - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2356	Tamanho: 473.2 KB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2353 - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2353	Tamanho: 467.5 KB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2352 - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2352	Tamanho: 470.8 KB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO - ALTERADA Descrição:	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 05/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: - 10ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: 10ª Medição de obra	Tamanho: 372.7 KB	Inclusão: 05/03/2020

Nº Medição: 11 Data da Medição: 16/03/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 47.165,42 Período: 03/03/2020 a 16/03/2020 Inclusão: 23/03/2020
Observação: 11ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2405 - 11ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2405	Tamanho: 459.6 KB	Inclusão: 23/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2386 - 11ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2386	Tamanho: 456.6 KB	Inclusão: 23/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2384 - 11ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: NF 2384	Tamanho: 460.6 KB	Inclusão: 23/03/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: Tapa Buracos - Projeto 001 - 2019- A SER EXECUTADO - ALTERADA Descrição: 11ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 23/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 11ª MEDIÇÃO - TAPA BURACO - 2019.pdf Descrição: 11ª Medição de obra	Tamanho: 372.7 KB	Inclusão: 23/03/2020

Nº Medição: 12 Data da Medição: 26/03/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 67.479,82 Período: 16/03/2020 a 26/03/2020 Inclusão: 27/03/2020
Observação: 12ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2427 - 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: NF 2427	Tamanho: 459.1 KB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2426 - 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: NF 2426	Tamanho: 459.0 KB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2423 - 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: NF 2423	Tamanho: 454.2 KB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2410 - 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: NF 2410	Tamanho: 457.8 KB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 231 - 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: NF 231	Tamanho: 442.5 KB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: 12ª MED..xlsx Descrição: 12ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 27/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 12ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: 12ª Medição de obra	Tamanho: 379.9 KB	Inclusão: 27/03/2020

Nº Medição: 13 Data da Medição: 04/05/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 206.476,17 Período: 26/03/2020 a 04/05/2020 Inclusão: 11/05/2020
Observação: 13ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2443 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2443	Tamanho: 453.7 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10294.pdf Descrição: NF 10294	Tamanho: 465.6 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2451 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2451	Tamanho: 438.8 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2449 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2449	Tamanho: 439.0 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2447 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2447	Tamanho: 438.0 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2446 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2446	Tamanho: 436.9 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2442 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2442	Tamanho: 450.6 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2441 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2441	Tamanho: 455.9 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 244.pdf Descrição: NF 244	Tamanho: 452.1 KB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2439 - TAPA BURACO.pdf Descrição: NF 2439	Tamanho: 452.2 KB	Inclusão: 11/05/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: 13ª MEDIÇÃO TAPA BURACO-2019.xlsx Descrição: 13ª Medição de obra	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 11/05/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 13ª MED. TAPA BURACO 2019.pdf Descrição: 13ª Medição de obra	Tamanho: 297.2 KB	Inclusão: 11/05/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 3.034.083,08
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 1.426.026,34
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.426.026,34

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	365
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	365

Obra/Serviço

Código: 37808 Inclusão: 02/09/2019

Nº/Ano-Obra: 014/2019 Valor Orçado pela Administração: R\$ 148.007,13 Prazo de Execução Inicial (dias): 60 Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RUA 08-A ENTRE AS RUAS 05 E 13-A nos Bairros Jardim São José e Jardim Itália

Objeto

Quantidade: 328 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADO RUA 08-A ENTRE AS RUAS 05 E 13-A NOS BAIRROS JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM ITÉLIA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 08-A ENTRE AS RUAS 05 E 13-A
Bairro: Jardim São José e Jardim Itália
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
Tipo de Obra: Drenagem de águas pluviais
Bem Público: RUA 08-A ENTRE AS RUAS 05 E 13-A nos Bairros Jardim São José e Jardim Itália

Localização

Latitude: S 14° 37' 12,93" Longitude: W 57° 30' 03,32" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto Final Inclusão: 02/09/2019
Latitude: S 14° 37' 06,53" Longitude: W 57° 30' 08,39" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto inicial Inclusão: 02/09/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 10.234,50 Inclusão: 01/10/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 148.007,13	Inclusão: 02/09/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 158.241,63	

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 28/08/2019	Inclusão: 02/09/2019
------------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição:	Tamanho: 194.3 KB	Inclusão: 02/09/2019
--	---	-------------------	----------------------

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIAL DESCRITIVO - DREN. RUA 08-A (2).pdf Descrição:	Tamanho: 1.0 MB	Inclusão: 05/09/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Pavimentação Rua 08-A Jd São Jose-Layout1Drenagem.pdf Descrição:	Tamanho: 281.1 KB	Inclusão: 05/09/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FISICO - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição:	Tamanho: 197.1 KB	Inclusão: 05/09/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: COMP. DE MATERIAL - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição:	Tamanho: 728.7 KB	Inclusão: 05/09/2019
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: ADITIVO PARECER TÉCNICO - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Aditivo 001/2019 - Justificativa	Tamanho: 146.6 KB	Inclusão: 01/10/2019
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: ADITIVO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DREN. RUA 08-A JD SÃO JOS Descrição: Aditivo 001/2019 - Planilha e Cronograma	Tamanho: 823.5 KB	Inclusão: 01/10/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 28/02/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 04/03/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD - 014.pdf Descrição:	Tamanho: 261.2 KB	Inclusão: 04/03/2020
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------

Data Situação: 19/09/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 20/09/2019
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 25-SINFRA-2019.pdf Descrição:	Tamanho: 328.4 KB	Inclusão: 20/09/2019
---	---	-------------------	----------------------

Data Situação: 28/08/2019	Situação: Não Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 02/09/2019
Descrição:			

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 27/02/2020	Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Valor: R\$ 9.754,50	Período: 26/09/2019 a 27/02/2020	Inclusão: 04/03/2020
Observação: Medição de Aditivo					

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6952 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 6952	Tamanho: 818.0 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6946 - IF FRANCHINI -DRENAGEM RUA 8A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 6946	Tamanho: 527.4 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 649 - DREN. RUA 08 -A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 649	Tamanho: 437.1 KB	Inclusão: 04/03/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 608 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 608	Tamanho: 948.8 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 607 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 607	Tamanho: 952.5 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 549 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 549	Tamanho: 805.9 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS -OBRA DIRETA - RUA 08-A JRD SAC Descrição: Medição de Aditivo	Tamanho: 66.0 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA - ADITIVO.pdf Descrição: Medição de Aditivo	Tamanho: 497.5 KB	Inclusão: 04/03/2020

Nº Medição: 2 Data da Medição: 27/02/2020 Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços Valor: R\$ 132.480,33 Período: 19/09/2019 a 27/02/2020 Inclusão: 04/03/2020
Observação: Medição Final

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: RMB 10499-13747 - DRENAGEM RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 10499	Tamanho: 496.7 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: RMB 10497 13743 -DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 10497	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: PERINI 1447 13746 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 1447	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 7037 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 7037	Tamanho: 728.0 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6897.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 6897	Tamanho: 771.5 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 5168 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5168	Tamanho: 863.4 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 5139 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5139	Tamanho: 871.1 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 5138 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5138	Tamanho: 868.8 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 5133 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5153	Tamanho: 871.1 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1239 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 1239	Tamanho: 833.3 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 650 - DREN. RUA 08 A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 650	Tamanho: 380.5 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 544 - DREN. RUA 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 544	Tamanho: 797.6 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 160.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 160	Tamanho: 825.9 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 21.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 21	Tamanho: 589.3 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: CIMEL 3039 13739 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 3039	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: ARTEF,5110 13742 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5110	Tamanho: 1.8 MB	Inclusão: 04/03/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: ARTEF,5107 13742 - DREANGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5107	Tamanho: 1.8 MB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: ARTEF,5104 13742 - DRENAGEM 08-A.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 5104	Tamanho: 1.8 MB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS -OBRA DIRETA - RUA 08-A JRD SAC Descrição: Medição Final	Tamanho: 81.4 KB	Inclusão: 04/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA.pdf Descrição: Medição Final	Tamanho: 542.4 KB	Inclusão: 04/03/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 148.007,13
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 142.234,83
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 142.234,83

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 37784 Inclusão: 28/08/2019

Nº/Ano-Obra: 013/2019 Valor Orçado pela Administração: R\$ 304.537,61 Prazo de Execução Inicial (dias): 120 Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada do Mituo, entre as Ruas 44 e 54

Objeto

Quantidade: 1308 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADO NA ESTRADA DO MITUO ENTRE AS RUA 44 E 54, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DASERAA-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada do Mituo, entre as Ruas 44 e 54
Bairro: Jardim Mituo
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
Tipo de Obra: Drenagem de águas pluviais
Bem Público: Estrada do Mituo, entre as Ruas 44 e 54

Localização

Latitude: S 14° 35' 43,07" Longitude: W 57° 28' 43,74" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto Final

Inclusão: 28/08/2019

Localização

Latitude: S 14° 36' 14,81" Longitude: W 57° 28' 58,42" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto inicial

Inclusão: 28/08/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 204.822,10
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 304.537,61
	Total Valor Estimado:	R\$ 509.359,71

Inclusão: 03/06/2020

Inclusão: 28/08/2019

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 23/08/2019

Inclusão: 28/08/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA - DRENAGEM RUAS 44 E 54 ESTRADA DO MITUO.pdf Descrição:	Tamanho: 365.6 KB	Inclusão: 28/08/2019
--	---	-------------------	----------------------

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIAL DESCRITIVO - DRENAGEM RUAS 44 E 54 ESTRADA D Descrição:	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 28/08/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Projetos da Estrada do Mituo- VALE DO SOL-Drenagem Vale do Sol e Descrição:	Tamanho: 370.4 KB	Inclusão: 28/08/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA FISICO - DRENAGEM RUAS 44 E 54 ESTRADA DO Descrição:	Tamanho: 330.7 KB	Inclusão: 28/08/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: COMPOSIÇÃO DE MATERIAL - DRENAGEM RUAS 44 E 54 ESTRAD Descrição:	Tamanho: 843.8 KB	Inclusão: 28/08/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Abertura Rua Estrada do Mituo-Layout1.pdf Descrição: Projeto de Drenagem de Águas Pluviais	Tamanho: 402.9 KB	Inclusão: 05/09/2019
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: PLANILHA DE ADITIVO.xls Descrição: ADITIVO 001-2020 - Planilha de orçamento	Tamanho: 57.3 KB	Inclusão: 03/06/2020
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: PARECER.pdf Descrição: ADITIVO 001-2020 - Parecer	Tamanho: 152.0 KB	Inclusão: 03/06/2020
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: CRONOGRAMA - ADITIVO.pdf Descrição: ADITIVO 001-2020 - Cronogram Físico Financeiro	Tamanho: 190.5 KB	Inclusão: 03/06/2020
Tipo: Outro documento da Obra / Serviço	Nome: COMPOSIÇÃO DE MATERIAL - ADITIVO.pdf Descrição: ADITIVO 001-2020 - Planilha de orçamento	Tamanho: 340.3 KB	Inclusão: 03/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/11/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 07/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 033 - DREN. ESTRADA DO MITUO.pdf Descrição:	Tamanho: 334.4 KB	Inclusão: 07/11/2019
---	---	-------------------	----------------------

Data Situação: 28/08/2019 Situação: Não Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 28/08/2019

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 304.537,61
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 0,00
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 0,00

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	120

Obra/Serviço

Código: 37591 Inclusão: 29/07/2019

Nº/Ano-Obra: 012/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 94.432,16

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada da Linha 12 (Córrego local)

Objeto

Quantidade: 10 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada da Linha 12 (Córrego local)
Bairro: Zonal Rural
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada da Linha 12 (Córrego local)

Localização

Latitude: S 14° 33' 07,07" Longitude: W 57° 37' 21,69" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 29/07/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 94.432,16

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 29/07/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 94.432,16

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 24/07/2019

Inclusão: 29/07/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 053 - BUEIRO ESTRADA DA LINHA 12.pdf

Tamanho: 179.4 KB

Inclusão: 29/07/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO BÁSICO - BUEIRO ESTRADA DA LINHA 12.pdf Descrição:	Tamanho: 582.8 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - BUEIRO ESTRADA DA LINHA 12.pdf Descrição:	Tamanho: 202.3 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. DE CUSTOS - BUEIRO ESTRADA DA LINHA 12.pdf Descrição:	Tamanho: 611.8 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiros Tubular Simples_ TS 42 Com Acampamento-Layout1.pdf Descrição:	Tamanho: 371.2 KB	Inclusão: 05/09/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 19/02/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 02/03/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD 013-2020 - BUEIRO ESTR. LINHA 12.pdf Descrição:	Tamanho: 249.3 KB	Inclusão: 02/03/2020
---------------------------------------	--	-------------------	----------------------

Data Situação: 24/07/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 29/07/2019
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 20 - BUEIRO ESTRADA DA LINHA 12.pdf Descrição:	Tamanho: 311.7 KB	Inclusão: 29/07/2019
---	--	-------------------	----------------------

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 19/02/2020	Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços	Valor: R\$ 86.463,16	Período: 24/07/2019 a 19/02/2020	Inclusão: 02/03/2020
Observação: Medição Final					

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2902 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 2902	Tamanho: 828.0 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6859 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 6859	Tamanho: 708.9 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1214 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 1214	Tamanho: 841.3 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10319 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 10319	Tamanho: 879.1 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1423.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 1423	Tamanho: 870.8 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 26 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 26	Tamanho: 710.8 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 03 - BUEIRO ESTRADA LINHA 12.pdf Descrição: Nota Fiscal nº 3	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - MEDIÇÃO.xls Descrição: Medição Final	Tamanho: 69.1 KB	Inclusão: 02/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA.pdf Descrição: Medição Final	Tamanho: 461.9 KB	Inclusão: 02/03/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 94.432,16
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 86.463,16
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 86.463,16

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 37590 Inclusão: 29/07/2019

Nº/Ano-Obra: 011/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 92.434,75

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Estrada de acesso ao Pé de Galinha (Córrego local)

Objeto

Quantidade: 10 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada de acesso ao Pé de Galinha (Córrego local)
Bairro: Zonal Rural
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: Estrada de acesso ao Pé de Galinha (Córrego local)

Localização

Latitude: S 14° 32' 21,78" Longitude: W 57° 35' 36,40" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 29/07/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 92.434,75

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 29/07/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 92.434,75

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 24/07/2019

Inclusão: 29/07/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA 052 - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf

Tamanho: 181.5 KB

Inclusão: 29/07/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO BÁSICO - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição:	Tamanho: 588.3 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição:	Tamanho: 200.5 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: PLAN. DE CUSTOS - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição:	Tamanho: 613.3 KB	Inclusão: 29/07/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: Bueiros Tubular Simples_Estrada do pé de Galimha-Layout1.pdf Descrição:	Tamanho: 377.9 KB	Inclusão: 05/09/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/02/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 18/02/2020
---------------------------	--	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD 12-2020 - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição:	Tamanho: 252.3 KB	Inclusão: 18/02/2020
---------------------------------------	--	-------------------	----------------------

Data Situação: 24/07/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 29/07/2019
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. 019 - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição:	Tamanho: 175.7 KB	Inclusão: 29/07/2019
---	---	-------------------	----------------------

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 12/02/2020	Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços	Valor: R\$ 63.950,18	Período: 24/07/2019 a 12/02/2020	Inclusão: 18/02/2020
---------------	-----------------------------	---	----------------------	----------------------------------	----------------------

Observação: Medição Final - única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92082.pdf Descrição: NF 92082	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92053.pdf Descrição: NF 92053	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92040.pdf Descrição: NF 92040	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91942.pdf Descrição: NF 91942	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91938.pdf Descrição: NF 91938	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91935.pdf Descrição: NF 91935	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91884.pdf Descrição: NF 91884	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91785.pdf Descrição: NF 91785	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91754.pdf Descrição: NF 91754	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91753.pdf Descrição: NF 91753	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 91676.pdf Descrição: NF 91676	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1422.pdf Descrição: NF 1422	Tamanho: 945.4 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10318 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 10318	Tamanho: 879.5 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6860 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 6860	Tamanho: 706.9 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6843 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 6843	Tamanho: 689.9 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NSF 1213 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 1213	Tamanho: 835.4 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2904 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 2904	Tamanho: 800.7 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2903 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 2903	Tamanho: 780.6 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 04- BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 4	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 02 - BUEIRO ESTR. ACESSO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: NF 2	Tamanho: 524.9 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - MEDIÇÃO.xls Descrição: Medição Final - única	Tamanho: 67.1 KB	Inclusão: 18/02/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA - BUEIRO ACESSO AO PÉ DE GALINHA.pdf Descrição: Medição Final - única	Tamanho: 478.9 KB	Inclusão: 18/02/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 92.434,75
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 63.950,18
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 63.950,18

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60

Obra/Serviço

Código: 37533 Inclusão: 22/07/2019

Nº/Ano-Obra: 010/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 967.875,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 365

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Avenida Nilo Torres; MT 480.**Objeto**

Quantidade: 9765,21(Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3CM DE ESPESSURA, LOCALIZADO NA AVENIDA NILO TORRES, MT 480, ACESSO AOS BAIROS MORADA DO SOL E DONA JULIA, TANGARÁ DA SERRA, EXTENSÃO 9.765,21 M².

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AVENIDA NILO TORRES; MT 480.

Bairro: MORADA DO SOL E DONA JULIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Bem Público: Avenida Nilo Torres; MT 480.

Localização

Latitude: S 14° 36' 44,69" Longitude: W 57° 30' 47,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto final: MT 480

Inclusão: 22/07/2019

Latitude: S 14° 36' 52,08" Longitude: W 57° 30' 32,11" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponto inicial: Av. Nilo Torres

Inclusão: 22/07/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 967.875,00	Inclusão: 22/07/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 967.875,00	

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 11/07/2019	Inclusão: 22/07/2019
------------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	Nome: PORTARIA - PAV. - AV. NILO TORRES.pdf	Tamanho: 365.0 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO AV NILO TORRES CURV	Tamanho: 502.8 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		
Tipo: Projeto Básico	Nome: MAPA - PAV. AV. NILO TORRES.pdf	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição: MAPA - PAV. AV. NILO TORRES		
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - PAV. - AV. NILO TORRES.pdf	Tamanho: 159.1 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: COMP. MAT - PAV - AV. NILO TORRES.pdf	Tamanho: 615.6 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/09/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 12/09/2019
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S. - PAV - AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 344.3 KB Inclusão: 12/09/2019
Descrição:

Data Situação: 11/07/2019

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 22/07/2019

Descrição:

Medição

Nº Medição: 1 Data da Medição: 13/09/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 245.938,38 Período: 08/08/2019 a 13/09/2019 Inclusão: 24/09/2019
Observação: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra) Nome: 1ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.xlsx Tamanho: 81.1 KB Inclusão: 24/09/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 9545 - 1ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 24/09/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 1415 - AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 792.2 KB Inclusão: 24/09/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 143.pdf Tamanho: 824.7 KB Inclusão: 24/09/2019
Descrição:

Tipo: Planilha de medição de mão de obra Nome: 1ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.xlsx Tamanho: 81.1 KB Inclusão: 24/09/2019
Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA

Nº Medição: 2 Data da Medição: 03/10/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 139.378,22 Período: 13/09/2019 a 30/09/2019 Inclusão: 11/10/2019
Observação: 2ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Outro documento de mão de obra Nome: 2º MED - PAV AV NILO TORRES.pdf Tamanho: 363.1 KB Inclusão: 11/10/2019
Descrição: 2ª MEDIÇÃO DE OBRA - ASSINADA

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 9648.pdf Tamanho: 457.3 KB Inclusão: 11/10/2019
Descrição:

Tipo: Planilha de medição de mão de obra Nome: 2º MED - PAV. AV. NILO TORRES.xlsx Tamanho: 81.6 KB Inclusão: 11/10/2019
Descrição: 2ª MEDIÇÃO DE OBRA

Nº Medição: 3 Data da Medição: 25/10/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 43.011,22 Período: 30/09/2019 a 25/10/2019 Inclusão: 04/11/2019
Observação: 3ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Outro documento de mão de obra Nome: PAVIMENTAÇÃO PMF DONA JULIA -AV.NILO TORRES -MT 480-201: Tamanho: 82.7 KB Inclusão: 18/11/2019
Descrição: Planilha em Excel

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra) Nome: 3ª MED - PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 645.7 KB Inclusão: 04/11/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 6951 - 3ª MED - PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 771.3 KB Inclusão: 04/11/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 6948 - 3ª MED - PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 452.1 KB Inclusão: 04/11/2019
Descrição:

Tipo: Nota Fiscal Nome: NF 6934 - 3ª MED - PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 439.1 KB Inclusão: 04/11/2019
Descrição:

Tipo: Planilha de medição de mão de obra Nome: 3ª MED - PAV. AV. NILO TORRES.pdf Tamanho: 645.7 KB Inclusão: 04/11/2019
Descrição: 3ª MEDIÇÃO DE OBRA

Medição

Nº Medição: 4 Data da Medição: 04/11/2019 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 287.252,92 Período: 25/10/2019 a 04/11/2019 Inclusão: 18/11/2019

Observação: 4ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: PAVIMENTAÇÃO PMF DONA JULIA -AV.NILO TORRES -MT 480-201! Descrição: 4ª MEDIÇÃO DE OBRA - Excel	Tamanho: 85.0 KB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Outro documento de mão de obra	Nome: FATURA 243751 - 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES..pdf Descrição: Fatura/Relatório de abastecimentos - Empresa Prime	Tamanho: 2.3 MB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NFS COMBUSTIVEL - 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição:	Tamanho: 17.5 MB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 9809 - 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição:	Tamanho: 824.7 KB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 9789 - 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição:	Tamanho: 844.3 KB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6962 - 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição:	Tamanho: 762.5 KB	Inclusão: 18/11/2019
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 4ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição: 4ª MEDIÇÃO DE OBRA	Tamanho: 628.5 KB	Inclusão: 18/11/2019

Nº Medição: 5 Data da Medição: 18/02/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 5.271,91 Período: 04/11/2019 a 18/02/2020 Inclusão: 21/02/2020

Observação: 5ª Medição de obra

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 24 - 5ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição:	Tamanho: 720.1 KB	Inclusão: 21/02/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: PAVIMENTAÇÃO PMF DONA JULIA -AV.NILO TORRES -MT 480-201! Descrição: 5ª Medição de obra	Tamanho: 101.8 KB	Inclusão: 21/02/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 5ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição: 5ª Medição de obra	Tamanho: 333.2 KB	Inclusão: 21/02/2020

Nº Medição: 6 Data da Medição: 18/03/2020 Tipo: Medição de Serviços (incluso mão de obra) Valor: R\$ 14.466,48 Período: 18/02/2020 a 18/03/2020 Inclusão: 23/03/2020

Observação: 6ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10141 - 6ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição: NF 10141	Tamanho: 479.6 KB	Inclusão: 23/03/2020
Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: PAVIMENTAÇÃO PMF DONA JULIA -AV.NILO TORRES -MT 480-201! Descrição: 6ª MEDIÇÃO DE OBRA	Tamanho: 102.4 KB	Inclusão: 23/03/2020
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: 6ª MED. PAV. AV. NILO TORRES.pdf Descrição: 6ª MEDIÇÃO DE OBRA	Tamanho: 339.9 KB	Inclusão: 23/03/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 967.875,00
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 735.319,13
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 735.319,13

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	365
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	365

Obra/Serviço

Código: 37532 Inclusão: 22/07/2019

Nº/Ano-Obra: 009/2019

Valor Orçado pela Administração: R\$ 101.670,08

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: RODOVIA MT 335, CÓRREGO ARARÃO.

Objeto

Quantidade: 12 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR NA RODOVIA MT 335, CÓRREGO ARARÃO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RODOVIA MT 335, CÓRREGO ARARÃO
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Tipo de Obra: Obra de Arte Corrente

Bem Público: RODOVIA MT 335, CÓRREGO ARARÃO.

Localização

Latitude: S 14° 36' 33,62" Longitude: W 57° 23' 58,01" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 22/07/2019

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 101.670,08

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 22/07/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 101.670,08

Engenheiro Responsável

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 11/07/2019

Inclusão: 22/07/2019

Documentos do Engenheiro Responsável

Tipo: Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço

Nome: PORTARIA - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 22/07/2019

Descrição:

Documentos da Obra/Serviço

Tipo: Memorial Descritivo	Nome: PROJETO - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 611.7 KB	Inclusão: 22/07/2019
Tipo: Projeto Básico	Nome: MAPA - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf Descrição: MAPA - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO	Tamanho: 357.1 KB	Inclusão: 22/07/2019
Tipo: Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	Nome: CRONOGRAMA - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 163.0 KB	Inclusão: 22/07/2019
Tipo: Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	Nome: COMP. MAT - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 905.6 KB	Inclusão: 22/07/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/12/2019	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 21/12/2019
---------------------------	--	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD.pdf Descrição:	Tamanho: 429.5 KB	Inclusão: 21/12/2019
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Data Situação: 26/08/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 27/08/2019
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S. - BUEIRO CÓRREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 318.0 KB	Inclusão: 27/08/2019
---	--	-------------------	----------------------

Data Situação: 11/07/2019	Situação: Não Iniciada	Publicação:	Inclusão: 22/07/2019
---------------------------	------------------------	-------------	----------------------

Descrição:

Medição

Nº Medição: 1	Data da Medição: 04/11/2019	Tipo: Medição Final de Mão de Obra / Serviços	Valor: R\$ 94.799,13	Período: 26/08/2019 a 30/10/2019	Inclusão: 21/12/2019
---------------	-----------------------------	---	----------------------	----------------------------------	----------------------

Observação: Medição Final - Única

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Planilha de Medição de Serviços (incluso mão de obra)	Nome: BUEIRO CELULAR DUPLO 2,00X2,00 - MT 335 - POPO - MEDIÇÃO.x Descrição: Medição Final - Única	Tamanho: 115.2 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10322 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 864.3 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 10320 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 825.1 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6834 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 684.7 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 6833 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 675.6 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2850 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 413.6 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 2849 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 409.5 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1400 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 443.3 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 1232 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 488.7 KB	Inclusão: 21/12/2019

Medição

Documentos de Medição de Mão de Obra

Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 144 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 825.0 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: NF 01 - BUEIRO CORREGO ARARÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 1.0 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92233.pdf Descrição:	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92228.pdf Descrição:	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92182.pdf Descrição:	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92178.pdf Descrição:	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92172.pdf Descrição:	Tamanho: 1.6 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92153.pdf Descrição:	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Nota Fiscal	Nome: N,F 92104.pdf Descrição:	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Planilha de medição de mão de obra	Nome: MEDIÇÃO UNICA.pdf Descrição: Medição Final - Única	Tamanho: 452.7 KB	Inclusão: 21/12/2019

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra / Serviço (R\$):

Valor Orçado pela Administração:	R\$ 101.670,08
Valor Total Mão de Obra:	R\$ 94.799,13
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 94.799,13

Prazos de Execução da Obra / Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0
Prazo Execução Final (dias):	60