



Total de Obras/Serviços: 101

Filtros: - Data da Inclusão da Obra: De 01/07/2019 até 30/06/2020

Obra/Serviço				Código: 40088 Inclusão: 26/06/2020
Contrato N°/Ano-Obra: 059/2020-1	Valor Inicial: R\$ 128.794,79	Prazo de Execução Inicial (dias): 60	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	N°/Ano: 003/2020	
BEM PÚBLICO:				

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 26/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 151.604,80	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 22/05/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 151.604,80			

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 128.794,79	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 26/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 128.794,79			

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 128.794,79	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 128.794,79	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 14786/2020-1 Valor Inicial: R\$ 13.997,92 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 40074 Inclusão: 25/06/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 25/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 13.997,92	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 13.997,92			

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 25/06/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 25/06/2020
---------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 13.997,92	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 13.997,92	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	6
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 14785/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.344,42

Prazo de Execução Inicial (dias): 7

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 40073 Inclusão: 25/06/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 25/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.344,42

N°/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.344,42

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.344,42	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.344,42	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	7	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	7		

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 060/2020-2

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 40050 Inclusão: 23/06/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 22/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 22/06/2020
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 22/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 960.000,00			

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 060/2020-1

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 40049 Inclusão: 23/06/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 22/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 22/06/2020
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 22/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 960.000,00			

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Código: 40045 Inclusão: 23/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 071/2020-1

Valor Inicial: R\$ 40.493,55

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Dispensa

BEM PÚBLICO: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Objeto

Quantidade: 9.120,25 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviço de Manutenção Predial, Estrutural, Elétrica e Alvenaria.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 22/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida Brasil

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Cultura

Bem Público: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 29/06/2020

Descrição: Serviço de Manutenção Predial, Estrutural, Elétrica e Alvenaria.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 40.493,55

Inclusão: 22/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 40.493,55

Localização

Latitude: S 14° 37' 04,30" Longitude: W 57° 29' 04,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Inclusão: 29/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 24/06/2020

Inclusão: 29/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 113.7 KB

Inclusão: 29/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 24/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 128.0 KB

Inclusão: 29/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 40.493,55	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 40.493,55	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	7
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39998 Inclusão: 18/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14563/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.819,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 7

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Paço Municipal - Sala da dívida ativa na Procuradoria Geral do Município**Objeto**Quantidade: 5,13 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviço de abertura de janela na sala da Dívida Ativa na Procuradoria Geral do Município

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Brasil, 2351-N

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: Paço Municipal - Sala da dívida ativa na Procuradoria Geral do Município

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 22/06/2020

Descrição: Serviço de abertura de janela na sala da Dívida Ativa na Procuradoria Geral do Município.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 2.819,00

Inclusão: 18/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.819,00

Localização

Latitude: S 14° 36' 22,30" Longitude: W 57° 28' 13,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: Paço Municipal - Sala da dívida ativa na Procuradoria Geral do Município

Inclusão: 22/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 22/06/2020

Inclusão: 22/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 115.4 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 22/06/2020

Inclusão: 22/06/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 22/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf
Descrição:

Tamanho: 125.9 KB

Inclusão: 22/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.819,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.819,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	7	Quantidade de Dias em Execução:	9
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	7		

Obra/Serviço

Código: 39941 Inclusão: 09/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14343/2020-1

Valor Inicial: R\$ 32.891,27

Prazo de Execução Inicial (dias): 45

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE GLEBA TRIÂNGULO

Objeto

Quantidade: 124,87 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA A SEREM REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DA GLEBA TRIÂNGULO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 09/06/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: GLEBA TRIÂNGULO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: POSTO DE SAÚDE GLEBA TRIÂNGULO

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 22/06/2020

Descrição: SERVIÇO DE REFORMA A SEREM REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DA GLEBA TRIÂNGULO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 32.891,27	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 09/06/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 32.891,27			

Localização

Latitude: S 14° 46' 51,30" Longitude: W 57° 55' 16,10" Descrição do ponto Geo-referenciado: POSTO DE SAÚDE DA GLEBA TRIÂNGULO Inclusão: 22/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 16/06/2020 Inclusão: 22/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 114.6 KB	Inclusão: 22/06/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Início Atividade: 16/06/2020 Inclusão: 22/06/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 22/06/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 16/06/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 22/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf	Tamanho: 134.6 KB	Inclusão: 22/06/2020
	Descrição:		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 32.891,27	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 32.891,27	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	45	Quantidade de Dias em Execução:	15
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	45		

Obra/Serviço

Código: 39892 Inclusão: 03/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14222/2020-1

Valor Inicial: R\$ 36.554,93

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"**Objeto**Quantidade: 9.120,25 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de manutenção predial do Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho".

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 03/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AVENIDA BRASIL

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Cultura

Bem Público: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: Serviços de manutenção predial do Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho". Dá-se pela deterioração que o prédio vem sofrendo ao longo do tempo

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 36.554,93

Inclusão: 03/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 36.554,93

Localização

Latitude: S 14° 37' 04,30"

Longitude: W 57° 29' 04,90"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 08/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 114.5 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 08/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 08/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf

Tamanho: 133.2 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 36.554,93	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 36.554,93	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	23
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 39857 Inclusão: 01/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14165/2020-1

Valor Inicial: R\$ 21.738,05

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÃO EXECUTADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 01/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Antonio José da Silva

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÃO EXECUTADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 21.738,05

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 01/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 21.738,05

Localização

Latitude: S 14° 36' 28,50" Longitude: W 57° 28' 31,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 112.4 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 16/06/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 155.9 KB

Inclusão: 29/06/2020

Descrição:

Data Situação: 04/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf

Tamanho: 130.4 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108647)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 21.738,05

Período: 04/06/2020 a 16/06/2020

Inclusão: 23/06/2020

Data da Medição: 16/06/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 23/06/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 21.738,05	Valor Total Medido:	R\$ 21.738,05
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 21.738,05	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 21.738,05	Valor Total Executado:	R\$ 21.738,05
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	13
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39855 Inclusão: 01/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13995/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.177,61

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF JARDIM PRESIDENTE**Objeto**Quantidade: 20 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF JARDIM PRESIDENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 01/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA 17, S/N

Bairro: JARDIM ESMERALDA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF JARDIM PRESIDENTE

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF JARDIM PRESIDENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.177,61

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 01/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.177,61

Localização

Latitude: S 14° 38' 12,60" Longitude: W 57° 31' 23,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JARDIM PRESIDENTE

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISCAL.pdf

Tamanho: 138.7 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 133.4 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 15/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf
Descrição:

Tamanho: 150.2 KB

Inclusão: 15/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.177,61	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.177,61	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	27
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39854 Inclusão: 01/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 058/2020-1

Valor Inicial: R\$ 527.539,19

Prazo de Execução Inicial (dias): 120

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 002/2020

BEM PÚBLICO:**Objeto**

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto:

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 01/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Federal	Valor Estimado:	R\$ 349.431,00	Nº/Ano do Convênio: 851379/2017	Órgão Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Inclusão: 20/03/2020
Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 252.583,22	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 20/03/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 602.014,22			

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 527.539,19	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 527.539,19	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	120		

Obra/Serviço

Código: 39850 Inclusão: 01/06/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14105/2020-1

Valor Inicial: R\$ 3.698,37

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA ALTA**Objeto**

Quantidade: 36 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA DA USF VILA ALTA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 01/06/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Evelin Crestani, S/N

Bairro: JARDIM CIDADE ALTA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA ALTA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: SERVIÇO DE REFORMA DA USF VILA ALTA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 3.698,37

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 01/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 3.698,37

Localização

Latitude: S 14° 37' 56,70" Longitude: W 57° 29' 45,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA ALTA

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART Fiscalização.pdf

Tamanho: 129.9 KB

Inclusão: 17/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 115.7 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 04/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 15/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf
Descrição:

Tamanho: 135.9 KB

Inclusão: 15/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 3.698,37	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 3.698,37	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	27
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39810 Inclusão: 27/05/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14013/2020-1

Valor Inicial: R\$ 857,60

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF SANTA LÚCIA**Objeto**Quantidade: 20 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF SANTA LÚCIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/05/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 07-A esquina com a Rua 04-A

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF SANTA LÚCIA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 03/06/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF SANTA LÚCIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 857,60

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 857,60

Localização

Latitude: S 14° 37' 08,30" Longitude: W 57° 29' 58,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF SANTA LÚCIA

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de fiscalização.pdf

Tamanho: 121.6 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 118.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf
Descrição:

Tamanho: 130.7 KB

Inclusão: 03/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 857,60	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 857,60	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39809 Inclusão: 27/05/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 14003/2020-1

Valor Inicial: R\$ 1.176,43

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF COHAB**Objeto**

Quantidade: 30 Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO EXECUTADOS NA USF COHAB PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/05/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 01 esquina com a Rua 24

Bairro: Jardim Tarumã

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF COHAB

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 03/06/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO EXECUTADOS NA USF COHAB PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 1.176,43

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.176,43

Localização

Latitude: S 14° 36' 25,30" Longitude: W 57° 29' 33,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF COHAB

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de fiscalização.pdf

Tamanho: 135.6 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 118.2 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf
Descrição:

Tamanho: 145.1 KB

Inclusão: 03/06/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 1.176,43	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.176,43	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39808 Inclusão: 27/05/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13997/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.320,17

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA ARAPUTANGA**Objeto**Quantidade: 20 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF VILA ARAPUTANGA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/05/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Coxiponé, 335W

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA ARAPUTANGA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 03/06/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO REALIZADOS NA USF VILA ARAPUTANGA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.320,17

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.320,17

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,40" Longitude: W 57° 30' 13,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA ARAPUTANGA

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de Fiscalização.pdf

Tamanho: 121.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria de Fiscalização.pdf

Tamanho: 120.1 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 132.1 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.320,17	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.320,17	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço	Contrato Nº/Ano-Obra: 13918/2020-1	Valor Inicial: R\$ 4.702,05	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia	Código: 39790 Inclusão: 25/05/2020
	Tipo de Contratação: Registro de Preços				
BEM PÚBLICO: USF SANTA IZABEL					

Objeto

Quantidade: 9 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NA USF SANTA IZABEL PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA USF.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 25/05/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 40, S/N

Bairro: Jardim Horizonte

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF SANTA IZABEL

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 03/06/2020

Descrição: SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NA USF SANTA IZABEL PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA USF

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 4.702,05

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 4.702,05

Localização

Latitude: S 14° 36' 16,32" Longitude: W 57° 29' 05,88" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF SANTA IZABEL

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART Fiscalização.pdf

Tamanho: 118.5 KB

Inclusão: 17/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 115.6 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 01/06/2020

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 130.4 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 4.702,05	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 4.702,05	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço	Contrato Nº/Ano-Obra: 13897/2020-1	Valor Inicial: R\$ 2.391,63	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia	Código: 39789 Inclusão: 25/05/2020
	Tipo de Contratação: Registro de Preços				
BEM PÚBLICO: USF VILA NAZARÉ					

Objeto

Quantidade: 9 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado
 Permite registro fotográfico: Sim
 Objeto: SERVIÇO DE REFORMA DA USF VILA NAZARÉ PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME Inclusão: 25/05/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 02 esquina com a Rua 06, nº 56
 Bairro: Jardim Nazaré
 Cidade: TANGARA DA SERRA
 CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:
 Tipo de Obra:
 Setor Beneficiado: Saúde
 Bem Público: USF VILA NAZARÉ

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção Inclusão: 03/06/2020
 Descrição: SERVIÇO DE REFORMA DA USF VILA NAZARÉ PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado: R\$ 2.391,63	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/05/2020
	Total Valor Estimado: R\$ 2.391,63			

Localização

Latitude: S 14° 38' 31,90" Longitude: W 57° 29' 04,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA NAZARÉ Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Inclusão: 03/06/2020
 Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria.pdf	Tamanho: 116.5 KB	Inclusão: 03/06/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Inclusão: 03/06/2020
 Início Atividade: 01/06/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 03/06/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf
Descrição:

Tamanho: 131.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.391,63	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.391,63	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	30
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39749 Inclusão: 20/05/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13838/2020-1

Valor Inicial: R\$ 5.471,87

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF Jardim dos Ipês**Objeto**Quantidade: 50 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviço de reforma da Unidade de Saúde da Família Jardim dos Ipês, para manutenção e conservação do prédio.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 20/05/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA DOS MARFINS, S/N

Bairro: Jardim dos Ipês

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF Jardim dos Ipês

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 20/05/2020

Descrição: Serviço de reforma da Unidade de Saúde da Família Jardim dos Ipês, para manutenção e conservação do prédio.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 5.471,87

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 20/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 5.471,87

Localização

Latitude: S 14° 38' 35,40" Longitude: W 57° 28' 30,80" Descrição do ponto Geo-referenciado: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF JD. DOS IPÊS

Inclusão: 03/06/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 25/05/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de Fiscalização.pdf

Tamanho: 118.3 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 117.4 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 25/05/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 25/05/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 130.3 KB

Inclusão: 03/06/2020

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 20/05/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 5.471,87	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 5.471,87	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	37
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39675 Inclusão: 12/05/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13653/2020-1

Valor Inicial: R\$ 27.055,96

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Paço Municipal**Objeto**Quantidade: 1298,09 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviço de manutenção predial, estrutural e elétrica, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra em prédios públicos - Relativo à serviço de manutenção e reparos na pintura da fachada do paço municipal.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 12/05/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Av. Brasil, 2351

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: Paço Municipal

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 15/05/2020

Descrição: Serviço de manutenção e reparos na pintura da fachada do paço municipal.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 27.055,96

Inclusão: 12/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 27.055,96

Localização

Latitude: S 14° 36' 22,30" Longitude: W 57° 28' 13,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: PAÇO MUNICIPAL

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 138.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/06/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 29/06/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 151.6 KB Inclusão: 29/06/2020
Descrição:

Data Situação: 12/05/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 132.0 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108657) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 27.055,96 Período: 15/05/2020 a 12/06/2020 Inclusão: 23/06/2020
Data da Medição: 12/06/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 1ª MNEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 23/06/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 27.055,96	Valor Total Medido:	R\$ 27.055,96
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 27.055,96	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 27.055,96	Valor Total Executado:	R\$ 27.055,96
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	32
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39562 Inclusão: 27/04/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 12875/2020-1

Valor Inicial: R\$ 1.226,07

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA GOIÂNIA**Objeto**Quantidade: 315,5 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA QUE SERÃO EXECUTADOS NA USF VILA GOIÂNIA, CONFORME PLANILHA ENCAMINHADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 259/2020/SEPLAN.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/04/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA 5, S/N

Bairro: VILA GOIÁS

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA GOIÂNIA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 18/05/2020

Descrição: SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA QUE SERÃO EXECUTADOS NA USF VILA GOIÂNIA, CONFORME PLANILHA ENCAMINHADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 259/2020/SEPLAN

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 1.226,07

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/04/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.226,07

Localização

Latitude: S 14° 37' 39,90"

Longitude: W 57° 28' 34,30"

Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA GOIÂNIA

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 135.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: PORTARIA.pdf Tamanho: 135.5 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/05/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 03/06/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 157.2 KB Inclusão: 03/06/2020
Descrição:

Data Situação: 12/05/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 125.9 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108021) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 1.226,07 Período: 12/05/2020 a 18/05/2020 Inclusão: 02/06/2020
Data da Medição: 18/05/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0226-ARQ-PLA-R04.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 02/06/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 1.226,07	Valor Total Medido:	R\$ 1.226,07
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.226,07	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 1.226,07	Valor Total Executado:	R\$ 1.226,07
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	7
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39538 Inclusão: 23/04/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13131/2020-1

Valor Inicial: R\$ 6.603,78

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Mercado Público Municipal da Vila Alta.**Objeto**Quantidade: 74,90 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção do piso da área interna e do piso da área externa do estacionamento no Mercado Público Municipal da Vila Alta.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 23/04/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Manutenção do piso da área interna e do piso da área externa do estacionamento no Mercado Público Mu

Bairro: Vila Alta

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Agricultura

Bem Público: Mercado Público Municipal da Vila Alta.

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 18/05/2020

Descrição: Manutenção do piso da área interna e do piso da área externa do estacionamento no Mercado Público Municipal da Vila Alta.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 6.603,78

Inclusão: 23/04/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 6.603,78

Localização

Latitude: S 14° 38' 04,10" Longitude: W 57° 29' 59,80" Descrição do ponto Geo-referenciado: Mercado Público Municipal da Vila Alta.

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria de Fiscalização.pdf

Tamanho: 118.7 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 08/06/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD-032-2020 - P.A. 097.2019 - PP 048.2019 - ARP 038.2019 - MANU

Tamanho: 124.0 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Data Situação: 12/05/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S.pdf

Tamanho: 120.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108358)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 6.603,78

Período: 12/05/2020 a 08/06/2020

Inclusão: 15/06/2020

Data da Medição: 08/06/2020

Observação: Medição Final (Piso interno e Piso externo)

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0261-PLA-01 -Piso externo.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: Medição Final

Tipo: Medição final

Nome: 0257-PLA-01 - Piso interno MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 6.603,78	Valor Total Medido:	R\$ 6.603,78
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 6.603,78	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 6.603,78	Valor Total Executado:	R\$ 6.603,78
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	28
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39526 Inclusão: 22/04/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13143/2020-1

Valor Inicial: R\$ 33.166,55

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS 1 - VILA ARAPUTANGA**Objeto**Quantidade: 102,48 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL (COBERTURA, FORRO, ALVENARIA E ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS 1 - VILA ARAPUTANGA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 22/04/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Coxiponpes esq. c/ Rua Guarani

Bairro: Jardim Araputanga

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS 1 - VILA ARAPUTANGA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 22/05/2020

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL (COBERTURA, FORRO, ALVENARIA E ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS 1 - VILA ARAPUTANGA

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 33.166,55

Inclusão: 22/04/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 33.166,55

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,40" Longitude: W 57° 30' 16,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS 1 - VILA ARAPUTANGA

Inclusão: 22/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 22/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 116.3 KB

Inclusão: 22/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 22/05/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 22/05/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 25/05/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 26/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 349.4 KB Inclusão: 28/05/2020
Descrição:

Data Situação: 12/05/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 22/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 123.5 KB Inclusão: 22/05/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107703) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 33.166,55 Período: 12/05/2020 a 25/05/2020 Inclusão: 26/05/2020
Data da Medição: 25/05/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0266-PLA-01.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 26/05/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 33.166,55	Valor Total Medido:	R\$ 33.166,55
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 33.166,55	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 33.166,55	Valor Total Executado:	R\$ 33.166,55
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39488 Inclusão: 15/04/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 13043/2020-1

Valor Inicial: R\$ 35.090,85

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS SETOR 2 - MONTE LÍBANO**Objeto**Quantidade: 695,44 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDROSSANITÁRIA E ELÉTRICA) PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS SETOR 2 MONTE LÍBANO.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 15/04/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Antonio Jose da Silva(07)

Bairro: JARDIM MONTE LÍBANO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS SETOR 2 - MONTE LÍBANO

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 22/05/2020

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDROSSANITÁRIO SANITÁRIA E ELÉTRICA) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - SETOR 2 MONTE LÍBANO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 35.090,85

Inclusão: 15/04/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 35.090,85

Localização

Latitude: S 14° 38' 22,00" Longitude: W 57° 30' 57,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS - SETOR 2 MONTE LÍBANO

Inclusão: 22/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 22/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 115.6 KB

Inclusão: 22/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 22/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 22/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 29/05/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 177.8 KB

Inclusão: 15/06/2020

Descrição:

Data Situação: 12/05/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 22/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S.pdf

Tamanho: 119.7 KB

Inclusão: 22/05/2020

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 23/04/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108211)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 35.090,85

Período: 12/05/2020 a 29/05/2020

Inclusão: 08/06/2020

Data da Medição: 29/05/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA CRAS FIGUEIRA - ENTRADA DE CARGA ELÉTRICA INST

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 08/06/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 35.090,85	Valor Total Medido:	R\$ 35.090,85
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 35.090,85	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 35.090,85	Valor Total Executado:	R\$ 35.090,85
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	18
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço				Código: 39472 Inclusão: 14/04/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 041/2020-1	Valor Inicial: R\$ 132.802,36	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 001/2020	
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DOM BOSCO				

Objeto

Quantidade: 2.535,00 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – DOM BOSCO.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Av. Ismael José do Nascimento, Nº 2175-W

Bairro: Jardim Tangará II

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DOM BOSCO

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 30/01/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26			

Localização

Latitude: S 14° 37' 41,50" Longitude: W 57° 30' 23,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DOM BOSCO

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: SUELLEM KALINKA INACIA RINK	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCALIZAÇÃO C.M.E DOM BOSCO.pdf	Tamanho: 213.7 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA C.M.E. DOM BOSCO.pdf	Tamanho: 350.0 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART EXECUÇÃO C.M.E DOM BOSCO.pdf	Tamanho: 279.9 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/04/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S C.M.E DOM BOSCO.pdf

Tamanho: 174.2 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 107519)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 84.217,03

Período: 15/04/2020 a 19/05/2020

Inclusão: 20/05/2020

Data da Medição: 19/05/2020

Observação: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA 1 MEDIÇÃO - DOM BOSCO.xls

Tamanho: 127.5 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 132.802,36	Valor Total Medido:	R\$ 84.217,03
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 132.802,36	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 84.217,03	Valor Total Executado:	R\$ 84.217,03
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço				Código: 39471 Inclusão: 14/04/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 040/2020-1	Valor Inicial: R\$ 181.258,32	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 001/2020	
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOANA D'ARC				

Objeto

Quantidade: 2.897,90 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – JOANA D'ARC.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 31, Nº 1635-S

Bairro: Jardim Tapirapuã

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOANA D'ARC

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 30/01/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26			

Localização

Latitude: S 14° 38' 16,49" Longitude: W 57° 29' 32,47" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOANA D'ARC

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: SUELLEM KALINKA INACIA RINK	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT DE FISCALIZAÇÃO JOANA DARC.pdf	Tamanho: 209.9 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA C.M.E. JOANA DARC.pdf	Tamanho: 347.1 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO JOANA DARC.pdf	Tamanho: 281.4 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/04/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S JOANA DARC.pdf

Tamanho: 171.3 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 181.258,32	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 181.258,32	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 39470 Inclusão: 14/04/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 039/2020-1

Valor Inicial: R\$ 243.529,42

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 001/2020

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ

Objeto

Quantidade: 2.990,77 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – SILVIO PATERNEZ.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 11-A, Nº 1209 N

Bairro: Jardim 13 de Maio

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 1.370.874,26

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 30/01/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.370.874,26

Localização

Latitude: S 14° 36' 18,95"

Longitude: W 57° 29' 05,09"

Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: SUELLEM KALINKA INACIA RINK

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 15/04/2020

Inclusão: 28/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: RRT FISCALIZAÇÃO C.M.E. SILVIO PATERNEZ.pdf

Tamanho: 212.2 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA SILVIO PATERNEZ.pdf

Tamanho: 345.9 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 15/04/2020

Inclusão: 28/04/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO C.M.E. SILVIO PATERNEZ.pdf

Tamanho: 279.7 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S C.M.E. SILVIO PATERNEZ.pdf

Tamanho: 173.9 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 108045)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 198.095,42

Período: 15/04/2020 a 29/05/2020

Inclusão: 02/06/2020

Data da Medição: 29/05/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA 1 MEDIÇÃO - SILVIO PATERNEZ.xls

Tamanho: 122.9 KB

Inclusão: 02/06/2020

Descrição: 1ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 243.529,42	Valor Total Medido:	R\$ 198.095,42
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 243.529,42	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 198.095,42	Valor Total Executado:	R\$ 198.095,42
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço		Código: 39469 Inclusão: 14/04/2020	
Contrato Nº/Ano-Obra: 038/2020-1	Valor Inicial: R\$ 252.537,15	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 001/2020
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ NODARI			

Objeto

Quantidade: 3.403,27 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – JOSÉ NODARI

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Av. Ismael José do Nascimento, Nº 1374 - W

Bairro: Jardim Tangará

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ NODARI

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 30/01/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26			

Localização

Latitude: S 14° 37' 23,69" Longitude: W 57° 30' 01,34" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ NODARI

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCAL - Prof. José Nodari.pdf	Tamanho: 238.0 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA FISCAL 20ADM2020 - PROF. JOSÉ NODARI.pdf	Tamanho: 351.1 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO - Prof. Jose Nodari.pdf	Tamanho: 284.4 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/04/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS 08 - CME PROF. JOSÉ NODARI.pdf

Tamanho: 171.7 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 107510)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 118.207,75

Período: 15/04/2020 a 18/05/2020

Inclusão: 20/05/2020

Data da Medição: 18/05/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA 1 MEDIÇÃO - JOSE NODARI.xls

Tamanho: 392.2 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição: 1ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 252.537,15	Valor Total Medido:	R\$ 118.207,75
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 252.537,15	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 118.207,75	Valor Total Executado:	R\$ 118.207,75
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço				Código: 39468 Inclusão: 14/04/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 037/2020-1	Valor Inicial: R\$ 161.749,78	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 001/2020	
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL E ENSINO DÉCIO BURALI				

Objeto

Quantidade: 2.107,54 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – DÉCIO BURALI.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua dos Cisne, Nº 5055

Bairro: Residencial Alto da Boa Vista

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL E ENSINO DÉCIO BURALI

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 30/01/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.370.874,26			

Localização

Latitude: S 14° 39' 35,80" Longitude: W 57° 27' 54,59" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL E ENSINO DÉCIO BURALI

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCAL - Décio Burali.pdf	Tamanho: 243.7 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA FISCAL 19ADM2020 - DÉCIO BURALI.pdf	Tamanho: 346.6 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI	Início Atividade: 15/04/2020	Inclusão: 28/04/2020
---------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO - Décio Burali.pdf	Tamanho: 283.4 KB	Inclusão: 28/04/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/04/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS 07 - CME DÉCIO BURALI.pdf
Descrição:

Tamanho: 169.2 KB

Inclusão: 28/04/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 161.749,78	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 161.749,78	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 036/2020-1

Valor Inicial: R\$ 201.396,93

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Código: 39467 Inclusão: 14/04/2020

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 001/2020

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO GENTILA SUSIN MURARO

Objeto

Quantidade: 2.479,08 Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – GENTILA SUSIN MURARO

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 14/04/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 70-A, Nº 475 W

Bairro: Jardim San Diego

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO GENTILA SUSIN MURARO

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 1.370.874,26

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 30/01/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.370.874,26

Localização

Latitude: S 14° 38' 28,78"

Longitude: W 57° 31' 20,96"

Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO GENTILA SUSIN MURARO

Inclusão: 28/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHEIDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 15/04/2020

Inclusão: 28/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: RRT FISCAL - Gentila S Muraro.pdf

Tamanho: 242.5 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA FISCAL 18ADM2020 - GENTILA S MURARO.pdf

Tamanho: 348.7 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 15/04/2020

Inclusão: 28/04/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO - Gentila S Muraro.pdf

Tamanho: 282.4 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS 06 - CME GENTILA S MURARO.pdf

Tamanho: 170.1 KB

Inclusão: 28/04/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 201.396,93	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 201.396,93	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	77
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 39301 Inclusão: 19/03/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 034/2020-2

Valor Inicial: R\$ 8.572,25

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 002/2020

BEM PÚBLICO: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DE JOAQUIM DO BOCHE.**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DE JOAQUIM DO BOCHE.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/03/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Sete de Setembro

Bairro: DISTRITO DE JOAQUIM DO BOCHE.

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DE JOAQUIM DO BOCHE.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 19.779,85

Inclusão: 05/03/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 19.779,85

Localização

Latitude: S 14° 38' 38,07" Longitude: W 57° 18' 42,37" Descrição do ponto Geo-referenciado: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DE JOAQUIM DO BOCHE.

Inclusão: 20/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 06/04/2020

Inclusão: 20/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 130.0 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 111.4 KB

Inclusão: 09/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 06/04/2020

Inclusão: 20/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf

Tamanho: 119.2 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/05/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 176.5 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Data Situação: 06/04/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 20/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 125.2 KB Inclusão: 20/05/2020
Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108276) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 45,80 Período: 06/05/2020 a 10/05/2020 Inclusão: 09/06/2020
Data da Medição: 11/05/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 2ª MEDIÇÃO - JOAQUIM DO BOCHE.xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 107571) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 8.526,45 Período: 06/04/2020 a 05/05/2020 Inclusão: 21/05/2020
Data da Medição: 05/05/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO - JOAQUIM DO BOCHE(ÚNICA).xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 21/05/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 8.572,25	Valor Total Medido:	R\$ 8.572,25
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 8.572,25	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.572,25	Valor Total Executado:	R\$ 8.572,25
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	36
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39300 Inclusão: 19/03/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 034/2020-1

Valor Inicial: R\$ 8.548,43

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 002/2020

BEM PÚBLICO: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO JARDIM BELA VISTA**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO JARDIM BELA VISTA.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/03/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Área Verde, entre as Ruas B e C

Bairro: JARDIM BELA VISTA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO JARDIM BELA VISTA

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 19.779,85

Inclusão: 05/03/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 19.779,85

Localização

Latitude: S 14° 35' 49,86" Longitude: W 57° 30' 46,71" Descrição do ponto Geo-referenciado: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO JARDIM BELA VISTA

Inclusão: 20/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 06/04/2020

Inclusão: 20/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 130.0 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 111.4 KB

Inclusão: 09/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 06/04/2020

Inclusão: 20/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf

Tamanho: 119.2 KB

Inclusão: 20/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/05/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 176.5 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Data Situação: 06/04/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 20/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 125.2 KB Inclusão: 20/05/2020
Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108275) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 44,10 Período: 06/05/2020 a 10/05/2020 Inclusão: 09/06/2020
Data da Medição: 10/05/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 2ª MEDIÇÃO BELA VISTA.xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 09/06/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 107572) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 8.504,33 Período: 06/04/2020 a 05/05/2020 Inclusão: 21/05/2020
Data da Medição: 05/05/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO BELA VISTA.xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 21/05/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 8.548,43	Valor Total Medido:	R\$ 8.548,43
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 8.548,43	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.548,43	Valor Total Executado:	R\$ 8.548,43
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	36
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 39298 Inclusão: 19/03/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 033/2020-1

Valor Inicial: R\$ 66.343,97

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 001/2020

BEM PÚBLICO: PARQUE NATURAL MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO**Objeto**

Quantidade: 38 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS DE MADEIRA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO.

Contratada

Razão Social: R. C. MARÇAL EIRELI

Inclusão: 19/03/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Júlio Martinez Benevides

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: PARQUE NATURAL MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 74.973,33

Inclusão: 04/03/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 74.973,33

Localização

Latitude: S 14° 37' 32,00" Longitude: W 57° 29' 35,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: PARQUE NATURAL MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Inclusão: 19/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 26/03/2020

Inclusão: 19/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 232.2 KB

Inclusão: 19/05/2020

Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 115.2 KB

Inclusão: 09/06/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

Início Atividade: 26/03/2020

Inclusão: 19/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO 1.pdf

Tamanho: 413.5 KB

Inclusão: 19/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 02/06/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 05/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 162.0 KB Inclusão: 05/06/2020
Descrição:

Data Situação: 26/03/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 19/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 145.7 KB Inclusão: 19/05/2020
Descrição: Documentos recebidos em 19/05/2020 - Justifica-se o atraso no envio dos documentos o momento conurbado que passamos em razão as demandas surgidas para combate a pandemia do COVID-19.

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108127) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 25.107,81 Período: 19/05/2020 a 02/06/2020 Inclusão: 04/06/2020

Data da Medição: 02/06/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO FINAL.xlsx Tamanho: 924.5 KB Inclusão: 04/06/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 107576) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 41.236,16 Período: 26/03/2020 a 19/05/2020 Inclusão: 21/05/2020

Data da Medição: 19/05/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 923.3 KB Inclusão: 21/05/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 108126) Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo Valor: R\$ 16.088,15 Período: 15/05/2020 a 02/06/2020 Inclusão: 04/06/2020

Data da Medição: 02/06/2020 Observação: Medição do Aditivo 001/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: 1ª MEDIÇÃO ADITIVO PASSADIÇO.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 04/06/2020
Descrição: Medição do Aditivo 001/2020

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 30 Srv. Acrescidos: R\$ 16.088,15 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 16.088,15 Inclusão: 20/05/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 66.343,97	Valor Total Medido:	R\$ 82.432,12
Valor Total Aditado:	R\$ 16.088,15	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 82.432,12	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 82.432,12	Valor Total Executado:	R\$ 82.432,12
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	69
Prazo Execução Total Aditado (dias):	30	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 39103 Inclusão: 02/03/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 11491/2020-1

Valor Inicial: R\$ 89.778,32

Prazo de Execução Inicial (dias): 1

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE TANGARA DA SERRA**Objeto**

Quantidade: 1700 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE TANGARA DA SERRA. (LIXAMENTO DE PAREDE, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, E KIT DE PORTA DE MADEIRA).

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 02/03/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (07)

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE TANGARA DA SERRA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 18/05/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE TANGARA DA SERRA. (LIXAMENTO DE PAREDE, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, E KIT DE PORTA DE MADEIRA).

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 89.778,32

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 02/03/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 89.778,32

Localização

Latitude: S 14° 36' 27,10" Longitude: W 57° 28' 33,40" Descrição do ponto Geo-referenciado: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE TANGARA DA SERRA.

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ESDRAS MARLON DA SILVA JARA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 134.4 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 20/05/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 178.6 KB Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Data Situação: 12/05/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 141.5 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107592) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 89.778,32 Período: 15/05/2020 a 20/05/2020 Inclusão: 22/05/2020
Data da Medição: 20/05/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: PLO01- PINTURA INTERNA UPA.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 22/05/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 89.778,32	Valor Total Medido:	R\$ 89.778,32
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 89.778,32	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 89.778,32	Valor Total Executado:	R\$ 89.778,32
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	1	Quantidade de Dias em Execução:	9
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	1		

Obra/Serviço

Código: 39087 Inclusão: 27/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 2152/2020-1

Valor Inicial: R\$ 467,16

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF DO BAIRRO VILA GOIÁS.**Objeto**Quantidade: 315,50 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O USF VILA GOIÂNIA.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA 5. S/N

Bairro: Vila Goiás

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF DO BAIRRO VILA GOIÁS.

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 18/05/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O USF VILA GOIÂNIA.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 467,16

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 467,16

Localização

Latitude: S 14° 37' 39,90" Longitude: W 57° 28' 34,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF DO BAIRRO VILA GOIÁS

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 115.6 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/05/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 158.0 KB

Inclusão: 28/05/2020

Descrição:

Data Situação: 12/05/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S.pdf

Tamanho: 125.0 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107687)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 467,16

Período: 12/05/2020 a 18/05/2020

Inclusão: 25/05/2020

Data da Medição: 18/05/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/05/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 467,16	Valor Total Medido:	R\$ 467,16
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 467,16	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 467,16	Valor Total Executado:	R\$ 467,16
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	7
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39086 Inclusão: 27/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 2153/2020-1

Valor Inicial: R\$ 1.417,38

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA ARAPUTANGA**Objeto**Quantidade: 418,62 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NA USF VILA ARAPUTANGA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 27/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA COXIPONÉS, Nº 335-W

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA ARAPUTANGA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 18/05/2020

Descrição: SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NA USF VILA ARAPUTANGA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 1.417,38

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 27/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.417,38

Localização

Latitude: S 14° 37' 01,20" Longitude: W 57° 30' 13,60" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA ARAPUTANGA

Inclusão: 18/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 115.6 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 12/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/05/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 160.7 KB

Inclusão: 04/06/2020

Descrição:

Data Situação: 12/05/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S.pdf

Tamanho: 125.0 KB

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107705)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 1.417,38

Período: 12/05/2020 a 18/05/2020

Inclusão: 26/05/2020

Data da Medição: 18/05/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 26/05/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 1.417,38	Valor Total Medido:	R\$ 1.417,38
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.417,38	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 1.417,38	Valor Total Executado:	R\$ 1.417,38
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	7
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39058 Inclusão: 24/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 11415/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.250,60

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS - SETOR 1 - VILA ARAPUTANGA.**Objeto**Quantidade: 142,80 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (BANHEIROS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - SETOR 1 - VILA ARAPUTANGA.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 24/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA COXIPONÉS, ESQUINA C/ A RUA GUARANI

Bairro: JARDIM ARAPUTANGA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS - SETOR 1 - VILA ARAPUTANGA.

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 24/02/2020

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL - BANHEIROS DO CRAS - SETOR 1 - VILA ARAPUTANGA.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 2.250,60

Inclusão: 24/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.250,60

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,77" Longitude: W 57° 30' 16,72" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga

Inclusão: 29/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 551.9 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/04/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: Ordem de paralisação.pdf

Tamanho: 82.4 KB

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 108.0 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 24/02/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.250,60	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.250,60	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	13
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	80
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 39057 Inclusão: 24/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 11392/2020-1

Valor Inicial: R\$ 1.413,43

Prazo de Execução Inicial (dias): 20

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS no Bairro Jardim Shangri-lá**Objeto**Quantidade: 7,15 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 24/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA AVELINA JACI BOHN (02), S/Nº ESQ. C/ A RUA ANTÔNIO FERREIRA DE ANDRADE (31), ÁREA DE RESERVA III

Bairro: Jardim Shangri-lá

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS no Bairro Jardim Shangri-lá

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 24/02/2020

Descrição: Manutenção predial na CREAS do Bairro Jardim Shangri-lá

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 1.413,43

Inclusão: 24/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.413,43

Localização

Latitude: S 14° 37' 55,80"

Longitude: W 57° 29' 11,70"

Descrição do ponto Geo-referenciado: CREAS DO BAIRRO JARDIM SHANGRI-LÁ

Inclusão: 22/05/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 27/04/2020

Inclusão: 25/05/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 557.0 KB

Inclusão: 25/05/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 27/04/2020

Inclusão: 25/05/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 25/05/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/05/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 28/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 164.5 KB Inclusão: 28/05/2020
Descrição:

Data Situação: 27/04/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 131.2 KB Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Situação: Não Iniciada Publicação: Inclusão: 24/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107684) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 1.413,43 Período: 12/05/2020 a 18/05/2020 Inclusão: 25/05/2020
Data da Medição: 18/05/2020 Observação: Medição final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 25/05/2020
Descrição: Medição final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 1.413,43	Valor Total Medido:	R\$ 1.413,43
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.413,43	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 1.413,43	Valor Total Executado:	R\$ 1.413,43
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	20	Quantidade de Dias em Execução:	22
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	20		

Obra/Serviço

Código: 39041 Inclusão: 20/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 11012/2020-1

Valor Inicial: R\$ 1.245,46

Prazo de Execução Inicial (dias): 7

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Paço Municipal**Objeto**Quantidade: 183,83 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção Elétrica na Procuradoria Geral do Município

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 20/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AV BRASIL, nº 2351N

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: Paço Municipal

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 20/02/2020

Descrição: Manutenção Elétrica na Procuradoria Geral do Município

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 1.245,46

Inclusão: 20/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.245,46

Localização

Latitude: S 14° 36' 22,00"

Longitude: W 57° 28' 12,00"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Procuradoria Geral do Município - Paço Municipal

Inclusão: 11/03/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 04/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 539.0 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Engenheiro: MONICA GINELI ALVES

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 02/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 539.0 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 02/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 772.4 KB

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Data Situação: 02/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S.pdf

Tamanho: 559.2 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 20/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105354)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 1.245,46

Período: 02/03/2020 a 09/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Data da Medição: 09/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO 01.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 1.245,46	Valor Total Medido:	R\$ 1.245,46
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.245,46	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 1.245,46	Valor Total Executado:	R\$ 1.245,46
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	7	Quantidade de Dias em Execução:	8
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	7		

Obra/Serviço

Código: 39007 Inclusão: 17/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 11164/2020-1

Valor Inicial: R\$ 28.885,51

Prazo de Execução Inicial (dias): 20

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO**Objeto**Quantidade: 649,82 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA E HIDROSSANITÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA NO CRAS SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 17/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA AVELINA JACI BOHN, S/Nº

Bairro: JARDIM RIO PRETO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 17/02/2020

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 28.885,51

Inclusão: 17/02/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 28.885,51

Localização

Latitude: S 14° 37' 49,53" Longitude: W 57° 29' 18,24" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO

Inclusão: 17/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 27/02/2020

Inclusão: 02/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 592.2 KB

Inclusão: 02/03/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 27/02/2020

Inclusão: 02/03/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 02/03/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 03/04/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 06/04/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 06/04/2020
Descrição:

Data Situação: 27/02/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 02/03/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 653.1 KB Inclusão: 02/03/2020
Descrição:

Situação: Não Iniciada Publicação: Inclusão: 17/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105886) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 28.885,51 Período: 05/03/2020 a 20/03/2020 Inclusão: 25/03/2020
Data da Medição: 20/03/2020 Observação: MEDIÇÃO FINAL-ÚNICA

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO CRAS - ARQ.xlsx Tamanho: 1.5 MB Inclusão: 25/03/2020
Descrição: MEDIÇÃO FINAL-ÚNICA (03 - 03)

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO CRAS - RESERVATÓRIO DÁGUA.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 25/03/2020
Descrição: MEDIÇÃO FINAL-ÚNICA (02 - 03)

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO CRAS - ENTRADA DE CARGA.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 25/03/2020
Descrição: MEDIÇÃO FINAL-ÚNICA (01 - 03)

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 28.885,51	Valor Total Medido:	R\$ 28.885,51
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 28.885,51	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 28.885,51	Valor Total Executado:	R\$ 28.885,51
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	20	Quantidade de Dias em Execução:	37
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	20		

Obra/Serviço Código: 38946 Inclusão: 10/02/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 003/2020-2 Valor Inicial: R\$ 480.000,00 Prazo de Execução Inicial (dias): 90 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços
BEM PÚBLICO: CME Tia Lina

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CME Tia Lina.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 10/02/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 10, n. 608W

Bairro: Vila Esmeralda

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME Tia Lina

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Tipo: Instalação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/02/2020
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/02/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 960.000,00			

Localização

Latitude: S 14° 37' 51,46" Longitude: W 57° 31' 35,11" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Tia Lina

Inclusão: 30/03/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 30/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART Projeto e Execução Tia Lina.pdf	Tamanho: 235.0 KB	Inclusão: 30/03/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 012 Usinas Fotovoltaicas Tia Lina e Mariquinha.pdf	Tamanho: 218.5 KB	Inclusão: 30/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Outro documento do profissional de fiscalização da Obra / Serviço Nome: TIA LINA E MARIQUINHA - ART Fiscalização.pdf Tamanho: 248.3 KB Inclusão: 01/04/2020
Descrição: ART substituta

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 30/03/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART Projeto e Execução Tia Lina.pdf Tamanho: 235.0 KB Inclusão: 30/03/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/05/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 18/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 257.6 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição:

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS Usinas Fotovoltaicas Tia Lina e Mariquinha.pdf Tamanho: 204.6 KB Inclusão: 30/03/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107402)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 480.000,00

Período: 30/03/2020 a 14/05/2020

Inclusão: 18/05/2020

Data da Medição: 15/05/2020

Observação: MEDIÇÃO FINAL - ÚNICA

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO TIA LINA.xlsx Tamanho: 99.0 KB Inclusão: 18/05/2020
Descrição: MEDIÇÃO FINAL - ÚNICA

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	47
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço	Código: 38945 Inclusão: 10/02/2020		
Contrato Nº/Ano-Obra: 003/2020-1	Valor Inicial: R\$ 480.000,00	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços			
BEM PÚBLICO: CME Dona MariquinhaTavares			

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CME Dona Mariquinha Tavares.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 10/02/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 30-A, n. 1305W

Bairro: Jardim Califônia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME Dona MariquinhaTavares

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Tipo: Instalação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/02/2020
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 480.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/02/2020
Total Valor Estimado:		R\$ 960.000,00			

Localização

Latitude: S 14° 37' 25,10" Longitude: W 57° 30' 43,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Dona Mariquinha Tavares

Inclusão: 30/03/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/03/2020 Inclusão: 30/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: MARIQUINHA TIA LINA - Fiscalização energia solar.pdf	Tamanho: 247.6 KB	Inclusão: 30/03/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 012 Usinas Fotovoltaicas Tia Lina e Mariquinha.pdf	Tamanho: 218.5 KB	Inclusão: 30/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Outro documento do profissional de fiscalização da Obra / Serviço Nome: TIA LINA E MARIQUINHA - ART Fiscalização.pdf Tamanho: 248.3 KB Inclusão: 01/04/2020
Descrição: ART substituta

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 30/03/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART Projeto e Execução Mariquinha.pdf Tamanho: 235.1 KB Inclusão: 30/03/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/06/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 135.5 KB Inclusão: 12/06/2020
Descrição:

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 30/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS Usinas Fotovoltaicas Tia Lina e Mariquinha.pdf Tamanho: 204.6 KB Inclusão: 30/03/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108199)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 480.000,00

Período: 30/03/2020 a 04/06/2020

Inclusão: 08/06/2020

Data da Medição: 04/06/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO MARIQUINHA.xlsx Tamanho: 99.0 KB Inclusão: 08/06/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	75
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 38913 Inclusão: 03/02/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 002/2020-1

Valor Inicial: R\$ 220.764,25

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 013/2019

BEM PÚBLICO: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS**Objeto**

Quantidade: 157,19 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO, NO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 03/02/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida das Cerejeiras, S/N

Bairro: Jardim dos Ipês

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 44.816,00	Inclusão: 06/12/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 209.109,50	Inclusão: 06/12/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 253.925,50	

Localização

Latitude: S 14° 38' 56,00" Longitude: W 57° 28' 46,25" Descrição do ponto Geo-referenciado: Avenida das Cerejeiras, S/N, Jd. dos Ipês

Inclusão: 19/03/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 16/03/2020 Inclusão: 20/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART - FISC ECOPONTO JD DOS IPES.pdf	Tamanho: 430.0 KB	Inclusão: 20/03/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria n.º 020 de 09 de março de 2020.PDF	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 20/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro: MAYCON MAONTEIRO CARPANESI Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/01/2020 Fim Atividade: 16/03/2020 Inclusão: 19/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCAL DA OBRA.PDF	Tamanho: 779.3 KB	Inclusão: 19/03/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA N°002 de 2020.PDF	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 19/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES

Início Atividade: 30/01/2020

Inclusão: 19/03/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DA EMPRESA.PDF

Tamanho: 646.5 KB

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/04/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 333.4 KB

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.PDF

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107111)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 220.764,25

Período: 30/01/2020 a 30/04/2020

Inclusão: 07/05/2020

Data da Medição: 30/04/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO FINAL - CT 002-2020.xlsx

Tamanho: 479.7 KB

Inclusão: 07/05/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 220.764,25	Valor Total Medido:	R\$ 220.764,25
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 220.764,25	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 220.764,25	Valor Total Executado:	R\$ 220.764,25
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	92
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 38869 Inclusão: 29/01/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 230/2020-1

Valor Inicial: R\$ 948,61

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga**Objeto**Quantidade: 209,09 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de manutenção predial - Elétrica, para manutenção do CRAS Setor 1 - Área de Convivência

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 29/01/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Coxipónés

Bairro: Vila Araputanga

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 29/04/2020

Descrição: Serviços de manutenção predial - Elétrica, para manutenção do CRAS Setor 1 - Área de Convivência

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 948,61

Inclusão: 29/01/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 948,61

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,77" Longitude: W 57° 30' 16,72" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga

Inclusão: 29/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 553.1 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/04/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Paralisação.pdf

Tamanho: 85.5 KB

Inclusão: 11/05/2020

Descrição:

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 108.0 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 948,61	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 948,61	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	13
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	80
Prazo Execução Final (dias):	15		

Objeto

Quantidade: 102,48 2 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado
Permite registro fotográfico: Sim
Objeto: Serviços de manutenção predial e elétrica, para manutenção do prédio do CRAS Setor 1 - Administrativo

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME Inclusão: 29/01/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Coxipónés
Bairro: Vila Araputanga
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:
Tipo de Obra:
Setor Beneficiado: Assistência Social
Bem Público: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção Inclusão: 29/04/2020
Descrição: Serviços de manutenção predial e elétrica, para manutenção do prédio do CRAS Setor 1 - Administrativo

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 6.456,26	Inclusão: 29/01/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 6.456,26	

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,77" Longitude: W 57° 30' 16,72" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS Setor 1 - Vila Araputanga Inclusão: 29/04/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 30/03/2020 Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria.pdf	Tamanho: 550.9 KB	Inclusão: 29/04/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Início Atividade: 30/03/2020 Inclusão: 29/04/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 29/04/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/04/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD-022-2020 - P.A. 097.2019 - PP 048.2019 - ART 038.2019 - MANU

Tamanho: 122.1 KB

Inclusão: 12/05/2020

Descrição:

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 108.0 KB

Inclusão: 29/04/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107249)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 6.456,28

Período: 30/03/2020 a 14/04/2020

Inclusão: 12/05/2020

Data da Medição: 14/04/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 12/05/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 6.456,26	Valor Total Medido:	R\$ 6.456,28
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 6.456,26	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 6.456,28	Valor Total Executado:	R\$ 6.456,28
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	16
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 38813 Inclusão: 22/01/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 110/2019-1

Valor Inicial: R\$ 47.217,96

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 015/2019

BEM PÚBLICO: Parque Municipal Alto da Boa Vista**Objeto**

Quantidade: 360 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REFERENTE A READEQUAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ALTO DA BOA VISTA.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 14/11/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Beija Flor

Bairro: Jardim Alto da Boa Vista

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: Parque Municipal Alto da Boa Vista

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 55.686,39

Inclusão: 23/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 55.686,39

Localização

Latitude: S 14° 39' 28,29" Longitude: W 57° 27' 33,33" Descrição do ponto Geo-referenciado: Parque Municipal Alto da Boa Vista

Inclusão: 07/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 18/11/2019

Inclusão: 07/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA CT 110 - GLOBO SERVICE EIRELI.PDF

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 07/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES

Início Atividade: 18/11/2019

Inclusão: 07/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf

Tamanho: 417.9 KB

Inclusão: 07/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/01/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 707.9 KB Inclusão: 07/02/2020
Descrição:

Data Situação: 18/11/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de serviço.pdf Tamanho: 250.1 KB Inclusão: 07/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104401)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 47.217,96

Período: 18/11/2019 a 17/01/2020

Inclusão: 07/02/2020

Data da Medição: 17/01/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 07/02/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 47.217,96	Valor Total Medido:	R\$ 47.217,96
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 47.217,96	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 47.217,96	Valor Total Executado:	R\$ 47.217,96
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	61
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38724 Inclusão: 08/01/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 142/2019-1

Valor Inicial: R\$ 19.216,52

Prazo de Execução Inicial (dias): 45

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 014/2019

BEM PÚBLICO: Centro de Atendimento ao Turista - CAT**Objeto**

Quantidade: 2648,10 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS no Centro de Atendimento ao Turista - CAT.

Contratada

Razão Social: ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUCOES LTDA - EPP

Inclusão: 08/01/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Tancredo Neves

Bairro: Jardim Shagri-Lá

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Prédio Público

Setor Beneficiado: Turismo

Bem Público: Centro de Atendimento ao Turista - CAT

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 19.216,52

Inclusão: 09/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 19.216,52

Localização

Latitude: S 14° 37' 33,70" Longitude: W 57° 28' 57,60" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro de Atendimento ao Turista - CAT

Inclusão: 04/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: MARCIO LUIZ DE SOUZA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 11/03/2020

Inclusão: 03/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de Fiscalização.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 07/04/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Nova Portaria - Marcio.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Engenheiro: MONICA GINELI ALVES

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020 Fim Atividade: 11/03/2020

Inclusão: 04/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART de Fiscalização.pdf

Tamanho: 238.4 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria de Fiscalização.pdf

Tamanho: 581.4 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: CLOVIS BATISTA DA SILVA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 04/02/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART de Execução.pdf Tamanho: 202.1 KB Inclusão: 04/02/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 25/03/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 08/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 523.8 KB Inclusão: 08/05/2020
Descrição:

Data Situação: 21/01/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS-0012-2020 - CT 0142-2019.pdf Tamanho: 657.2 KB Inclusão: 04/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107137) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 19.216,52 Período: 17/01/2020 a 25/03/2020 Inclusão: 08/05/2020
Data da Medição: 25/03/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: FISCALIZAÇÃO SPDA - MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 08/05/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 19.216,52	Valor Total Medido:	R\$ 19.216,52
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 19.216,52	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 19.216,52	Valor Total Executado:	R\$ 19.216,52
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	45	Quantidade de Dias em Execução:	65
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	45		

Obra/Serviço		Código: 38696 Inclusão: 27/12/2019	
Contrato Nº/Ano-Obra: 139/2019-1	Valor Inicial: R\$ 168.747,56	Prazo de Execução Inicial (dias): 60	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 018/2019
BEM PÚBLICO: CME DONA NENA			

Objeto

Quantidade: 1329,69 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE ADEQUAÇÕES EXTERNAS DE IMPLANTAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA.

Contratada

Razão Social: G M EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Inclusão: 27/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 07-A esquina com a Rua 58-A
 Bairro: Jardim Monte Líbano
 Cidade: TANGARA DA SERRA
 CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação
 Tipo de Obra: Creche
 Setor Beneficiado: Educação
 Bem Público: CME DONA NENA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 186.399,88	Inclusão: 13/12/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 186.399,88	

Localização

Latitude: S 14° 38' 21,71" Longitude: W 57° 30' 58,99" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME DONA NENA

Inclusão: 03/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 13/01/2020

Inclusão: 03/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT de Fiscalização.pdf	Tamanho: 248.8 KB	Inclusão: 03/02/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 076-ADM-2019.pdf	Tamanho: 315.8 KB	Inclusão: 03/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: PEDRO PAULO DA SILVA ARAUJO Início Atividade: 13/01/2020

Inclusão: 03/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXEUÇÃO 2.pdf	Tamanho: 258.7 KB	Inclusão: 03/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro: JHONF DE SOUZA BARBOSA Início Atividade: 13/01/2020

Inclusão: 03/02/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf Tamanho: 259.5 KB Inclusão: 03/02/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/05/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 15/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 10 - CME DONA NENA.pdf Tamanho: 218.5 KB Inclusão: 15/05/2020
Descrição:

Data Situação: 13/01/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 03/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O S - DONA NENA.pdf Tamanho: 182.7 KB Inclusão: 03/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107349) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 107.523,38 Período: 17/02/2020 a 04/05/2020 Inclusão: 15/05/2020
Data da Medição: 04/05/2020 Observação: Medição final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA MEDIÇÃO FINAL - CME DONA NENA .xlsx Tamanho: 445.3 KB Inclusão: 15/05/2020
Descrição: Medição final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 104746) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 57.777,31 Período: 13/01/2020 a 17/02/2020 Inclusão: 19/02/2020
Data da Medição: 17/02/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA 1ª MEDIÇÃO - CME DONA NENA .xlsx Tamanho: 445.3 KB Inclusão: 19/02/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 168.747,56	Valor Total Medido:	R\$ 165.300,69
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 168.747,56	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 165.300,69	Valor Total Executado:	R\$ 165.300,69
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	113
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38692 Inclusão: 24/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 136/2019-1

Valor Inicial: R\$ 188.426,86

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 012/2019

BEM PÚBLICO: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FAUSTO EUGÊNIO MASSON.

Contratada

Razão Social: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

Inclusão: 24/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 25-A, 2996-W

Bairro: Jardim Morada do Sol

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Subestação de Energia Elétrica

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 188.482,41

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 03/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 188.482,41

Localização

Latitude: S 14° 37' 17,67" Longitude: W 57° 31' 04,07" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Inclusão: 31/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 11/03/2020

Inclusão: 23/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART Fisc 2.pdf

Tamanho: 466.0 KB

Inclusão: 23/03/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 2.pdf

Tamanho: 349.5 KB

Inclusão: 23/03/2020

Descrição:

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 14/01/2020 Fim Atividade: 11/03/2020

Inclusão: 31/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART- FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 392.0 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA CTR-136-2019.pdf

Tamanho: 330.8 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: Raufer Mendes Barbosa

Início Atividade: 14/01/2020

Inclusão: 31/01/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART- EXECUÇÃO.pdf Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 31/01/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/01/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 31/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS- CTR 136-2019.pdf Tamanho: 173.5 KB Inclusão: 31/01/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 105857) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 181.174,19 Período: 15/01/2020 a 14/02/2020 Inclusão: 24/03/2020
Data da Medição: 20/02/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha 1ª. Medição do Contrato.xlsx Tamanho: 92.6 KB Inclusão: 24/03/2020
Descrição: 1ª Medição de obra (Medição enviada em atraso pelo Fsical)

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 5.672,13 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 5.672,13 Inclusão: 06/05/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 188.426,86	Valor Total Medido:	R\$ 181.174,19
Valor Total Aditado:	R\$ 5.672,13	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 194.098,99	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 181.174,19	Valor Total Executado:	R\$ 181.174,19
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	169
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38689 Inclusão: 23/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 130/2019-1

Valor Inicial: R\$ 18.531,37

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 011/2019

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO MARIA ARLENE NEVES**Objeto**

Quantidade: 284,99 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – MARIA ARLENE NEVES

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 21/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 07-A esquina com a Rua 32

Bairro: Jardim Eldorado

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Creche

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO MARIA ARLENE NEVES

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 17.845,65			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 7.378,85			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 148.454,08	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 18.770,39			Inclusão: 25/11/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 192.448,97			

Localização

Latitude: S 14° 36' 31,70" Longitude: W 57° 29' 09,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO MARIA ARLENE NEVES

Inclusão: 09/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - Maria Arlene.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria Nº 069 - Maria Arlene Neves.pdf	Tamanho: 316.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - Maria Arlene.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/01/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP - CME MARIA ARLENE.pdf

Tamanho: 249.8 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Data Situação: 30/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço Nº 017.pdf

Tamanho: 167.7 KB

Inclusão: 09/01/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104173)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 18.531,37

Período: 30/12/2019 a 10/01/2020

Inclusão: 31/01/2020

Data da Medição: 10/01/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO - MARIA ARLENE.xls

Tamanho: 347.1 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 18.531,37	Valor Total Medido:	R\$ 18.531,37
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 18.531,37	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 18.531,37	Valor Total Executado:	R\$ 18.531,37
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	12
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38688 Inclusão: 23/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 133/2019-1

Valor Inicial: R\$ 17.612,88

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 011/2019

BEM PÚBLICO: CENTROMUNICIPAL DE ENSINO JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO**Objeto**

Quantidade: 296,59 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 21/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA 05

Bairro: JARDIM SÃO LUIZ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Creche

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTROMUNICIPAL DE ENSINO JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 17.845,65			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 7.378,85			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 148.454,08	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 18.770,39			Inclusão: 25/11/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 192.448,97			

Localização

Latitude: S 14° 38' 43,27" Longitude: W 57° 29' 08,99" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO

Inclusão: 09/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ESPELHO RRT DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 329.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 072 - João Maria do Nascimento Filho.pdf	Tamanho: 317.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução João Maria.pdf	Tamanho: 741.6 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 20/01/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP - CME JOÃO MARIA.pdf

Tamanho: 250.8 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição:

Data Situação: 30/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço Nº 016.pdf

Tamanho: 170.4 KB

Inclusão: 09/01/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104176)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 17.612,88

Período: 30/12/2019 a 20/01/2020

Inclusão: 31/01/2020

Data da Medição: 20/01/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO - JOAO MARIA.xls

Tamanho: 215.6 KB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 17.612,88	Valor Total Medido:	R\$ 17.612,88
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 17.612,88	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 17.612,88	Valor Total Executado:	R\$ 17.612,88
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	22
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38687 Inclusão: 23/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 132/2019-1

Valor Inicial: R\$ 7.283,33

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 011/2019

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA**Objeto**

Quantidade: 399,13 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – DONA NENA.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 21/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA 07-A Esq c/ Rua 58-A

Bairro: Jardim Monte Libano

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Creche

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 17.845,65			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 7.378,85			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 148.454,08	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 18.770,39			Inclusão: 25/11/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 192.448,97			

Localização

Latitude: S 14° 38' 21,30" Longitude: W 57° 30' 58,40" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA

Inclusão: 09/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ESPELHO RRT DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 329.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria Nº 071 - Dona Nena.pdf	Tamanho: 306.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - Dona Nena.pdf	Tamanho: 713.0 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/01/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 31/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP - DONA NENA.pdf Tamanho: 251.1 KB Inclusão: 31/01/2020
Descrição:

Data Situação: 30/12/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço N°018.pdf Tamanho: 167.9 KB Inclusão: 09/01/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

N° Medição: MF (Cód: 104172) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 7.283,33 Período: 30/12/2019 a 10/01/2020 Inclusão: 31/01/2020
Data da Medição: 10/01/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: Planilha de Medição - Dona Nena.xls Tamanho: 338.4 KB Inclusão: 31/01/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 7.283,33	Valor Total Medido:	R\$ 7.283,33
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 7.283,33	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 7.283,33	Valor Total Executado:	R\$ 7.283,33
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	12
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38686 Inclusão: 23/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 131/2019-1

Valor Inicial: R\$ 146.554,65

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 011/2019

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO AYRTON SENNA**Objeto**

Quantidade: 942,83 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – AYRTON SENNA.

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 21/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: JARDIM TANAKA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO AYRTON SENNA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 17.845,65			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 7.378,85			Inclusão: 25/11/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 148.454,08	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 25/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 18.770,39			Inclusão: 25/11/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 192.448,97			

Localização

Latitude: S 14° 36' 49,20" Longitude: W 57° 29' 32,10" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO AYRTON SENNA

Inclusão: 09/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ESPELHO RRT DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 329.9 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria Nº 070 - Ayrton Senna.pdf	Tamanho: 317.5 KB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 30/12/2019

Inclusão: 09/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - Ayrton Senna.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 09/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 22/05/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 12 - CME AYRTON SENNA.pdf Tamanho: 251.2 KB Inclusão: 25/05/2020
Descrição:

Data Situação: 30/12/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço Nº019.pdf Tamanho: 164.7 KB Inclusão: 09/01/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107691) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 6.407,39 Período: 21/03/2020 a 22/05/2020 Inclusão: 25/05/2020
Data da Medição: 22/05/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls Tamanho: 430.6 KB Inclusão: 25/05/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 105262) Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo Valor: R\$ 41.480,96 Período: 18/02/2020 a 03/03/2020 Inclusão: 06/03/2020
Data da Medição: 03/03/2020 Observação: Medição de Aditivo 001/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls Tamanho: 230.9 KB Inclusão: 06/03/2020
Descrição: Medição de Aditivo 001/2020

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 104626) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 72.051,84 Período: 30/12/2019 a 05/02/2020 Inclusão: 14/02/2020
Data da Medição: 05/02/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls Tamanho: 430.6 KB Inclusão: 14/02/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 105904) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 55.423,29 Período: 05/02/2020 a 20/03/2020 Inclusão: 26/03/2020
Data da Medição: 20/03/2020 Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls Tamanho: 505.9 KB Inclusão: 26/03/2020
Descrição: 2ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 41.480,96 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 41.480,96 Inclusão: 28/02/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 146.554,65	Valor Total Medido:	R\$ 175.363,48
Valor Total Aditado:	R\$ 41.480,96	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 188.035,61	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 175.363,48	Valor Total Executado:	R\$ 175.363,48
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	145
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 129/2019-1

Valor Inicial: R\$ 170.500,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38665 Inclusão: 20/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA ZONA URBANA E CADASTRAMENTO NOS DISTRITOS.

Objeto

Quantidade: 5000 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA ZONA URBANA E CADASTRAMENTO NOS DISTRITOS, COM A ESTIMATIVA DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS MESMOS NO PRAZO ESTIMADO DE 4 (QUATRO) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL, E SEUS ANEXOS, PARA O MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA.

Contratada

Razão Social: LUCILENE PEREIRA RODRIGUES BARRA - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Diversos lotes urbanos

Bairro: Diversos Bairros

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Urbanização e Habitação

Bem Público: RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA ZONA URBANA E CADASTRAMENTO NOS DISTRITOS.

Especificação do Serviço

Tipo: Levantamentos Aerofotogramétricos

Inclusão: 05/03/2020

Descrição: RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA ZONA URBANA E CADASTRAMENTO NOS DISTRITOS,

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 170.500,00

Inclusão: 19/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 170.500,00

Localização

Latitude: S 14° 39' 34,84"	Longitude: W 57° 21' 51,34"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Quadra 72—Distrito de Progresso	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 39' 38,06"	Longitude: W 57° 21' 51,08"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Quadra 64—Distrito de Progresso	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 37' 31,59"	Longitude: W 57° 28' 38,14"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Maringá	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 03,36"	Longitude: W 57° 31' 34,69"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Vila Esmeralda II	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 37' 53,22"	Longitude: W 57° 31' 29,28"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Vila Esmeralda I	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 11,26"	Longitude: W 57° 29' 08,56"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Santa Marta	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 37' 15,37"	Longitude: W 57° 30' 02,54"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim São José	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 36' 25,43"	Longitude: W 57° 28' 29,53"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Europa II	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 47,75"	Longitude: W 57° 29' 05,20"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim São Luiz	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 42,45"	Longitude: W 57° 28' 32,53"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim dos Ipês	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 15,57"	Longitude: W 57° 31' 27,40"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Presidente	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 35' 50,54"	Longitude: W 57° 30' 45,45"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Bela Vista	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 36' 48,66"	Longitude: W 57° 31' 04,33"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Morada do Sol	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 39' 25,20"	Longitude: W 57° 21' 42,03"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Vila São Pedro	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 36' 35,54"	Longitude: W 57° 30' 22,42"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Dona Júlia II	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 38' 18,06"	Longitude: W 57° 31' 09,99"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim Vitória	Inclusão: 05/03/2020
Latitude: S 14° 36' 13,65"	Longitude: W 57° 29' 18,34"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Lotes pertencentes ao loteametro Jardim São Domingos	Inclusão: 05/03/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: MORGANA ALVES DE JESUS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 04/02/2020 Inclusão: 05/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 59.5 KB	Inclusão: 05/03/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 38.7 KB	Inclusão: 05/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GUTTO MARTINS NEVES BOM DESPACHO Início Atividade: 04/02/2020 Inclusão: 05/03/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: TRT EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 771.6 KB	Inclusão: 05/03/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/02/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 05/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf	Tamanho: 33.1 KB	Inclusão: 05/03/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 105530) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 42.625,00 Período: 04/02/2020 a 02/03/2020 Inclusão: 16/03/2020

Data da Medição: 02/03/2020 Observação: 1ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Outro documento de Medição	Nome: 1-Relatório de Entrega - Mobilização Inicial_compressed.pdf	Tamanho: 6.3 MB	Inclusão: 16/03/2020
	Descrição: RELATÓRIO DE ENTREGA – 001/2020		
Tipo: Medição a preços iniciais	Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx	Tamanho: 2.6 MB	Inclusão: 16/03/2020
	Descrição: 1ª Medição		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 108036)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 25.575,00

Período: 03/03/2020 a 08/05/2020

Inclusão: 02/06/2020

Data da Medição: 16/05/2020

Observação: 2ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Outro documento de Medição

Nome: 1-Relatório de Entrega - 2Medição_compressed.pdf

Tamanho: 2.6 MB

Inclusão: 02/06/2020

Descrição: RELATÓRIO DE ENTREGA 002/2020 - MAIO/2020: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 2.6 MB

Inclusão: 02/06/2020

Descrição: 2ª Medição

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 170.500,00	Valor Total Medido:	R\$ 68.200,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 170.500,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 68.200,00	Valor Total Executado:	R\$ 68.200,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	148
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Código: 38658 Inclusão: 19/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 11000/2019-1

Valor Inicial: R\$ 2.859,62

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA GOIÂNIA**Objeto**Quantidade: 315,50 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DA USF VILA GOIÂNIA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ESTRADA 5, S/N

Bairro: VILA GOIÁS

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA GOIÂNIA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.859,62

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 19/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 2.859,62

Localização

Latitude: S 14° 37' 39,90" Longitude: W 57° 28' 34,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA GOIÂNIA

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 23/03/2020

Fim Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 013.pdf

Tamanho: 211.5 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Fiscal suplente no período de 23/03/2020 a 30/03/2020

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 013.pdf

Tamanho: 211.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 757.5 KB

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Data Situação: 26/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinicio.pdf

Tamanho: 395.0 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 436.8 KB

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço 1.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105998)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.859,62

Período: 21/01/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO DE SERVIÇO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.859,62	Valor Total Medido:	R\$ 2.859,62
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.859,62	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.859,62	Valor Total Executado:	R\$ 2.859,62
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	56
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 38655 Inclusão: 19/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 21198/2019-1

Valor Inicial: R\$ 3.064,06

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO**Objeto**Quantidade: 644,70 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES SIMPLES E LUMINÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA AVELINA JACI BOHN, S/N

Bairro: JARDIM RIO PRETO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/02/2020

Descrição: INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES SIMPLES E LUMINÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 3.064,06

Inclusão: 19/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 3.064,06

Localização

Latitude: S 14° 37' 50,02" Longitude: W 57° 29' 18,59" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS SETOR 3 NO BAIRRO JARDIM RIO PRETO

Inclusão: 19/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: MONICA GINELI ALVES

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 23/01/2020

Inclusão: 19/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: FISCALIZACAO CRAS RIO PRETO.pdf

Tamanho: 218.5 KB

Inclusão: 19/02/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 012.pdf

Tamanho: 217.7 KB

Inclusão: 19/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 23/01/2020

Inclusão: 19/02/2020

Engenheiro de Execução**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 19/02/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 04/03/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 27/03/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD.pdf Tamanho: 748.4 KB Inclusão: 27/03/2020
Descrição:

Data Situação: 02/03/2020 Situação: Reiniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/03/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço Nome: BRN30055CB4AB5D_018662.pdf Tamanho: 155.9 KB Inclusão: 04/03/2020
Descrição:

Data Situação: 30/01/2020 Situação: Paralisada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 28/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Nome: PARALIZAÇÃO.pdf Tamanho: 445.6 KB Inclusão: 28/02/2020
Descrição:

Data Situação: 23/01/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 19/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S.pdf Tamanho: 1.3 MB Inclusão: 19/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105171) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 3.064,06 Período: 23/01/2020 a 03/03/2020 Inclusão: 04/03/2020
Data da Medição: 03/03/2020 Observação: Medição Final - unica

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0232-MEDIÇÃO UNICA.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 04/03/2020
Descrição: Medição Final - unica

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 3.064,06	Valor Total Medido:	R\$ 3.064,06
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 3.064,06	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 3.064,06	Valor Total Executado:	R\$ 3.064,06
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	10
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	32
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 10751/2019-1

Valor Inicial: R\$ 3.747,60

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38653 Inclusão: 19/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Estádio municipal

Objeto

Quantidade: 1080,00 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Pintura do estadio municipal para revitalização e troca de nome do mesmo

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 16/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: AVENIDA TANGARÁ, S/Nº

Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: Estádio municipal

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: Pintura do estadio municipal para revitalização e troca de nome do mesmo

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 3.747,60

Inclusão: 16/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 3.747,60

Localização

Latitude: S 14° 37' 42,10" Longitude: W 57° 28' 30,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: Estádio Municipal

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 011.pdf
Descrição:

Tamanho: 212.6 KB

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 08/05/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf
Descrição:

Tamanho: 164.6 KB

Inclusão: 14/05/2020

Data Situação: 04/05/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinício.pdf
Descrição:

Tamanho: 86.0 KB

Inclusão: 14/05/2020

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf
Descrição:

Tamanho: 449.0 KB

Inclusão: 28/02/2020

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107322)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 3.747,60

Período: 21/01/2020 a 08/05/2020

Inclusão: 14/05/2020

Data da Medição: 08/05/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0216-PLA-PINTURA-01.xlsx
Descrição: Medição Final - única

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 14/05/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 3.747,60	Valor Total Medido:	R\$ 3.747,60
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 3.747,60	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 3.747,60	Valor Total Executado:	R\$ 3.747,60
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	95
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 11066/2019-1 Valor Inicial: R\$ 2.218,33 Prazo de Execução Inicial (dias): 15 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38651 Inclusão: 19/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: PRÉDIO DO SAMU.

Objeto

Quantidade: 309,86 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DO SAMU.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 52, S/Nº

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: PRÉDIO DO SAMU.

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DO SAMU.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.218,33

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 19/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 2.218,33

Localização

Latitude: S 14° 36' 26,60" Longitude: W 57° 28' 30,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: PRÉDIO DO SAMU.

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 010.pdf
Descrição:

Tamanho: 212.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 08/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf
Descrição:

Tamanho: 154.8 KB

Inclusão: 08/05/2020

Data Situação: 15/04/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 08/05/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinício.pdf
Descrição:

Tamanho: 82.8 KB

Inclusão: 08/05/2020

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf
Descrição:

Tamanho: 448.1 KB

Inclusão: 28/02/2020

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107158)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.218,33

Período: 21/01/2020 a 15/04/2020

Inclusão: 08/05/2020

Data da Medição: 15/04/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx
Descrição: Medição Final - única

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 08/05/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.218,33	Valor Total Medido:	R\$ 2.218,33
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.218,33	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.218,33	Valor Total Executado:	R\$ 2.218,33
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	10
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	76
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 11026/2019-1 Valor Inicial: R\$ 49.773,56 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38646 Inclusão: 19/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Paço Municipal

Objeto

Quantidade: 1046,89 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de manutenção e reparos na pintura das paredes laterais do Paço Municipal.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº 2350 N
Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: Paço Municipal

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: Serviços de manutenção e reparos na pintura das paredes laterais do Paço Municipal

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 49.773,56
Total Valor Estimado: R\$ 49.773,56

Inclusão: 19/12/2019

Localização

Latitude: S 14° 36' 22,50" Longitude: W 57° 28' 13,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: Paço Municipal

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 009.pdf
Descrição:

Tamanho: 216.3 KB

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 25/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 27/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: Termo de Recebimento Definitivo.pdf
Descrição:

Tamanho: 772.0 KB

Inclusão: 27/03/2020

Data Situação: 02/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 27/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Publicação da Ordem de Reinício

Nome: Ordem de reinicio.pdf
Descrição:

Tamanho: 409.9 KB

Inclusão: 27/03/2020

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Publicação da Ordem de Paralisação

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf
Descrição:

Tamanho: 444.8 KB

Inclusão: 28/02/2020

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço 1.pdf
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105929)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 49.773,56

Período: 02/03/2020 a 25/03/2020

Inclusão: 27/03/2020

Data da Medição: 25/03/2020

Observação: Medição final -única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0184-MEDIÇÃO - N° 038 - PP N° 048 REV.01 ADEQUAÇÃO R02.xlsx
Descrição: Medição final -única

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 27/03/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 49.773,56	Valor Total Medido:	R\$ 49.773,56
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 49.773,56	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 49.773,56	Valor Total Executado:	R\$ 49.773,56
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	33
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	32
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 10936/2019-1 Valor Inicial: R\$ 10.084,08 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38642 Inclusão: 19/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF COHAB

Objeto

Quantidade: 321,35 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÃO REALIZADOS NA USF COHAB PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO DA UNIDADE

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 19/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 01 A ESQUINA COM RUA 24, S/N

Bairro: JARDIM TARUMÃ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF COHAB

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado: R\$ 10.084,08
Total Valor Estimado: R\$ 10.084,08

N°/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 19/12/2019

Localização

Latitude: S 14° 36' 25,30" Longitude: W 57° 29' 33,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF COHAB

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 17/02/2020

Inclusão: 11/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 008.pdf

Tamanho: 217.8 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição: Fiscal suplente

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 008.pdf

Tamanho: 217.8 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 740.0 KB

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Data Situação: 04/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinício.pdf

Tamanho: 413.8 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 442.6 KB

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105365)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 10.084,08

Período: 21/01/2020 a 09/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Data da Medição: 09/03/2020

Observação: Medição Final

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO 01.xlsx
Descrição: Medição Final

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 16/03/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 10.084,08	Valor Total Medido:	R\$ 10.084,08
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 10.084,08	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 10.084,08	Valor Total Executado:	R\$ 10.084,08
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	16
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	34
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38640 Inclusão: 19/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 10811/2019-1

Valor Inicial: R\$ 2.430,28

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF TANGARÁ II

Objeto

Quantidade: 338,40 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÁ EXECUTADO NO PRÉDIO DO USF TANGARÁ II

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 7 A, S/N

Bairro: PARQUE TANGARÁ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF TANGARÁ II

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 2.430,28	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 18/12/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 2.430,28			

Localização

Latitude: S 14° 37' 35,30"	Longitude: W 57° 30' 32,70"	Descrição do ponto Geo-referenciado: USF TANGARÁ II	Inclusão: 13/02/2020
----------------------------	-----------------------------	---	----------------------

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 23/03/2020	Fim Atividade: 30/03/2020	Inclusão: 01/04/2020
-----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 007.pdf	Tamanho: 213.9 KB	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição: Fiscal suplente durante o período de 23/03/2020 a 30/03/2020		

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 21/01/2020	Inclusão: 13/02/2020
--	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 007.pdf	Tamanho: 213.9 KB	Inclusão: 13/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA	Início Atividade: 21/01/2020	Inclusão: 13/02/2020
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 13/02/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 03/04/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD.pdf	Tamanho: 791.2 KB	Inclusão: 03/04/2020
	Descrição:		

Data Situação: 26/03/2020	Situação: Reiniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: Ordem de reinicio.pdf	Tamanho: 403.9 KB	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição:		

Data Situação: 30/01/2020	Situação: Paralisada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/02/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	Nome: PARALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 463.7 KB	Inclusão: 28/02/2020
	Descrição:		

Data Situação: 21/01/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 13/02/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: Ordem de serviço.pdf	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 13/02/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106015)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.430,28

Período: 21/01/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição Final - Única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Medição Final - Única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.430,28	Valor Total Medido:	R\$ 2.430,28
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.430,28	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.430,28	Valor Total Executado:	R\$ 2.430,28
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	56
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38627 Inclusão: 18/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 10826/2019-1

Valor Inicial: R\$ 2.742,06

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF JARDIM PRESIDENTE**Objeto**

Quantidade: 370,15 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SEREM EXECUTADOS NA USF JARDIM PRESIDENTE

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA 17, S/N

Bairro: JARDIM ESMERALDA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF JARDIM PRESIDENTE

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção Inclusão: 13/02/2020
Descrição: SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde Inclusão: 18/12/2019
Valor Estimado: R\$ 2.742,06 N°/Ano do Convênio: / Órgão Concedente:
Total Valor Estimado: R\$ 2.742,06

Localização

Latitude: S 14° 38' 12,00" Longitude: W 57° 31' 23,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JARDIM PRESIDENTE Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR Inclusão: 13/02/2020
Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Inclusão: 13/02/2020
Nome: Portaria 006.pdf Tamanho: 213.9 KB
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Inclusão: 13/02/2020
Início Atividade: 21/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Inclusão: 13/02/2020
Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/04/2020 Inclusão: 11/05/2020
Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Inclusão: 11/05/2020
Nome: TRD.pdf Tamanho: 178.2 KB
Descrição:

Data Situação: 15/04/2020 Inclusão: 11/05/2020
Situação: Reiniciada Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço Inclusão: 11/05/2020
Nome: Ordem de Reinício.pdf Tamanho: 85.2 KB
Descrição:

Data Situação: 30/01/2020 Inclusão: 28/02/2020
Situação: Paralisada Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Inclusão: 28/02/2020
Nome: PARALIZAÇÃO.pdf Tamanho: 464.4 KB
Descrição:

Data Situação: 21/01/2020 Inclusão: 13/02/2020
Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Inclusão: 13/02/2020
Nome: Ordem de serviço.pdf Tamanho: 1.2 MB
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 107167)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.742,06

Período: 21/01/2020 a 15/04/2020

Inclusão: 11/05/2020

Data da Medição: 15/04/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 1ª MEDIÇÃO- ÚNICA.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/05/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.742,06	Valor Total Medido:	R\$ 2.742,06
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.742,06	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.742,06	Valor Total Executado:	R\$ 2.742,06
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	10
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	76
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 38625 Inclusão: 18/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 10815/2019-1

Valor Inicial: R\$ 10.502,50

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF ALTO DA BOA VISTA**Objeto**

Quantidade: 231,30 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA USF - ALTO DA BOA VISTA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AVENIDA BEIJA-FLOR, S/N
Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF ALTO DA BOA VISTA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 10.502,50

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 18/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 10.502,50

Localização

Latitude: S 14° 39' 35,70" Longitude: W 57° 28' 11,10" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF ALTO DA BOA VISTA

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 17/02/2020

Inclusão: 11/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 005.pdf

Tamanho: 214.9 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição: Fiscal Suplente

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 005.pdf

Tamanho: 214.9 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 743.4 KB

Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Data Situação: 04/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinicio.pdf

Tamanho: 819.3 KB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 472.2 KB

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105359)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 10.502,50

Período: 21/01/2020 a 09/03/2020

Inclusão: 11/03/2020

Data da Medição: 09/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO 01.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/03/2020

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 10.502,50	Valor Total Medido:	R\$ 10.502,50
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 10.502,50	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 10.502,50	Valor Total Executado:	R\$ 10.502,50
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	15
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	34
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38623 Inclusão: 18/12/2019

Contrato N°/Ano-Obra: 10753/2019-1

Valor Inicial: R\$ 6.851,52

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA ARAPUTANGA**Objeto**Quantidade: 418,62 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA USF VILA ARAPUTANGA.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA COXIPONÉ, N° 335 W

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA ARAPUTANGA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 13/02/2020

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 6.851,52

N°/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 18/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 6.851,52

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,90" Longitude: W 57° 30' 13,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA ARAPUTANGA

Inclusão: 13/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 23/03/2020

Fim Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 004.pdf

Tamanho: 215.1 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Fiscal Suplente durante o período de 23/03/2020 a 30/03/2020

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 004.pdf

Tamanho: 215.1 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 13/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 761.6 KB

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Data Situação: 26/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinicio.pdf

Tamanho: 432.3 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 452.2 KB

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 13/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106014)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 6.851,52

Período: 21/01/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Medição final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 6.851,52	Valor Total Medido:	R\$ 6.851,52
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 6.851,52	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 6.851,52	Valor Total Executado:	R\$ 6.851,52
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	56
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 10994/2019-1 Valor Inicial: R\$ 3.328,04 Prazo de Execução Inicial (dias): 15 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38619 Inclusão: 18/12/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA NAZARÉ

Objeto

Quantidade: 524,84 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DA USF VILA NAZARÉ

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 02 ESQ 06, NÚMERO 56

Bairro: JARDIM NAZARÉ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA NAZARÉ

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 12/02/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 3.328,04

N°/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 18/12/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 3.328,04

Localização

Latitude: S 14° 38' 32,60" Longitude: W 57° 29' 05,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF VILA NAZARÉ

Inclusão: 12/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 23/03/2020

Fim Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 003.pdf

Tamanho: 211.8 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Fiscal suplente durante o período de 23/03/2020 a 30/03/2020

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 12/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 003.pdf

Tamanho: 211.8 KB

Inclusão: 12/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/01/2020

Inclusão: 12/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 12/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 786.2 KB

Inclusão: 03/04/2020

Descrição:

Data Situação: 26/03/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinicio.pdf

Tamanho: 411.4 KB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição:

Data Situação: 30/01/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: PARALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 459.2 KB

Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 12/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106013)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 3.328,04

Período: 21/01/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição Final - única

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 3.328,04	Valor Total Medido:	R\$ 3.328,04
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 3.328,04	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 3.328,04	Valor Total Executado:	R\$ 3.328,04
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	56
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 38615 Inclusão: 18/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 11003/2019-1

Valor Inicial: R\$ 6.216,53

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF JARDIM SHANGRI-LÁ

Objeto

Quantidade: 245,25 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DO USF- JD. SHANGRI-LÁ

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 18/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 4 , NÚMERO 63

Bairro: JARDIM SHANGRI-LÁ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF JARDIM SHANGRI-LÁ

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 12/02/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 6.216,53	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 18/12/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 6.216,53			

Localização

Latitude: S 14° 37' 55,70"	Longitude: W 57° 29' 11,50"	Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JARDIM SHANGRI-LÁ	Inclusão: 12/02/2020
----------------------------	-----------------------------	--	----------------------

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 23/03/2020	Fim Atividade: 30/03/2020	Inclusão: 01/04/2020
-----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 002.pdf	Tamanho: 215.4 KB	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição: Fiscal suplente durante o período de 23/03/2020 a 30/03/2020		

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 21/01/2020	Inclusão: 12/02/2020
--	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 002.pdf	Tamanho: 215.4 KB	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA	Início Atividade: 21/01/2020	Inclusão: 12/02/2020
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 03/04/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD.pdf	Tamanho: 782.7 KB	Inclusão: 03/04/2020
	Descrição:		

Data Situação: 26/03/2020	Situação: Reiniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: Ordem de Reinicio.pdf	Tamanho: 923.8 KB	Inclusão: 01/04/2020
	Descrição:		

Data Situação: 30/01/2020	Situação: Paralisada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/02/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	Nome: PARALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 475.0 KB	Inclusão: 28/02/2020
	Descrição:		

Data Situação: 21/01/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: Ordem de serviço.pdf	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106016)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 6.216,53

Período: 21/01/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 01/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição Final - Única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 01/04/2020

Descrição: Medição Final - Única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 6.216,53	Valor Total Medido:	R\$ 6.216,53
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 6.216,53	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 6.216,53	Valor Total Executado:	R\$ 6.216,53
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	14
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	56
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38611 Inclusão: 17/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 10997/2019-1

Valor Inicial: R\$ 639,31

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF PARQUE FIGUEIRA**Objeto**

Quantidade: 36 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DA USF PARQUE FIGUEIRA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 17/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Antonio Jose da Silva, entre as Ruas 56-A e 58-A

Bairro: Monte Líbano

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF PARQUE FIGUEIRA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 12/02/2020

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIALPINTURA: LIXAMENTO DE PAREDE EXTERNA E INTERNA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO HIDROSSANITÁRIO: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC SERIE R - DN 100 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado: R\$ 639,31	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 17/12/2019
	Total Valor Estimado: R\$ 639,31			

Localização

Latitude: S 14° 38' 20,20" Longitude: W 57° 30' 56,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF PARQUE FIGUEIRA Inclusão: 12/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 17/02/2020 Inclusão: 10/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 001.pdf	Tamanho: 215.1 KB	Inclusão: 10/03/2020
	Descrição: Fiscal Suplente		

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/01/2020 Inclusão: 12/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria 001.pdf	Tamanho: 215.1 KB	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Início Atividade: 21/01/2020 Inclusão: 12/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 12/02/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/03/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 19/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD.pdf	Tamanho: 749.2 KB	Inclusão: 19/03/2020
	Descrição:		

Data Situação: 04/03/2020 Situação: Reiniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 10/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: Ordem de Reinicio.pdf	Tamanho: 839.9 KB	Inclusão: 10/03/2020
	Descrição:		

Data Situação: 30/01/2020 Situação: Paralisada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 28/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Nome: PARALIZAÇÃO.pdf Tamanho: 486.3 KB Inclusão: 28/02/2020
Descrição:

Data Situação: 21/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de serviço.pdf Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 12/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105334)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 639,31

Período: 21/01/2020 a 10/03/2020

Inclusão: 10/03/2020

Data da Medição: 10/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 11/03/2020
Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 639,31	Valor Total Medido:	R\$ 639,31
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 639,31	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 639,31	Valor Total Executado:	R\$ 639,31
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	16
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	34
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Código: 38582 Inclusão: 13/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 127/2019-2

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Pregão

Nº/Ano: 082/2019

BEM PÚBLICO: CME PROF. SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MINIMO 172.000 KWH/MES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CME PROF SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 12/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA B, ESQUINA COM RUA K

Bairro: MORADA DO SOL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME PROF. SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 02/01/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MINIMO 172.000 KWH/MES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CME PROF. SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 5.585.643,96

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 24/09/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 5.585.643,96

Localização

Latitude: S 14° 36' 44,00"

Longitude: W 57° 31' 04,00"

Descrição do ponto Geo-referenciado: CME PROF SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS.

Inclusão: 02/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 09/03/2020

Inclusão: 17/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 010 Usina Fotovoltaica Luis Simões.pdf

Tamanho: 211.9 KB

Inclusão: 30/03/2020

Descrição:

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 18/12/2019 Fim Atividade: 09/03/2020

Inclusão: 02/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART-FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 411.1 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 212.5 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: HUDSON NETTO LEITE	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020
Engenheiro: LICURGO PIMENTEL NETO	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020
Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART- PRINCIPAL PROJETO E EXECUÇÃO .pdf	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 15/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/05/2020	Situação: Paralisada por rescisão contratual	Data Publicação: 21/05/2020	Publicação: Diário Oficial do TCE-MT	Inclusão: 21/05/2020
Descrição: TERMO SUPRESSIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00127/ADM/2019 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 2.1 - Este Termo tem por objeto SUPRIMIR R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) do Contrato nº 00127/ADM/2019 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), equivalente à 50 do valor inicial do Contrato, referente à exclusão do CME Sebastião Rodrigues de Souza.				

Documentos da Situação

Tipo: Outro documento de situação da Obra / Serviço	Nome: 005-00003-00127-2019 - LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇ	Tamanho: 159.6 KB	Inclusão: 21/05/2020
	Descrição: TERMO SUPRESSIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00127/ADM/2019 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 2.1 - Este Termo tem por objeto SUPRIMIR R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) do Contrato nº 00127/ADM/2019 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), equivalente à 50 do valor inicial do Contrato, referente à exclusão do CME Sebastião Rodrigues de Souza.		

Data Situação: 18/12/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 02/01/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf	Tamanho: 199.6 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 003/2020	Prazo Ex. Aditado (dias): 0	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 480.000,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	-R\$ 480.000,00	Inclusão: 21/05/2020
Nº/Ano: 002/2020	Prazo Ex. Aditado (dias): 0	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 07/04/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	-R\$ 480.000,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 0,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	148
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 127/2019-1 Valor Inicial: R\$ 480.000,00 Prazo de Execução Inicial (dias): 90 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Pregão Nº/Ano: 082/2019

Código: 38581 Inclusão: 13/12/2019

BEM PÚBLICO: CME LUIS SIMOES MATIAS

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MINIMO 172.000 KWH/MES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CME LUIS SIMÕES MATIAS.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 12/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA, NUMERO 1209-N

Bairro: JARDIM MITUO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME LUIS SIMOES MATIAS

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 02/01/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MINIMO 172.000 KWH/MES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CME LUIS SIMÕES MATIAS.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado: R\$ 5.585.643,96	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 24/09/2019
	Total Valor Estimado: R\$ 5.585.643,96			

Localização

Latitude: S 14° 36' 06,00"	Longitude: W 57° 28' 56,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: CME LUIS SIMOES MATIAS	Inclusão: 02/01/2020
----------------------------	-----------------------------	---	----------------------

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 09/03/2020	Inclusão: 17/03/2020
--------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: LUIS SIMÕES - Fiscalização Usina Fotovoltaica.pdf Descrição:	Tamanho: 223.4 KB	Inclusão: 30/03/2020
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 010 Usina Fotovoltaica Luis Simões.pdf Descrição:	Tamanho: 211.9 KB	Inclusão: 30/03/2020
Tipo: Outro documento do profissional de fiscalização da Obra / Serviço	Nome: LUIS SIMÕES - Art Fiscalização Usina Fotovoltaica (Substituta).pdf Descrição: ART substituta da Engenheira Isabella	Tamanho: 248.4 KB	Inclusão: 01/04/2020

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 18/12/2019	Fim Atividade: 09/03/2020	Inclusão: 02/01/2020
---	------------------------------	---------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART-FISCALIZAÇÃO.pdf Descrição:	Tamanho: 411.1 KB	Inclusão: 02/01/2020
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf Descrição:	Tamanho: 212.5 KB	Inclusão: 02/01/2020

Engenheiro de Execução

Engenheiro: HUDSON NETTO LEITE	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020
Engenheiro: LICURGO PIMENTEL NETO	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020
Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA	Início Atividade: 18/12/2019	Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART- PRINCIPAL PROJETO E EXECUÇÃO .pdf Descrição:	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 15/01/2020
--	--	-----------------	----------------------

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/04/2020	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 16/04/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP-CONTRATO 127-ADM-2019.pdf Descrição: TRP	Tamanho: 247.9 KB	Inclusão: 16/04/2020
---------------------------------------	---	-------------------	----------------------

Data Situação: 18/12/2019

Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 02/01/2020
--------------------	----------------------------------	----------------------

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf Descrição:	Tamanho: 199.6 KB	Inclusão: 02/01/2020
---	------------------------------	-------------------	----------------------

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106438)	Tipo de Medição: Medição Final	Valor: R\$ 480.000,00	Período: 18/12/2019 a 13/04/2020	Inclusão: 16/04/2020
Data da Medição: 13/04/2020	Observação: MEDIÇÃO UNICA			

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO LUIZ SIMÕES.xlsx
Descrição: MEDIÇÃO UNICA

Tamanho: 98.9 KB

Inclusão: 16/04/2020

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 003/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 21/05/2020
Nº/Ano: 002/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	60	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 07/04/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	119
Prazo Execução Total Aditado (dias):	60	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	150		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 128/2019-1

Valor Inicial: R\$ 230.842,36

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Código: 38550 Inclusão: 11/12/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 010/2019

BEM PÚBLICO: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ESMERALDA

Objeto

Quantidade: 157,19 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO, NO BAIRRO JARDIM ESMERALDA.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 11/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 08, COM A RUA 01, FRENTE PARA A AVENIDA LIONS INTERNACIONAL

Bairro: JARDIM ESMERALDA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ESMERALDA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 261.547,62	Inclusão: 14/11/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 261.547,62	

Localização

Latitude: S 14° 37' 51,00"	Longitude: W 57° 31' 38,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ESMERALDA	Inclusão: 21/12/2019
----------------------------	-----------------------------	--	----------------------

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 24/02/2020	Inclusão: 24/03/2020
--	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf Descrição: Fiscal suplente	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 24/03/2020
--	--	-----------------	----------------------

Engenheiro: MAYCON MAONTEIRO CARPANESI	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 10/12/2019	Inclusão: 21/12/2019
--	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART de fiscalização.pdf Descrição:	Tamanho: 625.0 KB	Inclusão: 21/12/2019
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf Descrição:	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 21/12/2019

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES	Início Atividade: 10/12/2019	Inclusão: 23/12/2019
--	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de execução.pdf Descrição:	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 23/12/2019
--	---	-----------------	----------------------

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/03/2020	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 27/03/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP - CARLOS.pdf Descrição:	Tamanho: 780.9 KB	Inclusão: 27/03/2020
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------

Data Situação: 10/12/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 21/12/2019
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf Descrição:	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 21/12/2019
---	------------------------------	-----------------	----------------------

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105751)	Tipo de Medição: Medição Final	Valor: R\$ 135.920,18	Período: 07/02/2020 a 17/03/2020	Inclusão: 20/03/2020
Data da Medição: 17/03/2020	Observação: Medição Final			

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: 2ª MEDIÇÃO ECOPONTO ESMERALDA.xlsx Descrição: Medição Final	Tamanho: 807.5 KB	Inclusão: 24/03/2020
---------------------	--	-------------------	----------------------

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 104627)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 94.922,18	Período: 10/12/2019 a 07/02/2020	Inclusão: 14/02/2020
Data da Medição: 07/02/2020	Observação: 1ª Medição de obra			

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª MEDIÇÃO ECOPONTO ESMERALDA.xlsx
Descrição: 1ª Medição de obra

Tamanho: 709.1 KB

Inclusão: 14/02/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 230.842,36	Valor Total Medido:	R\$ 230.842,36
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 230.842,36	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 230.842,36	Valor Total Executado:	R\$ 230.842,36
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	99
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 38549 Inclusão: 11/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 126/2019-1

Valor Inicial: R\$ 1.031.854,37

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 009/2019

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FAUSTOEUGÊNIO MASSON

Objeto

Quantidade: 521,41 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO - FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 11/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 25-A , nº 2996-W
Bairro: Jardim Morada do Sol
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Ampliação

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FAUSTOEUGÊNIO MASSON

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 50.442,33	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 12/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 1.069.999,97			Inclusão: 23/10/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 81.474,79	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 23/10/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 48.507,67			Inclusão: 23/10/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.250.424,76			

Localização

Latitude: S 14° 37' 18,10" Longitude: W 57° 31' 03,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FAUSTOEUGÊNIO MASSON

Inclusão: 04/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 16/03/2020 Fim Atividade: 30/03/2020

Inclusão: 30/03/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA FISCALIZAÇÃO CONTRATO 126-2019.pdf

Tamanho: 324.5 KB

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: Fiscal suplente de obra durante férias da Engª Elaine. De 16/03/2020 a 30/03/2020.

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 08/01/2020

Inclusão: 04/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISCALIZAÇÃO - CONTRATO 126-2019.pdf

Tamanho: 215.6 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA FISCALIZAÇÃO CONTRATO 126-2019.pdf

Tamanho: 324.5 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 08/01/2020

Inclusão: 04/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO - CONTRATO 126-2019.pdf

Tamanho: 267.4 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 08/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O S - CONTRATO 126-2019.pdf

Tamanho: 179.6 KB

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 104908)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 115.546,38

Período: 08/01/2020 a 17/02/2020

Inclusão: 26/02/2020

Data da Medição: 17/02/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES FAUSTO MASSON CTR 126-2019.xlsx

Tamanho: 78.8 KB

Inclusão: 26/02/2020

Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 105954)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 123.218,62

Período: 18/02/2020 a 25/03/2020

Inclusão: 30/03/2020

Data da Medição: 25/03/2020

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª MEDIÇÕES FAUSTO MASSON CTR 126-2019.xlsx

Tamanho: 80.1 KB

Inclusão: 30/03/2020

Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 107310)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 176.498,75

Período: 26/03/2020 a 05/05/2020

Inclusão: 14/05/2020

Data da Medição: 05/05/2020

Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES FAUSTO MASSON CTR 126-2019.xlsx

Tamanho: 197.6 KB

Inclusão: 14/05/2020

Descrição: 3ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 1.031.854,37	Valor Total Medido:	R\$ 415.263,75
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.031.854,37	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 415.263,75	Valor Total Executado:	R\$ 415.263,75
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	175
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Código: 38548 Inclusão: 11/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 125/2019-1

Valor Inicial: R\$ 70.309,30

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 009/2019

BEM PÚBLICO: REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ISOLDI STORK

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – ISOLDI STORK.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 11/12/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 07-A

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ISOLDI STORK

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 50.442,33	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 12/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 1.069.999,97			Inclusão: 23/10/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 81.474,79	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 23/10/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 48.507,67			Inclusão: 23/10/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.250.424,76			

Localização

Latitude: S 14° 37' 07,00" Longitude: W 57° 29' 56,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ISOLDI STORK

Inclusão: 02/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 23/12/2019

Inclusão: 02/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT de Fiscalização-CME Isoldi Stork (1).pdf	Tamanho: 499.1 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria - CME Isoldi Stork.pdf	Tamanho: 318.4 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES

Início Atividade: 23/12/2019

Inclusão: 02/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - CME Isoldi Storck.pdf	Tamanho: 431.5 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 13/03/2020	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 25/03/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP - Isold Stork.pdf	Tamanho: 252.9 KB	Inclusão: 25/03/2020
	Descrição:		

Data Situação: 23/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: Ordem de Serviço - CME Isoldi Stork.pdf	Tamanho: 172.8 KB	Inclusão: 02/01/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105848)	Tipo de Medição: Medição Final	Valor: R\$ 70.309,30	Período: 23/12/2019 a 13/03/2020	Inclusão: 24/03/2020
Data da Medição: 13/03/2020	Observação: MEDIÇÃO FINAL - ÚNICA			

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: Planilha Medição - ISOLDI STORK.xls	Tamanho: 319.5 KB	Inclusão: 24/03/2020
	Descrição: MEDIÇÃO FINAL - ÚNICA		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 70.309,30	Valor Total Medido:	R\$ 70.309,30
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 70.309,30	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 70.309,30	Valor Total Executado:	R\$ 70.309,30
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	82
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38546 Inclusão: 11/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 124/2019-1

Valor Inicial: R\$ 41.179,08

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 009/2019

BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JESU PIMENTA**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – JESU PIMENTA

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 11/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA 130 ESQUINA COM A RUA L, LOTE 01, QUADRA 33

Bairro: ALTOS DO TARUMÃ

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JESU PIMENTA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 50.442,33	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 12/11/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 1.069.999,97			Inclusão: 23/10/2019
Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 81.474,79	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 23/10/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 48.507,67			Inclusão: 23/10/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.250.424,76			

Localização

Latitude: S 14° 35' 58,00" Longitude: W 57° 29' 51,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JESU PIMENTA

Inclusão: 30/12/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 16/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT de Fiscalização-CME Jesu Pimenta.pdf	Tamanho: 499.6 KB	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria - CME Jesu Pimenta.pdf	Tamanho: 319.3 KB	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES

Início Atividade: 16/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução - CME Jesu Pimenta.pdf	Tamanho: 423.6 KB	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/02/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 24/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP - CME JESU PIMENTA.pdf

Tamanho: 257.6 KB

Inclusão: 24/02/2020

Descrição:

Data Situação: 23/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS - CME Jesu Pimenta.pdf

Tamanho: 170.7 KB

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104747)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 41.179,08

Período: 23/12/2019 a 18/02/2020

Inclusão: 19/02/2020

Data da Medição: 18/02/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 39.1 KB

Inclusão: 24/02/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 41.179,08	Valor Total Medido:	R\$ 41.179,08
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 41.179,08	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 41.179,08	Valor Total Executado:	R\$ 41.179,08
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	58
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38472 Inclusão: 03/12/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 115/2019-1

Valor Inicial: R\$ 752.189,91

Prazo de Execução Inicial (dias): 210

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 007/2019

BEM PÚBLICO: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA GOIÂNIA**Objeto**

Quantidade: 284,50 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA GOIÂNIA.

Contratada

Razão Social: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inclusão: 03/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 33 esquina com a Rua Pastor Sebastião F. da Silva(42)

Bairro: Jardim Goiás

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Unidade de Saúde

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA GOIÂNIA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 461.703,36	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/09/2019
Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 340.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 10/09/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 801.703,36			

Localização

Latitude: S 14° 37' 15,60" Longitude: W 57° 28' 11,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA GOIÂNIA

Inclusão: 05/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 06/01/2020 Inclusão: 05/02/2020

Documentos de Engenheiro FiscalizaçãoTipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO.pdf Tamanho: 343.0 KB Inclusão: 05/02/2020
Descrição:

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 09/12/2019 Inclusão: 05/02/2020

Documentos de Engenheiro FiscalizaçãoTipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO.pdf Tamanho: 343.0 KB Inclusão: 05/02/2020
Descrição:**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: ELOI SADI BULOW Início Atividade: 09/12/2019 Inclusão: 05/02/2020

Documentos de Engenheiro ExecuçãoTipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf Tamanho: 375.8 KB Inclusão: 05/02/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf
Descrição:

Tamanho: 259.9 KB

Inclusão: 05/02/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 752.189,91	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 752.189,91	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	210	Quantidade de Dias em Execução:	205
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	210		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 114/2019-1

Valor Inicial: R\$ 62.994,48

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Código: 38469 Inclusão: 02/12/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 017/2019

BEM PÚBLICO: Centro Municipal de Ensino Antonor Soares**Objeto**

Quantidade: 710,23 Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ANTONOR SOARES

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 02/12/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Brasil, esquina com a Rua 40

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Recuperação

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Centro Municipal de Ensino Antonor Soares

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 71.186,70

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 01/11/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 71.186,70

Localização

Latitude: S 14° 36' 46,14" Longitude: W 57° 28' 40,76" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Municipal de Ensino Antonor Soares

Inclusão: 20/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: SUELLEM KALINKA INACIA RINK

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 13/01/2020

Inclusão: 20/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT de fiscalização.pdf Descrição:	Tamanho: 415.4 KB	Inclusão: 20/01/2020
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria de fiscalização.pdf Descrição:	Tamanho: 415.5 KB	Inclusão: 20/01/2020

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 13/01/2020

Inclusão: 20/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de execução.pdf Descrição:	Tamanho: 240.4 KB	Inclusão: 20/01/2020
--	---	-------------------	----------------------

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 02/04/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/04/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TERMO DE RECEBIMENTO.pdf Descrição:	Tamanho: 250.8 KB	Inclusão: 06/04/2020
---------------------------------------	--	-------------------	----------------------

Data Situação: 13/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 20/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: Ordem de serviço.pdf Descrição:	Tamanho: 168.2 KB	Inclusão: 20/01/2020
---	--	-------------------	----------------------

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 106149)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 1.388,14

Período: 25/03/2020 a 30/03/2020

Inclusão: 06/04/2020

Data da Medição: 30/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: PLANILHA FINAL - ANTENOR SOARES.xlsx Descrição:	Tamanho: 222.6 KB	Inclusão: 06/04/2020
---------------------	--	-------------------	----------------------

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 104809)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 25.781,19

Período: 13/01/2020 a 19/02/2020

Inclusão: 20/02/2020

Data da Medição: 19/02/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais	Nome: PLANILHA 1 MEDIÇÃO - ANTENOR SOARES.xlsx Descrição: 1ª Medição de obra	Tamanho: 221.8 KB	Inclusão: 20/02/2020
---------------------------------	---	-------------------	----------------------

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 105917)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 35.825,15

Período: 20/02/2020 a 24/03/2020

Inclusão: 27/03/2020

Data da Medição: 24/03/2020

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais	Nome: PLANILHA 2 MEDIÇÃO - ANTENOR SOARES.xlsx Descrição: 2ª Medição de obra	Tamanho: 222.1 KB	Inclusão: 27/03/2020
---------------------------------	---	-------------------	----------------------

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 38 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 17/02/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 62.994,48	Valor Total Medido:	R\$ 62.994,48
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 62.994,48	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 62.994,48	Valor Total Executado:	R\$ 62.994,48
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	81
Prazo Execução Total Aditado (dias):	38	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	98		

Obra/Serviço

Código: 38405 Inclusão: 25/11/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 10140/2019-1 Valor Inicial: R\$ 10.886,99 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Unidade Experimental da SEAPA**Objeto**Quantidade: 378,52 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção predial para atender necessidades da Unidade Experimental da SEAPA

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 25/11/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: MT 480, KM 1,7 NA ESTRADA RURAL LADO DIREITO

Bairro: ZONAL RURAL

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Agricultura

Bem Público: Unidade Experimental da SEAPA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 08/01/2020

Descrição: serviços de manutenção predial para atender necessidades da

Unidade Experimental da SEAPA

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 10.886,99 Inclusão: 25/11/2019
Total Valor Estimado: R\$ 10.886,99

Localização

Latitude: S 14° 33' 36,89" Longitude: W 57° 31' 59,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA Inclusão: 08/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 09/12/2019 Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: PORTARIA.pdf Tamanho: 589.1 KB Inclusão: 08/01/2020
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Início Atividade: 09/12/2019 Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 08/01/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/02/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - UNIDADE EXPERIMENTAL.pdf Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Data Situação: 09/12/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 08/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS.pdf Tamanho: 599.8 KB Inclusão: 08/01/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104484) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 10.886,99 Período: 10/12/2019 a 11/02/2020 Inclusão: 12/02/2020
Data da Medição: 11/02/2020 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0200-ARQ-PLA-R01.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 12/02/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 10.886,99	Valor Total Medido:	R\$ 10.886,99
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 10.886,99	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 10.886,99	Valor Total Executado:	R\$ 10.886,99
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	65
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 10268/2019-1 Valor Inicial: R\$ 15.850,57 Prazo de Execução Inicial (dias): 15 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 38404 Inclusão: 25/11/2019

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Ginásio do Vicente Serafim do Complexo Módulo Esportivo.

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção Predial do Ginásio do Vicente Serafim do Complexo Módulo Esportivo.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 25/11/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Antonio Hortolani

Bairro: Jardim Acácia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: Ginásio do Vicente Serafim do Complexo Módulo Esportivo.

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 08/01/2020

Descrição: Manutenção Predial do Ginásio do Vicente Serafim do Complexo Módulo Esportivo.

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 15.850,57

Inclusão: 25/11/2019

Total Valor Estimado: R\$ 15.850,57

Localização

Latitude: S 14° 37' 27,40" Longitude: W 57° 29' 48,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ginásio do Vicente Serafim do Complexo Módulo Esportivo.

Inclusão: 08/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 09/12/2019

Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 582.9 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 09/12/2019

Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/02/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD - Empenho 18669.pdf

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Data Situação: 09/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf

Tamanho: 582.6 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104610)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 15.850,57

Período: 10/12/2019 a 11/02/2020

Inclusão: 14/02/2020

Data da Medição: 11/02/2020

Observação: Medição final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0213-PLA-01.xlsx

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 14/02/2020

Descrição: Medição final

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 15.850,57	Valor Total Medido:	R\$ 15.850,57
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 15.850,57	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 15.850,57	Valor Total Executado:	R\$ 15.850,57
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	65
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço				Código: 38398 Inclusão: 22/11/2019
Contrato Nº/Ano-Obra: 112/2019-1	Valor Inicial: R\$ 49.989,28	Prazo de Execução Inicial (dias): 45	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 008/2019	
BEM PÚBLICO: Ginásio Vicente Serafim - Módulo Esportivo				

Objeto

Quantidade: 1580 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS no Ginásio Vicente Serafim.

Contratada

Razão Social: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inclusão: 22/11/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Antonio Hortolani
 Bairro: Jardim Acacia
 Cidade: TANGARA DA SERRA
 CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Quadra de Esporte

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: Ginásio Vicente Serafim - Módulo Esportivo

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 53.071,27
 Total Valor Estimado: R\$ 53.071,27

Inclusão: 11/10/2019

Localização

Latitude: S 14° 37' 28,28" Longitude: W 57° 29' 24,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ginásio Vicente Serafim - Módulo Esportivo

Inclusão: 09/12/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: MONICA GINELI ALVES

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 02/12/2019

Inclusão: 09/12/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 2.2 MB	Inclusão: 09/12/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 040-2019 - CT 112-2019 - SPDA Ginásio Vicente Serafim.ç	Tamanho: 84.0 KB	Inclusão: 09/12/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: Lecio Koike

Início Atividade: 02/12/2019

Inclusão: 09/12/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 2.3 MB	Inclusão: 09/12/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 13/01/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TERMO DE RECEBIMENTO.pdf Tamanho: 290.7 KB Inclusão: 04/02/2020
Descrição:

Data Situação: 02/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O S.pdf Tamanho: 1.3 MB Inclusão: 09/12/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104260)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 49.989,28

Período: 02/12/2019 a 10/01/2020

Inclusão: 04/02/2020

Data da Medição: 10/01/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 04/02/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 49.989,28	Valor Total Medido:	R\$ 49.989,28
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 49.989,28	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 49.989,28	Valor Total Executado:	R\$ 49.989,28
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	45	Quantidade de Dias em Execução:	43
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	45		

Obra/Serviço

Código: 38367 Inclusão: 13/11/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 09829/2019-1

Valor Inicial: R\$ 49.974,48

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Ginásio Vicente Serafim**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção predial do Ginásio Vicente Serafim (Pintura)

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 13/11/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Antônio Hortolani

Bairro: Jardim Acácia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: Ginásio Vicente Serafim

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 08/01/2020

Descrição: manutenção predial do Ginásio Vicente Serafim (pintura)

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 49.974,48

Inclusão: 13/11/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 49.974,48

Localização

Latitude: S 14° 37' 27,40" Longitude: W 57° 29' 48,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ginásio Vicente Serafim

Inclusão: 08/01/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 09/12/2019

Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 577.1 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 09/12/2019

Inclusão: 08/01/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/02/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD - Empenho 18474.pdf

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Data Situação: 09/12/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf

Tamanho: 558.0 KB

Inclusão: 08/01/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104611)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 49.974,48

Período: 10/12/2019 a 11/02/2020

Inclusão: 14/02/2020

Data da Medição: 11/02/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0173-PLA-R01-01_PP048.xlsx

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 14/02/2020

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 49.974,48	Valor Total Medido:	R\$ 49.974,48
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 49.974,48	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 49.974,48	Valor Total Executado:	R\$ 49.974,48
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	65
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço			Código: 38309 Inclusão: 05/11/2019
Contrato Nº/Ano-Obra: 108/2019-1	Valor Inicial: R\$ 5.766,45	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 010/2019
BEM PÚBLICO: PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR			

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 05/11/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DA SILVA (07), LOTE 08 QD 33

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Esgotamento Sanitário

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 5.971,15
	Total Valor Estimado:	R\$ 5.971,15

Inclusão: 25/07/2019

Localização

Latitude: S 14° 37' 13,54" Longitude: W 57° 29' 29,46" Descrição do ponto Geo-referenciado: PREDIO DO CONSELHO TUTELAR

Inclusão: 14/02/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 20/01/2020

Inclusão: 14/02/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria.pdf	Tamanho: 562.5 KB	Inclusão: 14/02/2020
	Descrição:		
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 2.2 MB	Inclusão: 14/02/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 20/01/2020

Inclusão: 14/02/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART - EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 2.1 MB	Inclusão: 14/02/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/02/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - CTR 108-2019 Conselho Tutelar.pdf Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Data Situação: 20/01/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS - Conselho Tutelar.pdf Tamanho: 1.3 MB Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104608)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 5.766,45

Período: 21/01/2020 a 11/02/2020

Inclusão: 14/02/2020

Data da Medição: 11/02/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0158-PLA-R01-CONSELHO TUTELAR.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 14/02/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 5.766,45	Valor Total Medido:	R\$ 5.766,45
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 5.766,45	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 5.766,45	Valor Total Executado:	R\$ 5.766,45
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	23
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço		Código: 38308 Inclusão: 05/11/2019	
Contrato N°/Ano-Obra: 107/2019-1	Valor Inicial: R\$ 85.125,43	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	N°/Ano: 014/2019
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA			

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA.

Contratada

Razão Social: ELEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SAPEZAL LTDA

Inclusão: 05/11/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Antonio José da Silva

Bairro: Jardim Monte Líbano

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 27/11/2019

Descrição: INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 85.368,79

N°/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 19/09/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 85.368,79

Localização

Latitude: S 14° 38' 21,00" Longitude: W 57° 30' 58,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA NENA

Inclusão: 27/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 31/10/2019

Inclusão: 27/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART- FISCALIZAÇÃO DONA NENA.pdf

Tamanho: 367.6 KB

Inclusão: 28/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA- DONA NENA.pdf

Tamanho: 333.4 KB

Inclusão: 28/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: CLOVIS BATISTA DA SILVA

Início Atividade: 31/10/2019

Inclusão: 28/11/2019

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: art de execuç,a~o.pdf Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 28/11/2019
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 22/11/2019 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 28/11/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.pdf Tamanho: 252.8 KB Inclusão: 28/11/2019
Descrição:

Data Situação: 31/10/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 27/11/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf Tamanho: 177.8 KB Inclusão: 27/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 101803) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 85.125,43 Período: 31/10/2019 a 21/11/2019 Inclusão: 28/11/2019
Data da Medição: 21/11/2019 Observação: Medição única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO UNICA- DONA NENA.xlsx Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 28/11/2019
Descrição: Medição única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 85.125,43	Valor Total Medido:	R\$ 85.125,43
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 85.125,43	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 85.125,43	Valor Total Executado:	R\$ 85.125,43
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	23
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço			Código: 38258 Inclusão: 25/10/2019
Contrato Nº/Ano-Obra: 104/2019-1	Valor Inicial: R\$ 124.867,63	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 013/2019
BEM PÚBLICO: Avenida Alameda das Acácias			

Objeto

Quantidade: 602 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO NA LOCALICADA NA ALAMEDA DAS ÁCACIAS - JARDIM MORADO DO SOL

Contratada

Razão Social: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Inclusão: 25/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida da Alameda das Acácias

Bairro: Jardim Morada do Sol

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Ruas e Avenidas

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Avenida Alameda das Acácias

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 132.131,56	Inclusão: 19/09/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 132.131,56	

Localização

Latitude: S 14° 36' 54,57"	Longitude: W 57° 30' 57,35"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Avenida Alameda das Acácias - Ponto Final	Inclusão: 11/12/2019
Latitude: S 14° 36' 42,63"	Longitude: W 57° 31' 11,66"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Avenida Alameda das Acácias - Ponto Inicial	Inclusão: 11/12/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 13/11/2019	Inclusão: 11/12/2019
----------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 071.pdf	Tamanho: 780.3 KB	Inclusão: 11/12/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: WALDIR LENZI JUNIOR	Início Atividade: 13/11/2019	Inclusão: 11/12/2019
---------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART - CT 104 - ILUMINAÇÃO MORADA DO SOL.pdf	Tamanho: 376.1 KB	Inclusão: 11/12/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/12/2019	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 20/12/2019
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP - SEC..pdf Tamanho: 431.7 KB Inclusão: 20/12/2019
Descrição:

Data Situação: 13/11/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS - CT 104 - ILUMINAÇÃO MORADA DO SOL.pdf Tamanho: 243.4 KB Inclusão: 11/12/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 102642)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 120.232,72

Período: 13/11/2019 a 15/12/2019

Inclusão: 17/12/2019

Data da Medição: 15/12/2019

Observação: Medição Final (única)

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA- CTR 104-2019.xlsx Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 17/12/2019
Descrição: Medição Final (única)

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 124.867,63	Valor Total Medido:	R\$ 120.232,72
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 124.867,63	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 120.232,72	Valor Total Executado:	R\$ 120.232,72
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	33
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço	Código: 38241 Inclusão: 24/10/2019		
Contrato Nº/Ano-Obra: 105/2019-3	Valor Inicial: R\$ 70.916,11	Prazo de Execução Inicial (dias): 60	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 006/2019
BEM PÚBLICO: Centro Municipal de Ensino IRMÃ MARIS STELLA			

Objeto

Quantidade: 714,01 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – IRMÃ MARIS STELLA.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME

Inclusão: 24/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 15-A, ENTRE AS RUAS 38 E 40, ÁREA DE RESERVA.

Bairro: VILA HORIZONTE

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Creche

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Centro Municipal de Ensino IRMÃ MARIS STELLA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 187.933,89	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 26/08/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 187.933,89			

Localização

Latitude: S 14° 36' 14,30" Longitude: W 57° 29' 10,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Municipal de Ensino IRMÃ MARIS STELLA

Inclusão: 25/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 01/11/2019	Inclusão: 25/11/2019
---------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCALIZAÇÃO - CME IRMÃ M. STELLA.pdf	Tamanho: 246.8 KB	Inclusão: 25/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 55-SEMEC-2019.pdf	Tamanho: 404.2 KB	Inclusão: 25/11/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSÉ RUBENS LEMOS ALVES	Início Atividade: 01/11/2019	Inclusão: 25/11/2019
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART EXECUÇÃO - CME IRMÃ MARIS STELLA.pdf	Tamanho: 378.0 KB	Inclusão: 25/11/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/03/2020	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 12/03/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP - CME IRMÃ M. STELLA.pdf Tamanho: 222.8 KB Inclusão: 12/03/2020
Descrição:

Data Situação: 01/11/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS-010-2019.pdf Tamanho: 144.7 KB Inclusão: 25/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105422)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 1.698,24

Período: 26/12/2019 a 09/03/2020

Inclusão: 12/03/2020

Data da Medição: 09/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO.xls Tamanho: 340.0 KB Inclusão: 12/03/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 102215)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 31.598,61

Período: 01/11/2019 a 27/11/2019

Inclusão: 09/12/2019

Data da Medição: 27/11/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO.xls Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 09/12/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 105206)

Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Valor: R\$ 23.267,84

Período: 10/01/2020 a 03/03/2020

Inclusão: 05/03/2020

Data da Medição: 03/03/2020

Observação: Medição de Aditivo 001/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 05/03/2020
Descrição: Medição de Aditivo 001/2019

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 103394)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 37.619,26

Período: 28/11/2019 a 26/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Data da Medição: 26/12/2019

Observação: 2ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA DA 2ª MEDIÇÃO.xls Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 30/12/2019
Descrição:

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 90 Srv. Acrescidos: R\$ 23.267,84 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 23.267,84 Inclusão: 05/02/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 70.916,11	Valor Total Medido:	R\$ 94.183,95
Valor Total Aditado:	R\$ 23.267,84	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 94.183,95	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 94.183,95	Valor Total Executado:	R\$ 94.183,95
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	130
Prazo Execução Total Aditado (dias):	90	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	150		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 105/2019-2

Valor Inicial: R\$ 52.909,67

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Código: 38240 Inclusão: 24/10/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 006/2019

BEM PÚBLICO: Centro Municipal de Ensino CECÍLIA MARIA DE BARCELOS

Objeto

Quantidade: 485,27 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – CECÍLIA MARIA DE BARCELOS.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME

Inclusão: 24/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA TREZE ESQ. C/ RUA 18, ÁREA DE RESERVA

Bairro: JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Centro Municipal de Ensino CECÍLIA MARIA DE BARCELOS

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 187.933,89

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 26/08/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 187.933,89

Localização

Latitude: S 14° 36' 34,60" Longitude: W 57° 30' 02,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Municipal de Ensino CECÍLIA MARIA DE BARCELOS

Inclusão: 25/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/11/2019

Inclusão: 25/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: RRT FISCALIZAÇÃO - CME CECILIA M. BARCELUS.pdf

Tamanho: 251.0 KB

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Fiscalização**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 55-SEMEC-2019.pdf
Descrição:

Tamanho: 404.2 KB

Inclusão: 25/11/2019

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSÉ RUBENS LEMOS ALVES

Início Atividade: 01/11/2019

Inclusão: 25/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO - CME CECILIA M. BARCELUS.pdf
Descrição:

Tamanho: 377.2 KB

Inclusão: 25/11/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/03/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP - CME CECÍLIA M. BARCELLOS.pdf
Descrição:

Tamanho: 225.2 KB

Inclusão: 12/03/2020

Data Situação: 01/11/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS-009-2019.pdf
Descrição:

Tamanho: 144.3 KB

Inclusão: 25/11/2019

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105413)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 3.308,09

Período: 26/12/2019 a 09/03/2020

Inclusão: 12/03/2020

Data da Medição: 09/03/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO.xls
Descrição: Medição Final

Tamanho: 317.4 KB

Inclusão: 12/03/2020

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 102213)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 43.123,75

Período: 01/11/2019 a 27/11/2019

Inclusão: 09/12/2019

Data da Medição: 27/11/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO.xls
Descrição: 1ª Medição de obra

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 09/12/2019

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 105205)

Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Valor: R\$ 15.544,86

Período: 29/01/2020 a 03/03/2020

Inclusão: 05/03/2020

Data da Medição: 03/03/2020

Observação: Medição de Aditivo 001/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO - CME CECILIA Mª BARCELOS.xls
Descrição: Medição de Aditivo 001/2019

Tamanho: 466.9 KB

Inclusão: 05/03/2020

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 103393)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 6.477,83

Período: 28/11/2019 a 26/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Data da Medição: 26/12/2019

Observação: 2ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA DA 2ª MEDIÇÃO.xls
Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 30/12/2019

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 90 Srv. Acrescidos: R\$ 15.544,86 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 15.544,86 Inclusão: 05/02/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 52.909,67	Valor Total Medido:	R\$ 68.454,53
Valor Total Aditado:	R\$ 15.544,86	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 68.454,53	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 68.454,53	Valor Total Executado:	R\$ 68.454,53
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	130
Prazo Execução Total Aditado (dias):	90	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	150		

Obra/Serviço

Código: 38239 Inclusão: 24/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 105/2019-1 Valor Inicial: R\$ 63.504,20 Prazo de Execução Inicial (dias): 60 Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Tomada de Preço Nº/Ano: 006/2019

BEM PÚBLICO: Centro Municipal de Ensino Diva Martins Junqueira**Objeto**Quantidade: 569,06 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – DIVA MARTINS JUNQUEIRA.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME

Inclusão: 24/10/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Diva Junqueira, esq. c/ Rua Palmira Moreschi Tayano
Bairro: Distrito de Progresso
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Centro Municipal de Ensino Diva Martins Junqueira

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 187.933,89	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 26/08/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 187.933,89			

Localização

Latitude: S 14° 39' 46,81"	Longitude: W 57° 21' 41,35"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Municipal de Ensino Diva Martins Junqueira	Inclusão: 25/11/2019
Latitude: S 14° 39' 46,81"	Longitude: W 57° 21' 41,35"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Municipal de Ensino Diva Martins Junqueira	Inclusão: 25/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHEIDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 28/10/2019

Inclusão: 25/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: RRT FISCALIZAÇÃO - CME DIVA M. JUNQUEIRA.pdf

Tamanho: 253.8 KB

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 55-SEMEC-2019.pdf

Tamanho: 404.2 KB

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSÉ RUBENS LEMOS ALVES

Início Atividade: 28/10/2019

Inclusão: 25/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO - CME DIVA M. JUNQUEIRA.pdf

Tamanho: 374.9 KB

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 26/12/2019

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 30/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA.pdf

Tamanho: 223.9 KB

Inclusão: 30/12/2019

Descrição:

Data Situação: 28/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS-008-2019.pdf

Tamanho: 144.2 KB

Inclusão: 25/11/2019

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103385)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 4.009,75

Período: 28/11/2019 a 26/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Data da Medição: 26/12/2019

Observação: 2ª Medição de Obra - Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 30/12/2019

Descrição:

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 102210)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 59.494,45

Período: 28/10/2019 a 27/11/2019

Inclusão: 09/12/2019

Data da Medição: 27/11/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 09/12/2019

Descrição: 1ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos:

R\$ 0,00

Srv. Decrescidos:

R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais:

R\$ 0,00

Valor Aditado:

R\$ 0,00

Inclusão: 05/02/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 63.504,20	Valor Total Medido:	R\$ 63.504,20
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 63.504,20	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 63.504,20	Valor Total Executado:	R\$ 63.504,20
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	60
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38236 Inclusão: 23/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 07517/2019-1

Valor Inicial: R\$ 16.320,57

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE SATÉLITE DO DISTRITO DE SÃO JORGE

Objeto

Quantidade: 73,71 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE SATÉLITE DO DISTRITO DE SÃO JORGE.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 23/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Mato Grosso

Bairro: Distrito São Jorge

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: POSTO DE SAÚDE SATÉLITE DO DISTRITO DE SÃO JORGE

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE SATÉLITE DO DISTRITO DE SÃO JORGE

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 16.320,57

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 23/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 16.320,57

Localização

Latitude: S 14° 39' 43,10" Longitude: W 57° 56' 43,40" Descrição do ponto Geo-referenciado: POSTO DE SAÚDE SATÉLITE DO DISTRITO DE SÃO JORGE

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/01/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD - POSTO SATÉLITE SÃO JORGE.pdf

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 14/02/2020

Descrição:

Data Situação: 21/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104185)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 16.320,57

Período: 21/10/2019 a 10/12/2019

Inclusão: 31/01/2020

Data da Medição: 10/12/2019

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0194-ARQ-PLA-01-R01.xlsx

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 31/01/2020

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 16.320,57	Valor Total Medido:	R\$ 16.320,57
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 16.320,57	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 16.320,57	Valor Total Executado:	R\$ 16.320,57
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	87
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 38182 Inclusão: 21/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 09080/2019-1

Valor Inicial: R\$ 8.793,99

Prazo de Execução Inicial (dias): 15

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Objeto

Quantidade: 78,40 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção do piso do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 21/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida Brasil, 2351 - N

Bairro: Jardim Europa

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: Manutenção do piso do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 8.793,99

Inclusão: 21/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 8.793,99

Localização

Latitude: S 14° 36' 19,30" Longitude: W 57° 28' 13,80" Descrição do ponto Geo-referenciado: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 07/11/2019

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD-015-2019 - P.A. 097.2019 - PP 048.2019 - ART 038.2019 - Reform

Tamanho: 150.5 KB

Inclusão: 06/12/2019

Descrição:

Data Situação: 21/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 101805)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 8.793,99

Período: 21/10/2019 a 07/11/2019

Inclusão: 28/11/2019

Data da Medição: 07/11/2019

Observação: Medição única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0196-MEDIÇÃO.xlsx

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 28/11/2019

Descrição: Medição única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 8.793,99	Valor Total Medido:	R\$ 8.793,99
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 8.793,99	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.793,99	Valor Total Executado:	R\$ 8.793,99
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	15	Quantidade de Dias em Execução:	18
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	15		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 099/2019-1

Valor Inicial: R\$ 110.677,98

Prazo de Execução Inicial (dias): 120

Tipo do Objeto: Obra

Código: 38181 Inclusão: 21/10/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 012/2019

BEM PÚBLICO: Ponte de Madeira sob o Córrego Ararão, Estrada Municipal TS-41

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, ESCORAS E FERRAGENS PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ANDRADE EIRELI

Inclusão: 21/10/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Estrada Municipal TS-41, trecho entre a MT 480 e a Estância Modelo

Bairro: Zona Rural

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Ponte de Madeira sob o Córrego Ararão, Estrada Municipal TS-41

Origem de Recursos

Origem: Próprio - FETHAB

Valor Estimado:

R\$ 111.821,77

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 17/09/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 111.821,77

Localização

Latitude: S 14° 30' 39,90" Longitude: W 57° 33' 30,45" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ponte de Madeira sob o Córrego Ararão, Estrada Municipal TS-41

Inclusão: 27/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: RICARDO NABOR VESPÚCIO

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 28/10/2019

Inclusão: 27/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: PORTARIA 070 - CT 099 - CONSTRUTORA ANDRADE.pdf Tamanho: 423.2 KB Inclusão: 27/11/2019
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: LEHANDER CARVALHO DIAS

Início Atividade: 28/10/2019

Inclusão: 27/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART DE EXECUÇÃO - CT 099 - CONSTRUTORA ANDRADE.pdf Tamanho: 1.4 MB Inclusão: 27/11/2019
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 12/05/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 10/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 10/06/2020
Descrição:

Data Situação: 11/05/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/06/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE REINICIO - CT Nº 099-ADM-2020.pdf Tamanho: 236.3 KB Inclusão: 09/06/2020
Descrição:

Data Situação: 24/02/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 24/03/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE PARALISAÇÃO - CT 099 - CONST ANDRADE EIRELLI.pc Tamanho: 392.9 KB Inclusão: 24/03/2020
Descrição:

Data Situação: 28/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 27/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S. 027 - CONTRATO 099-ADM-2019.pdf Tamanho: 474.6 KB Inclusão: 27/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 108294)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 1.875,89

Período: 17/12/2019 a 12/05/2020

Inclusão: 10/06/2020

Data da Medição: 12/05/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO FINAL.xls Tamanho: 332.3 KB Inclusão: 10/06/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 101804)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 48.320,14

Período: 28/10/2019 a 08/11/2019

Inclusão: 28/11/2019

Data da Medição: 11/11/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO.xls Tamanho: 666.1 KB Inclusão: 28/11/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 102288)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 35.939,27

Período: 08/11/2019 a 28/11/2019

Inclusão: 10/12/2019

Data da Medição: 28/11/2019

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 672.8 KB

Inclusão: 10/12/2019

Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 103044)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 20.815,70

Período: 28/11/2019 a 16/12/2019

Inclusão: 20/12/2019

Data da Medição: 16/12/2019

Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 664.6 KB

Inclusão: 20/12/2019

Descrição: 3ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 110.677,98	Valor Total Medido:	R\$ 106.951,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 110.677,98	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 106.951,00	Valor Total Executado:	R\$ 106.951,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120	Quantidade de Dias em Execução:	121
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	77
Prazo Execução Final (dias):	120		

Obra/Serviço

Código: 38080 Inclusão: 15/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 08139/2019-1

Valor Inicial: R\$ 42.008,82

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS, SERTOR 3, no Jardim Rio Preto**Objeto**Quantidade: 695,44 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 15/10/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Avelina Jaci Bonh

Bairro: Jardim Rio Preto

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS, SERTOR 3, no Jardim Rio Preto

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 42.008,82

Inclusão: 15/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 42.008,82

Localização

Latitude: S 14° 37' 49,90" Longitude: W 57° 29' 18,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/12/2019 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - ELETRICA.pdf Tamanho: 488.6 KB Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Data Situação: 21/10/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S..pdf Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103439) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 42.008,82 Período: 21/10/2019 a 10/12/2019 Inclusão: 02/01/2020
Data da Medição: 10/12/2019 Observação: MEDIÇÃO ÚNICA DE OBRA.

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA ELÉTRICA 16303.xlsx Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 42.008,82	Valor Total Medido:	R\$ 42.008,82
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 42.008,82	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 42.008,82	Valor Total Executado:	R\$ 42.008,82
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	51
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38078 Inclusão: 15/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 08138/2019-1

Valor Inicial: R\$ 8.289,58

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CRAS, SERTOR 3, no Jardim Rio Preto**Objeto**Quantidade: 695,44 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 15/10/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Avelina Jaci Bonh

Bairro: Jardim Rio Preto

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS, SERTOR 3, no Jardim Rio Preto

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 8.289,58

Inclusão: 15/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 8.289,58

Localização

Latitude: S 14° 37' 49,90" Longitude: W 57° 29' 18,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/12/2019 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - PINTURA.pdf Tamanho: 489.8 KB Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Data Situação: 21/10/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S..pdf Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 19/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103440) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 8.289,58 Período: 21/10/2019 a 10/12/2019 Inclusão: 02/01/2020
Data da Medição: 10/12/2019 Observação: MEDIÇÃO ÚNICA DE OBRA.

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA PINTURA 16305.xlsx Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 02/01/2020
Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 8.289,58	Valor Total Medido:	R\$ 8.289,58
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 8.289,58	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.289,58	Valor Total Executado:	R\$ 8.289,58
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	51
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38076 Inclusão: 15/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 08130/2019-1 Valor Inicial: R\$ 30.203,25

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Pregão

Nº/Ano: 048/2019

BEM PÚBLICO: CRAS, SETOR 3, no Jardim Rio Preto**Objeto**Quantidade: 695,44 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. ITEM 02: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA - FORRO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 14/10/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Avelina Jaci Bonh

Bairro: Jardim Rio Preto

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: CRAS, SETOR 3, no Jardim Rio Preto

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL - FORRO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 1.800.000,00

Inclusão: 03/10/2019

Total Valor Estimado: R\$ 1.800.000,00

Localização

Latitude: S 14° 37' 49,90" Longitude: W 57° 29' 18,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 10/12/2019

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD - FORRO.pdf

Tamanho: 488.3 KB

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Data Situação: 21/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103441)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 30.203,25

Período: 21/10/2019 a 10/12/2019

Inclusão: 02/01/2020

Data da Medição: 10/12/2019

Observação: MEDIÇÃO ÚNICA DE OBRA.

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO ÚNICA FORRO 16304.xlsx

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/01/2020

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 30.203,25	Valor Total Medido:	R\$ 30.203,25
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 30.203,25	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 30.203,25	Valor Total Executado:	R\$ 30.203,25
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	51
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 38074 Inclusão: 14/10/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 08898/2019-1

Valor Inicial: R\$ 30.969,38

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Pregão

Nº/Ano: 048/2019

BEM PÚBLICO: Antiga sede da UNITAN**Objeto**Quantidade: 250,93 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. ITEM 06: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA - ALVENARIA: Manutenção Predial do imóvel de FRANCISMAR SANCHES LOPES (loc. AV Tancredo A. Neves, lote 07quadra 03, Jardim Tanaka), no qual esteve sediada a UNITAN, através do Contrato 115/ADM/2014-2019 de 01/08/2014 a 01/08/2019, sob Cláusula Sétima - Das Obrigações - 7.3.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 14/10/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AV Tancredo A. Neves, lote 07quadra 03.

Bairro: Jardim Tanaka

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: Antiga sede da UNITAN

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 19/11/2019

Descrição: Manutenção Predial do imóvel de FRANCISMAR SANCHES LOPES (loc. AV Tancredo A. Neves, lote 07 quadra 03, Jardim Tanaka), no qual esteve sediada a UNITAN, através do Contrato 115/ADM/2014-2019 de 01/08/2014 a 01/08/2019, sob Cláusula Sétima - Das Obrigações - 7.3.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 1.800.000,00

Inclusão: 03/10/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 1.800.000,00

Localização

Latitude: S 14° 36' 51,20"

Longitude: W 57° 29' 32,00"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Imóvel de FRANCISMAR SANCHES LOPES (Antiga sede da UNITAN)

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 19/11/2019

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 21/10/2019

Inclusão: 19/11/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf
Descrição:

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 19/11/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 26/11/2019

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/12/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/12/2019

Data Situação: 21/10/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/11/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S..pdf
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 19/11/2019

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 102001)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 30.805,68

Período: 21/10/2019 a 18/11/2019

Inclusão: 04/12/2019

Data da Medição: 18/11/2019

Observação: Medição Final (única)

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 0188-MEDIÇÃO ÚNICA.xlsx
Descrição: Medição Final (única)

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/12/2019

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 30.969,38	Valor Total Medido:	R\$ 30.805,68
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 30.969,38	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 30.805,68	Valor Total Executado:	R\$ 30.805,68
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	37
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço				Código: 37939 Inclusão: 20/09/2019
Contrato Nº/Ano-Obra: 088/2019-1	Valor Inicial: R\$ 1.336.190,56	Prazo de Execução Inicial (dias): 120	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 005/2019	
BEM PÚBLICO: CME JUCILEIDE PRAXEDES				

Objeto

Quantidade: 2232,13 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CME - JUCILEIDE PRAXEDES

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA MARCONE LTDA - ME

Inclusão: 20/09/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Corta Vara II

Bairro: Zona Rual - Gleba Triangulo

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma e Ampliação

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME JUCILEIDE PRAXEDES

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 1.398.342,28	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 18/06/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 1.398.342,28			

Localização

Latitude: S 14° 46' 50,58" Longitude: W 57° 55' 15,33" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME JUCILEIDE PRAXEDES

Inclusão: 13/11/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 14/10/2019	Inclusão: 13/11/2019
---	--	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCALIZAÇÃO - CONTRATO 088.pdf	Tamanho: 378.4 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA CTR 088-2019.pdf	Tamanho: 343.3 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO OLIVEIRA MARCELO	Início Atividade: 14/10/2019	Inclusão: 13/11/2019
---------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: RRT EXECUÇÃO - CONTRATO 088.pdf	Tamanho: 731.1 KB	Inclusão: 13/11/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 14/10/2019	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 13/11/2019
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O S - CONTRATO 088.pdf Tamanho: 167.3 KB Inclusão: 13/11/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 101766) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 114.000,04 Período: 14/10/2019 a 07/11/2019 Inclusão: 27/11/2019
Data da Medição: 08/11/2019 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 970.3 KB Inclusão: 27/11/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 102528) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 121.727,51 Período: 08/11/2019 a 09/12/2019 Inclusão: 16/12/2019
Data da Medição: 10/12/2019 Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 16/12/2019
Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 103290) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 84.802,36 Período: 10/12/2019 a 22/12/2019 Inclusão: 27/12/2019
Data da Medição: 23/12/2019 Observação: 3ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 27/12/2019
Descrição:

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 104365) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 92.240,56 Período: 23/12/2019 a 03/02/2020 Inclusão: 06/02/2020
Data da Medição: 04/02/2020 Observação: 4ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 545.4 KB Inclusão: 06/02/2020
Descrição: 4ª Medição de Obra

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 105185) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 130.428,89 Período: 03/02/2020 a 02/03/2020 Inclusão: 04/03/2020
Data da Medição: 03/03/2020 Observação: 5ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 642.5 KB Inclusão: 04/03/2020
Descrição: 5ª Medição de Obra

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 106411) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 164.967,79 Período: 03/03/2020 a 08/04/2020 Inclusão: 15/04/2020
Data da Medição: 09/04/2020 Observação: 6ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 740.8 KB Inclusão: 15/04/2020
Descrição: 6ª Medição de Obra

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 107315) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 203.568,51 Período: 09/04/2020 a 05/05/2020 Inclusão: 14/05/2020
Data da Medição: 06/05/2020 Observação: 7ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx Tamanho: 841.9 KB Inclusão: 14/05/2020
Descrição: 7ª Medição de Obra

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 108396)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 148.532,64

Período: 06/05/2020 a 09/06/2020

Inclusão: 16/06/2020

Data da Medição: 10/06/2020

Observação: 8ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES - CONTRATO 088 - CONSTRUTORA MARCONE.xlsx

Tamanho: 943.4 KB

Inclusão: 16/06/2020

Descrição: 8ª Medição de Obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020

Prazo Ex. Aditado (dias): 90 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 30/04/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 1.336.190,56	Valor Total Medido:	R\$ 1.060.268,30
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 1.336.190,56	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 1.060.268,30	Valor Total Executado:	R\$ 1.060.268,30
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120	Quantidade de Dias em Execução:	261
Prazo Execução Total Aditado (dias):	90	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	210		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 083/2019-1

Valor Inicial: R\$ 212.936,81

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Código: 37807 Inclusão: 30/08/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 004/2019

BEM PÚBLICO: PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO**Objeto**

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE FACHADA, CHAFARIZ E MOBILIÁRIO URBANO DO PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Contratada

Razão Social: G M EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Inclusão: 30/08/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA AVELINA JOCI BOHN

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 116.837,22			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 128.260,00			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 28.392,38			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Federal	Valor Estimado:	R\$ 616.889,05	Nº/Ano do Convênio: 780283/2012	Órgão Concedente: MINISTÉRIO DO TURISMO	Inclusão: 14/06/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 890.378,65			

Localização

Latitude: S 14° 37' 47,00" Longitude: W 57° 29' 33,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra Inclusão: 11/10/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 28/08/2019 Inclusão: 11/10/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 32.PDF	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 1.1 MB	Inclusão: 03/03/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: PEDRO PAULO DA SILVA ARAUJO Início Atividade: 28/08/2019 Inclusão: 11/10/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 1.3 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		

Engenheiro: JHONF DE SOUZA BARBOSA

Início Atividade: 28/08/2019 Inclusão: 11/10/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO 2.pdf	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 28/02/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 03/03/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP.pdf	Tamanho: 817.3 KB	Inclusão: 03/03/2020
	Descrição:		

Data Situação: 28/08/2019

Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 11/10/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf	Tamanho: 1.2 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 105126) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 79.772,91 Período: 14/02/2020 a 28/02/2020 Inclusão: 03/03/2020
Data da Medição: 28/02/2020 Observação: Mediação Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: MEDIÇÃO 03.xlsx	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 03/03/2020
	Descrição: Mediação Final		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 105125) Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo Valor: R\$ 17.088,60 Período: 13/12/2019 a 28/02/2020 Inclusão: 03/03/2020
Data da Medição: 28/02/2020 Observação: Mediação de Aditivo Nº 001/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: MEDIÇÃO ADITIVO 17.088,60.xlsx Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 03/03/2020
Descrição: Mediação de Aditivo Nº 001/2019

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 101770) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 44.711,67 Período: 28/08/2019 a 13/11/2019 Inclusão: 27/11/2019
Data da Medição: 13/11/2019 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÃO 01.xlsx Tamanho: 3.2 MB Inclusão: 27/11/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 104894) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 88.452,23 Período: 13/11/2019 a 14/02/2020 Inclusão: 21/02/2020
Data da Medição: 14/02/2020 Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÃO 02.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 21/02/2020
Descrição: 2ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2019 Prazo Ex. Aditado (dias): 95 Srv. Acrescidos: R\$ 17.088,60 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 17.088,60 Inclusão: 06/01/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 212.936,81	Valor Total Medido:	R\$ 230.025,41
Valor Total Aditado:	R\$ 17.088,60	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 230.025,41	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 230.025,41	Valor Total Executado:	R\$ 230.025,41
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	185
Prazo Execução Total Aditado (dias):	95	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	185		

Obra/Serviço

Código: 37806 Inclusão: 30/08/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 082/2019-1

Valor Inicial: R\$ 586.109,66

Prazo de Execução Inicial (dias): 120

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 004/2019

BEM PÚBLICO: PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO**Objeto**

Quantidade: 5381,38 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE DO PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO SON Nº 780283/2012 - OPERAÇÃO Nº 1000688-44.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA MARCONE LTDA - ME

Inclusão: 30/08/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: RUA AVELINA JOCI BOHN

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: PARQUE NATURAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 116.837,22			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 128.260,00			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 28.392,38			Inclusão: 14/06/2019
Origem: Federal	Valor Estimado:	R\$ 616.889,05	Nº/Ano do Convênio: 780283/2012	Órgão Concedente: MINISTÉRIO DO TURISMO	Inclusão: 14/06/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 890.378,65			

Localização

Latitude: S 14° 37' 47,00" Longitude: W 57° 29' 33,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 11/10/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 13/09/2019 Inclusão: 11/10/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 31.PDF	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 11/10/2019
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO OLIVEIRA MARCELO Início Atividade: 13/09/2019 Inclusão: 11/10/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 2.9 MB	Inclusão: 11/10/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 13/09/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 11/10/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S..pdf Tamanho: 1.3 MB Inclusão: 11/10/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 101584) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 101.681,12 Período: 13/09/2019 a 25/10/2019 Inclusão: 21/11/2019
Data da Medição: 25/10/2019 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.4 MB Inclusão: 21/11/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 107862) Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo Valor: R\$ 52.099,64 Período: 31/01/2020 a 20/05/2020 Inclusão: 28/05/2020
Data da Medição: 20/05/2020 Observação: MEDIÇÃO DE ADITIVO 001

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO.xlsx Tamanho: 434.6 KB Inclusão: 28/05/2020
Descrição: MEDIÇÃO DE ADITIVO 001

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 102002) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 199.448,78 Período: 26/10/2019 a 28/11/2019 Inclusão: 04/12/2019
Data da Medição: 28/11/2019 Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.4 MB Inclusão: 04/12/2019
Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 104211) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 113.924,19 Período: 28/11/2019 a 17/01/2020 Inclusão: 03/02/2020
Data da Medição: 17/01/2020 Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 3ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 761.5 KB Inclusão: 03/02/2020
Descrição: 3ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 106361) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 74.260,40 Período: 17/01/2020 a 22/03/2020 Inclusão: 14/04/2020
Data da Medição: 22/03/2020 Observação: 4ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 4ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 668.7 KB Inclusão: 14/04/2020
Descrição:

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2019 Prazo Ex. Aditado (dias): 90 Srv. Acrescidos: R\$ 52.099,64 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 52.099,64 Inclusão: 30/12/2019

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 586.109,66	Valor Total Medido:	R\$ 541.414,13
Valor Total Aditado:	R\$ 52.099,64	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 638.209,30	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 541.414,13	Valor Total Executado:	R\$ 541.414,13
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120	Quantidade de Dias em Execução:	292
Prazo Execução Total Aditado (dias):	90	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	210		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 078/2019-1

Valor Inicial: R\$ 201.752,65

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Código: 37737 Inclusão: 22/08/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 009/2019

BEM PÚBLICO: C.M.E. DONA MARIQUINHA TAVARES

Objeto

Quantidade: 1118,48 Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DONA MARIQUINHA TAVARES.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME

Inclusão: 22/08/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Luiz Martins Cardoso (30-A), 1305-W

Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Creche

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: C.M.E. DONA MARIQUINHA TAVARES

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 158.674,19

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 18/07/2019

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 44.000,00

Inclusão: 18/07/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 202.674,19

Localização

Latitude: S 14° 37' 25,50" Longitude: W 57° 30' 43,60" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da Obra

Inclusão: 11/09/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHIEDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 29/08/2019

Inclusão: 11/09/2019

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: RRT FISCAL DE OBRA.pdf	Tamanho: 245.8 KB	Inclusão: 11/09/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 046-SEMEC-2019.pdf	Tamanho: 352.6 KB	Inclusão: 11/09/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSÉ RUBENS LEMOS ALVES

Início Atividade: 29/08/2019

Inclusão: 11/09/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART SUB. DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 386.0 KB	Inclusão: 11/09/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 20/12/2019	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP CME DONA MARIQUINHA.pdf	Tamanho: 226.5 KB	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		

Data Situação: 29/08/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 11/09/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf	Tamanho: 190.2 KB	Inclusão: 11/09/2019
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103376)	Tipo de Medição: Medição Final	Valor: R\$ 44.000,00	Período: 11/10/2019 a 20/12/2019	Inclusão: 30/12/2019
Data da Medição: 20/12/2019	Observação: 2ª MEDIÇÃO DE OBRA (MEDIÇÃO FINAL)			

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: PLANILHA MARIQUINHA -2ª MEDIÇÃO.xls	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 30/12/2019
	Descrição:		

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 102006)

Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Valor: R\$ 87.261,48

Período: 29/08/2019 a 27/11/2019

Inclusão: 04/12/2019

Data da Medição: 27/11/2019

Observação: Medição de obra - Aditivo 001-2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo	Nome: PLANILHA MEDIÇÃO - ADITIVO.xls	Tamanho: 2.0 MB	Inclusão: 04/12/2019
	Descrição: Medição de obra - Aditivo 001-2019		

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 100447)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 157.752,65

Período: 29/08/2019 a 10/10/2019

Inclusão: 11/10/2019

Data da Medição: 10/10/2019

Observação: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais	Nome: PLANILHA MARIQUINHA -1ª MEDIÇÃO.xls	Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 15/10/2019
	Descrição: 1ª MEDIÇÃO DE OBRA		

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2019	Prazo Ex. Aditado (dias): 0	Srv. Acrescidos: R\$ 87.261,50	Srv. Decrescidos: R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00	Valor Aditado: R\$ 87.261,50	Inclusão: 29/10/2019
------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 201.752,65	Valor Total Medido:	R\$ 289.014,13
Valor Total Aditado:	R\$ 87.261,50	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 289.014,15	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 289.014,13	Valor Total Executado:	R\$ 289.014,13
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	114
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 072/2019-1

Valor Inicial: R\$ 139.925,62

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Código: 37508 Inclusão: 17/07/2019

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 008/2019

BEM PÚBLICO: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Objeto

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE COBERTURA NO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL.

Contratada

Razão Social: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inclusão: 17/07/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida Brasil, Nº 55

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Cobertura

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 149.003,71

Inclusão: 21/06/2019

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 72.825,69

Inclusão: 21/06/2019

Total Valor Estimado: R\$ 221.829,40

Localização

Latitude: S 14° 37' 11,08" Longitude: W 57° 29' 17,65" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de Execução da Obra

Inclusão: 07/08/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 09/07/2019

Inclusão: 07/08/2019

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART de Fiscalização.pdf	Tamanho: 410.7 KB	Inclusão: 07/08/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria CT 072-2019.pdf	Tamanho: 227.4 KB	Inclusão: 07/08/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: ELOI SADI BULOW

Início Atividade: 09/07/2019

Inclusão: 07/08/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução.pdf	Tamanho: 404.7 KB	Inclusão: 07/08/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 26/09/2019

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/10/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP - CT 072.pdf	Tamanho: 5.2 MB	Inclusão: 09/10/2019
	Descrição:		

Data Situação: 09/07/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/08/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf	Tamanho: 217.7 KB	Inclusão: 07/08/2019
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 100330)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 139.925,62

Período: 16/07/2019 a 16/09/2019

Inclusão: 09/10/2019

Data da Medição: 16/09/2019

Observação: Medição Final (única)

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: 1ª MEDIÇÃO - COBERTURA URUGUAI.xlsx	Tamanho: 2.3 MB	Inclusão: 09/10/2019
	Descrição: Medição Final (única)		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 139.925,62	Valor Total Medido:	R\$ 139.925,62
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 139.925,62	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 139.925,62	Valor Total Executado:	R\$ 139.925,62
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	80
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 37506 Inclusão: 17/07/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 071/2019-1

Valor Inicial: R\$ 68.317,59

Prazo de Execução Inicial (dias): 45

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 008/2019

BEM PÚBLICO: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL**Objeto**

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ADEQUAÇÃO DE RAMPAS, CONSTRUÇÃO DE PISO, PINTURA NO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 17/07/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Brasil, Nº 55

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Readequação

Tipo de Obra: Prédio Público

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 149.003,71	Inclusão: 21/06/2019
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 72.825,69	Inclusão: 21/06/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 221.829,40	

Localização

Latitude: S 14° 37' 11,08" Longitude: W 57° 29' 17,65" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 06/08/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 09/07/2019

Inclusão: 06/08/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART de Fiscalização.pdf	Tamanho: 413.8 KB	Inclusão: 06/08/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria.pdf	Tamanho: 225.9 KB	Inclusão: 06/08/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 09/07/2019

Inclusão: 06/08/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART de Execução.pdf	Tamanho: 404.6 KB	Inclusão: 06/08/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 15/01/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - CTR 071-2019.pdf Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 14/02/2020
Descrição:

Data Situação: 09/07/2019 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 06/08/2019
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: O.S..pdf Tamanho: 232.4 KB Inclusão: 06/08/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 104183) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 745,60 Período: 10/10/2019 a 04/12/2019 Inclusão: 31/01/2020
Data da Medição: 04/12/2019 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 3ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 31/01/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 104182) Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo Valor: R\$ 2.194,36 Período: 29/11/2019 a 04/12/2019 Inclusão: 31/01/2020
Data da Medição: 04/12/2019 Observação: Medição Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: PLANILHA DE ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS PISO TÁTIL.xlsx Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 31/01/2020
Descrição: Medição Aditivo

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 99395) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 46.829,27 Período: 09/07/2019 a 16/08/2019 Inclusão: 03/09/2019
Data da Medição: 16/08/2019 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 03/09/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 100720) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 20.742,72 Período: 16/08/2019 a 10/10/2019 Inclusão: 21/10/2019
Data da Medição: 10/10/2019 Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª MEDIÇÃO.xlsx Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 21/10/2019
Descrição: 2ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2019 Prazo Ex. Aditado (dias): 135 Srv. Acrescidos: R\$ 2.194,36 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 2.194,36 Inclusão: 12/12/2019

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 68.317,59	Valor Total Medido:	R\$ 70.511,95
Valor Total Aditado:	R\$ 2.194,36	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 70.511,95	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 70.511,95	Valor Total Executado:	R\$ 70.511,95
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	45	Quantidade de Dias em Execução:	191
Prazo Execução Total Aditado (dias):	135	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 067/2019-1 Valor Inicial: R\$ 3.932.686,49 Prazo de Execução Inicial (dias): 300 Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 001/2019

Código: 37459 Inclusão: 08/07/2019

BEM PÚBLICO: CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA

Objeto

Quantidade: 3650,16 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - FABIO DINIZ JUNQUEIRA

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME

Inclusão: 05/07/2019

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida das Amoreiras, Nº 2519-S
Bairro: Jardim dos Ipês
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma e Ampliação

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 3.932.975,96	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 20/05/2019
	Total Valor Estimado:	R\$ 3.932.975,96			

Localização

Latitude: S 14° 38' 38,62" Longitude: W 57° 28' 35,53" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra Inclusão: 08/08/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 29/07/2019 Inclusão: 08/08/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 369.8 KB	Inclusão: 08/08/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA CTR 067-ADM-2019.pdf
Descrição:

Tamanho: 326.3 KB

Inclusão: 08/08/2019

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSÉ RUBENS LEMOS ALVES

Início Atividade: 29/07/2019

Inclusão: 08/08/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO CTR 067-ADM-2019.pdf
Descrição:

Tamanho: 368.7 KB

Inclusão: 08/08/2019

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 29/07/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 08/08/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO CTR 067-ADM-2019.pdf
Descrição:

Tamanho: 181.3 KB

Inclusão: 08/08/2019

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 99633)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 406.369,98

Período: 29/08/2019 a 05/09/2019

Inclusão: 11/09/2019

Data da Medição: 06/09/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx
Descrição: 1ª Medição de obra

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 11/09/2019

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 100526)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 460.029,30

Período: 06/09/2019 a 14/10/2019

Inclusão: 16/10/2019

Data da Medição: 15/10/2019

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx
Descrição: 2ª Medição de obra

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 16/10/2019

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 102526)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 467.529,61

Período: 15/10/2019 a 09/12/2019

Inclusão: 16/12/2019

Data da Medição: 10/12/2019

Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx
Descrição: 3ª Medição de obra

Tamanho: 2.9 MB

Inclusão: 16/12/2019

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 103380)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 97.218,34

Período: 10/12/2019 a 24/12/2019

Inclusão: 30/12/2019

Data da Medição: 26/12/2019

Observação: 4ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx
Descrição:

Tamanho: 3.2 MB

Inclusão: 30/12/2019

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 105295)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 863.110,49

Período: 25/12/2019 a 02/03/2020

Inclusão: 09/03/2020

Data da Medição: 03/03/2020

Observação: 5ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx
Descrição: 5ª Medição de Obra

Tamanho: 2.8 MB

Inclusão: 09/03/2020

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 107521) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 616.647,03 Período: 03/03/2020 a 11/05/2020 Inclusão: 20/05/2020
Data da Medição: 12/05/2020 Observação: 6ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx Tamanho: 3.1 MB Inclusão: 20/05/2020
Descrição: 6ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 108121) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 412.024,53 Período: 12/05/2020 a 01/06/2020 Inclusão: 04/06/2020
Data da Medição: 02/06/2020 Observação: 7ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES CME FABIO DINIZ.xlsx Tamanho: 3.4 MB Inclusão: 04/06/2020
Descrição: 7ª Medição de Obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 3.932.686,49	Valor Total Medido:	R\$ 3.322.929,28
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 3.932.686,49	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 3.322.929,28	Valor Total Executado:	R\$ 3.322.929,28
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	300	Quantidade de Dias em Execução:	338
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	300		

Obra/Serviço

Código: 37458 Inclusão: 08/07/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 068/2019-1

Valor Inicial: R\$ 222.307,75

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 007/2019

BEM PÚBLICO: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ACAPULCO**Objeto**

Quantidade: 157,19 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ACAPULCO

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 08/07/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Francisco Avelino Dantas, esquina com a Rua Almerindo Xavier Contrin, quadra 27

Bairro: Jardim Acapulco

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: ECOPONTO NO BAIRRO JARDIM ACAPULCO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 234.204,39

Inclusão: 17/06/2019

Total Valor Estimado:

R\$ 234.204,39

Localização

Latitude: S 14° 37' 12,93" Longitude: W 57° 28' 08,80" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 18/09/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: MAYCON MAONTEIRO CARPANESI

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 29/08/2019

Inclusão: 18/09/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISCAL ECOPONTO II.PDF

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 18/09/2019

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: 190912061343.PDF

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/09/2019

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MARCELO ALBURQUERQUE BASTOS

Início Atividade: 29/08/2019

Inclusão: 18/09/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO - ECOPONTO ACAPULCO (2).PDF

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 18/09/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/12/2019

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 20/12/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.PDF Tamanho: 806.0 KB Inclusão: 20/12/2019
Descrição:

Data Situação: 29/08/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 18/09/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS ECOPONTO ACAPULCO.PDF Tamanho: 993.6 KB Inclusão: 18/09/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 103007)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 43.261,49

Período: 30/11/2019 a 17/12/2019

Inclusão: 20/12/2019

Data da Medição: 17/12/2019

Observação: MEDIÇÃO FINAL

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 4ª MEDIÇÃO - ÚLTIMA.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 20/12/2019
Descrição: MEDIÇÃO FINAL

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 100224)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 46.630,02

Período: 29/08/2019 a 01/10/2019

Inclusão: 04/10/2019

Data da Medição: 01/10/2019

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª MEDIÇÃO - COBERTURA URUGUAI.xlsx Tamanho: 2.3 MB Inclusão: 04/10/2019
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 101080)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 87.781,28

Período: 02/10/2019 a 30/10/2019

Inclusão: 04/11/2019

Data da Medição: 30/10/2019

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª MEDIÇÃO - ECOPONTO.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 04/11/2019
Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 102385)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 43.089,03

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Inclusão: 12/12/2019

Data da Medição: 29/11/2019

Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 3ª MEDIÇÃO - ECOPONTO.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 12/12/2019
Descrição: 3ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 222.307,75	Valor Total Medido:	R\$ 220.761,82
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 222.307,75	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 220.761,82	Valor Total Executado:	R\$ 220.761,82
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	111
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 37424 Inclusão: 03/07/2019

Contrato Nº/Ano-Obra: 063/2019-1

Valor Inicial: R\$ 64.972,87

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 006/2019

BEM PÚBLICO: CME JESU PIMENTA DE SOUSA**Objeto**

Quantidade: Unidade de Medida:

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 KVA EM MÉDIA TENSÃO E EXECUÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JESU PIMENTA DE SOUSA.

Contratada

Razão Social: ELEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SAPEZAL LTDA

Inclusão: 03/07/2019

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 130

Bairro: Jardim Tarumã, Loteamento "Parque Tarumã"

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Subestação de Energia Elétrica

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME JESU PIMENTA DE SOUSA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 69.999,11
	Total Valor Estimado:	R\$ 69.999,11

Inclusão: 05/06/2019

Localização

Latitude: S 14° 35' 56,49" Longitude: W 57° 29' 25,96" Descrição do ponto Geo-referenciado: Local de execução da obra

Inclusão: 22/07/2019

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CAMILA CRISTINA PIVA

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 08/07/2019

Inclusão: 22/07/2019

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART- Fiscalização.pdf	Tamanho: 383.4 KB	Inclusão: 25/07/2019
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA Nº 036.pdf	Tamanho: 323.9 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: CLOVIS BATISTA DA SILVA

Início Atividade: 08/07/2019

Inclusão: 22/07/2019

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART- Execução.pdf	Tamanho: 344.1 KB	Inclusão: 22/07/2019
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 23/08/2019

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/09/2019

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.pdf Tamanho: 258.0 KB Inclusão: 05/09/2019
Descrição:

Data Situação: 08/07/2019

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 22/07/2019

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço.pdf Tamanho: 182.8 KB Inclusão: 22/07/2019
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 99458)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 64.972,87

Período: 08/07/2019 a 21/08/2019

Inclusão: 05/09/2019

Data da Medição: 22/08/2019

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA.xlsx Tamanho: 146.6 KB Inclusão: 05/09/2019
Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 64.972,87	Valor Total Medido:	R\$ 64.972,87
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 64.972,87	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 64.972,87	Valor Total Executado:	R\$ 64.972,87
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	47
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		