



Total de Obras/Serviços: 37

Filtros: - Data da Inclusão da Obra: De 01/07/2020 até 30/06/2021

Obra/Serviço

Código: 42566 Inclusão: 24/06/2021

Contrato Nº/Ano-Obra: 039/2021-1

Valor Inicial: R\$ 235.069,56

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 003/2021

BEM PÚBLICO:**Objeto**

Quantidade: 1540 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARAILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED

Contratada

Razão Social: ELETRO TARTARI LTDA EPP

Inclusão: 24/06/2021

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 296.868,26

Total Valor Estimado:

R\$ 296.868,26

Inclusão: 03/05/2021

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 235.069,56	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 235.069,56	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço				Código: 42443 Inclusão: 07/06/2021
Contrato Nº/Ano-Obra: 037/2021-1	Valor Inicial: R\$ 322.041,07	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Tomada de Preço	Nº/Ano: 002/2021	
BEM PÚBLICO: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ				

Objeto

Quantidade: 646,30 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – SILVIO PATERNEZ.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 07/06/2021

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Francisco José de Mendonça (11-A)

Bairro: Jardim Santa Isabel

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma e Ampliação

Tipo de Obra: Cobertura de Quadra Esportiva

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado:	R\$ 355.692,59	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 23/03/2021
	Total Valor Estimado:	R\$ 355.692,59			

Localização

Latitude: S 14° 35' 60,00" Longitude: W 57° 28' 60,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO SILVIO PATERNEZ

Inclusão: 28/06/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 07/06/2021	Inclusão: 28/06/2021
---	--	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCALIZAÇÃO CONTRATO 037-ADM-2021.pdf	Tamanho: 234.5 KB	Inclusão: 28/06/2021
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA CONTRATO Nº 00037-ADM-2021.pdf	Tamanho: 36.5 KB	Inclusão: 28/06/2021
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES	Início Atividade: 07/06/2021	Inclusão: 28/06/2021
--	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART EXECUÇÃO CONTRATO 037-ADM-2021.pdf	Tamanho: 224.5 KB	Inclusão: 28/06/2021
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 07/06/2021	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 28/06/2021
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O S CONTRATO 037-ADM-2021 .pdf

Tamanho: 183.9 KB

Inclusão: 28/06/2021

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 322.041,07	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 322.041,07	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	45
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 42433 Inclusão: 02/06/2021

Contrato N°/Ano-Obra: 036/2021-1

Valor Inicial: R\$ 114.647,82

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

N°/Ano: 001/2021

BEM PÚBLICO: Rua 32, trecho entre a Av. das Palmeiras e Parque do Bosque

Objeto

Quantidade: 740 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.

Contratada

Razão Social: TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP

Inclusão: 02/06/2021

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 32

Bairro: Novo Tarumã

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rua 32, trecho entre a Av. das Palmeiras e Parque do Bosque

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 114.647,82

Inclusão: 12/03/2021

Total Valor Estimado: R\$ 114.647,82

Localização

Latitude: S 14° 35' 45,27" Longitude: W 57° 29' 25,92" Descrição do ponto Geo-referenciado: Rua 32, trecho entre a Av. das Palmeiras e Parque do Bosque - Ponto final

Inclusão: 02/07/2021

Localização

Latitude: S 14° 36' 14,81" Longitude: W 57° 29' 22,39" Descrição do ponto Geo-referenciado: Rua 32, trecho entre a Av. das Palmeiras e Parque do Bosque - Ponto inicial

Inclusão: 02/07/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 28/06/2021

Inclusão: 02/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: O.S-007-SINFRA-2021 - TANGEL - ILUMINAÇÃO RUA 32.pdf
Descrição:

Tamanho: 255.2 KB

Inclusão: 02/07/2021

Engenheiro de Execução

Engenheiro: NILTON DOS SANTOS

Início Atividade: 28/06/2021

Inclusão: 02/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA - RUA 32 - TARUMA.pd
Descrição:

Tamanho: 231.1 KB

Inclusão: 02/07/2021

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 28/06/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 02/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S-007-SINFRA-2021 - TANGEL - ILUMINAÇÃO RUA 32.pdf
Descrição:

Tamanho: 255.2 KB

Inclusão: 02/07/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 114.647,82	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 114.647,82	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	24
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 42413 Inclusão: 31/05/2021

Contrato Nº/Ano-Obra: 032/2021-1

Valor Inicial: R\$ 66.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Pregão

Nº/Ano: 015/2021

BEM PÚBLICO: Área de reserva – Jardim dos Ipês; CME Jesu Pimenta de Souza; CME Leonardo Vendrame; CME Prof. João maria; E.E. Antônio Casagrande; E.E. Emanuel Pinheiro; E.E. Manoel Mari**Objeto**

Quantidade: 44 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO DE SOLO TIPO SPT, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratada

Razão Social: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA

Inclusão: 31/05/2021

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Diversos Centros de ensino do município

Bairro: Diversos bairros

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Área de reserva – Jardim dos Ipês; CME Jesu Pimenta de Souza; CME Leonardo Vendrame; CME Prof. João maria; E.E. Antônio Casagrande; E.E. Emanuel Pinheiro; E.E. Manoel Marinheiro.

Especificação do Serviço

Tipo: Sondagens ou Outros Procedimentos de Investigação Geotécnica

Inclusão: 17/06/2021

Descrição: SONDAÇÃO TIPO SPT

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 292.729,20

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 06/05/2021

Total Valor Estimado:

R\$ 292.729,20

Localização

Latitude: S 14° 37' 00,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: E.E. Manoel Marinheiro	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 37' 00,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: E.E. Emanuel Pinheiro	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 37' 00,00"	Longitude: W 57° 28' 00,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: E.E. Antônio Casagrande	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 37' 60,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Prof. João maria	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 39' 00,00"	Longitude: W 57° 27' 00,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Leonardo Vendrame	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 34' 60,00"	Longitude: W 57° 28' 60,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Jesu Pimenta de Souza	Inclusão: 17/06/2021
Latitude: S 14° 37' 60,00"	Longitude: W 57° 28' 00,00"	Descrição do ponto Geo-referenciado: Área de reserva – Jardim dos Ipês	Inclusão: 17/06/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 01/06/2021

Inclusão: 17/06/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA CONTRATO Nº 00032-ADM-2021.pdf

Tamanho: 27.5 KB

Inclusão: 21/06/2021

Descrição:

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART_02 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 032-ADM-2021.pdf	Tamanho: 251.2 KB	Inclusão: 17/06/2021
	Descrição:		
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART_01 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 032-ADM-2021.pdf	Tamanho: 249.0 KB	Inclusão: 17/06/2021
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: Paulo Henrique Mazoni

Início Atividade: 01/06/2021

Inclusão: 21/06/2021

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/06/2021	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 17/06/2021
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: ORDEM DE SERVIÇO CONTRATO 032-ADM-2021.pdf	Tamanho: 181.5 KB	Inclusão: 17/06/2021
	Descrição:		

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021	Prazo Ex. Aditado (dias): 0	Srv. Acrescidos: R\$ 6.000,00	Srv. Decrescidos: R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00	Valor Aditado: R\$ 6.000,00	Inclusão: 17/06/2021
------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 66.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 6.000,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 72.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	51
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço

Código: 42391 Inclusão: 25/05/2021

Contrato Nº/Ano-Obra: 03749/2021-1

Valor Inicial: R\$ 24.266,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:**Objeto**Quantidade: 480 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, no Ginásio Vicente Serafim, no complexo módulo esportivo, para renovação do alvará contra incêndio e pânico.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 25/05/2021

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 24.266,00

Inclusão: 25/05/2021

Total Valor Estimado: R\$ 24.266,00

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 24.266,00	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 24.266,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 42388 Inclusão: 25/05/2021

Contrato Nº/Ano-Obra: 03752/2021-1

Valor Inicial: R\$ 19.730,31

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO:**Objeto**Quantidade: 450 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, no Estádio Municipal Porfirão, para renovação do alvará contra incêndio e pânico.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 25/05/2021

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 19.730,31

Inclusão: 25/05/2021

Total Valor Estimado: R\$ 19.730,31

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 19.730,31	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 19.730,31	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço Código: 42288 Inclusão: 10/05/2021
Contrato Nº/Ano-Obra: 03731/2021-1 Valor Inicial: R\$ 13.878,80 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços
BEM PÚBLICO: FEIRA DA VILA ALTA

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade
Permite registro fotográfico: Sim
Objeto: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA FEIRA VILA ALTA

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Inclusão: 10/05/2021

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 4, entre as Ruas 24-A E 26-A
Bairro: JARDIM CIDADE ALTA
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:
Tipo de Obra:
Setor Beneficiado: Agricultura
Bem Público: FEIRA DA VILA ALTA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção Inclusão: 06/07/2021
Descrição: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA FEIRA VILA ALTA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 13.878,80	Inclusão: 10/05/2021
	Total Valor Estimado:	R\$ 13.878,80	

Localização

Latitude: S 14° 38' 04,00" Longitude: W 57° 29' 58,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: FEIRA DA VILA ALTA Inclusão: 06/07/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 08/05/2021 Inclusão: 06/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 551.7 KB	Inclusão: 06/07/2021
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS Início Atividade: 08/05/2021 Inclusão: 06/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 777.4 KB	Inclusão: 06/07/2021
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 08/06/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf

Tamanho: 716.1 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Data Situação: 08/05/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf

Tamanho: 595.0 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 122103)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 13.878,80

Período: 08/05/2021 a 08/06/2021

Inclusão: 06/07/2021

Data da Medição: 08/06/2021

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO ÚNICA FEIRA VILA ALTA.xls

Tamanho: 1.9 MB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 13.878,80	Valor Total Medido:	R\$ 13.878,80
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 13.878,80	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 13.878,80	Valor Total Executado:	R\$ 13.878,80
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	32
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 42059 Inclusão: 19/03/2021

Contrato Nº/Ano-Obra: 35/2021-1

Valor Inicial: R\$ 10.200,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 10

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Dispensa

BEM PÚBLICO: Escola Estadual Bento Muniz**Objeto**

Quantidade: 4 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO

Contratada

Razão Social: FCK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 19/03/2021

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua José Mariano, nº 277

Bairro: Jardim Tanaka; Loteamento Jardim Santiago

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: Escola Estadual Bento Muniz

Especificação do Serviço

Tipo: Sondagens ou Outros Procedimentos de Investigação Geotécnica

Inclusão: 07/04/2021

Descrição:

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 10.200,00

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 18/03/2021

Total Valor Estimado:

R\$ 10.200,00

Localização

Latitude: S 14° 36' 59,00"

Longitude: W 57° 29' 34,61"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Escola Estadual Bento Muniz

Inclusão: 07/04/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 01/04/2021

Inclusão: 07/04/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISCALIZAÇÃO SONDAGEM BENTO MUNIZ.pdf

Tamanho: 232.7 KB

Inclusão: 07/04/2021

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MARILDA DE CASTRO COSTA

Início Atividade: 01/04/2021

Inclusão: 07/04/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXECUÇÃO SONDAGEM BENTO MUNIZ.pdf

Tamanho: 900.0 KB

Inclusão: 07/04/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 20/04/2021

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/04/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: Termo de Constatação de Serviço.pdf

Tamanho: 437.7 KB

Inclusão: 29/04/2021

Descrição: Segue Termo de constatação dos serviços realizados, conforme validado pelo responsável técnico.

Data Situação: 01/04/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/04/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO SONDA GEM BENTO MUNIZ.pdf

Tamanho: 167.2 KB

Inclusão: 07/04/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 119115)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 10.200,00

Período: 01/04/2021 a 06/04/2021

Inclusão: 07/04/2021

Data da Medição: 06/04/2021

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO SONDA GEM BENTO MUNIZ.xls

Tamanho: 47.1 KB

Inclusão: 07/04/2021

Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 10.200,00	Valor Total Medido:	R\$ 10.200,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 10.200,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 10.200,00	Valor Total Executado:	R\$ 10.200,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	10	Quantidade de Dias em Execução:	20
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	10		

Obra/Serviço		Código: 41920 Inclusão: 04/02/2021	
Contrato Nº/Ano-Obra: 001/2021-1	Valor Inicial: R\$ 28.050,62	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 014/2020
BEM PÚBLICO: CENTRO CULTURAL PEDRO ALBERTO TAYANO FILHO			

Objeto

Quantidade: 2297,94 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO CENTRO CULTURAL PEDRO ALBERTO TAYANO FILHO.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 04/02/2021

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: AVENIDA BRASIL

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Cultura

Bem Público: CENTRO CULTURAL PEDRO ALBERTO TAYANO FILHO

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 26/04/2021

Descrição: EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 28.153,47

Inclusão: 08/12/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 28.153,47

Localização

Latitude: S 14° 37' 04,60" Longitude: W 57° 29' 04,20" Descrição do ponto Geo-referenciado: CENTRO CULTURAL PEDRO ALBERTO TAYANO FILHO

Inclusão: 26/04/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 30/03/2021

Inclusão: 26/04/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 636.1 KB

Inclusão: 26/04/2021

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: ISAAC COSTA QUEIROZ

Início Atividade: 30/03/2021

Inclusão: 26/04/2021

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/03/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 26/04/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OS.pdf

Tamanho: 645.1 KB

Inclusão: 26/04/2021

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 28.050,62	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 28.050,62	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	114
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 41788 Inclusão: 23/12/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 19614/2020-1

Valor Inicial: R\$ 16.026,11

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF VILA ESMERALDA

Objeto

Quantidade: 26,1 Unidade de Medida: m³ - Metro cúbico

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ARQUITETÔNICO/SANITÁRIO NA USF JD ESMERALDA).

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 23/12/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: RUA 05

Bairro: VILA ESMERALDA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF VILA ESMERALDA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 14/06/2021

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde Valor Estimado: R\$ 16.026,11 N°/Ano do Convênio: / Órgão Concedente: Inclusão: 23/12/2020
Total Valor Estimado: R\$ 16.026,11

Localização

Latitude: S 14° 39' 35,91" Longitude: W 57° 28' 10,33" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JD ESMERALDA Inclusão: 14/06/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 20/04/2021 Inclusão: 14/06/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria.pdf Tamanho: 570.9 KB Inclusão: 06/07/2021
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS Início Atividade: 20/04/2021 Inclusão: 06/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART de execução.pdf Tamanho: 758.8 KB Inclusão: 06/07/2021
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 28/04/2021 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 06/07/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 748.6 KB Inclusão: 06/07/2021
Descrição:

Data Situação: 20/04/2021 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 14/06/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço.pdf Tamanho: 602.5 KB Inclusão: 06/07/2021
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

N° Medição: MF (Cód: 122098) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 16.026,11 Período: 20/04/2021 a 28/04/2021 Inclusão: 06/07/2021
Data da Medição: 28/04/2021 Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO ÚNICA - USF ESMERALDA.xls Tamanho: 3.0 MB Inclusão: 06/07/2021
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 16.026,11	Valor Total Medido:	R\$ 16.026,11
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 16.026,11	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 16.026,11	Valor Total Executado:	R\$ 16.026,11
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	9
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 19610/2020-1 Valor Inicial: R\$ 14.110,55 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 41785 Inclusão: 23/12/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF JARDIM SHANGRI-LÁ

Objeto

Quantidade: 63,06 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NA USF JD. SHANGRILÁ PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 23/12/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 4

Bairro: Jardim Shangri-lá

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF JARDIM SHANGRI-LÁ

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 06/07/2021

Descrição: Referente serviço de Reforma a ser realizado na USF JD. SHANGRILÁ, p/ manutenção e conservação do Prédio da Unidade.

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado: R\$ 14.110,55

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 23/12/2020

Total Valor Estimado: R\$ 14.110,55

Localização

Latitude: S 14° 37' 56,00" Longitude: W 57° 29' 11,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JARDIM SHANGRI-LÁ

Inclusão: 06/07/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 08/05/2021

Inclusão: 06/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 575.9 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS

Início Atividade: 08/05/2021

Inclusão: 06/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART de execução.pdf

Tamanho: 733.0 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 24/05/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf

Tamanho: 766.6 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Data Situação: 08/05/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 587.3 KB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 122102)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 14.110,55

Período: 08/05/2021 a 24/05/2021

Inclusão: 06/07/2021

Data da Medição: 24/05/2021

Observação: Madição final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO ÚNICA.xls

Tamanho: 3.2 MB

Inclusão: 06/07/2021

Descrição: Madição final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 14.110,55	Valor Total Medido:	R\$ 14.110,55
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.110,55	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 14.110,55	Valor Total Executado:	R\$ 14.110,55
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	17
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 41674 Inclusão: 04/12/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 18974/2020-1

Valor Inicial: R\$ 55.801,86

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"**Objeto**

Quantidade: 2596,34 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Manutenção predial em edificação(Pintura) no Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho", conforme Parecer Técnico nº 143/2020/SEPLAN.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 04/12/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Brasil

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Cultura

Bem Público: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 08/01/2021

Descrição: Manutenção predial em edificação (Pintura) no Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 55.801,86

Inclusão: 04/12/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 55.801,86

Localização

Latitude: S 14° 37' 04,18" Longitude: W 57° 29' 04,60" Descrição do ponto Geo-referenciado: Centro Cultural "Pedro Alberto Tayano Filho"

Inclusão: 08/01/2021

Situação da Obra/Serviço

Situação: Não Iniciada

Publicação:

Inclusão: 08/01/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Outro documento de situação da Obra / Serviço

Nome: Anulação de Empenho.pdf

Tamanho: 34.7 KB

Inclusão: 08/01/2021

Descrição: Obra não será executada, a Nota de Empenho foi anulada conforme Memo nº 385/2020.NOTA DE EMPENHO Nº 19394/20

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 55.801,86	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 55.801,86	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 111/2020-1 Valor Inicial: R\$ 174.657,40
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Prazo de Execução Inicial (dias): 60
Modalidade: Convite

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Nº/Ano: 012/2020

Código: 41599 Inclusão: 25/11/2020

BEM PÚBLICO: Ginásio de esportes Douglas Poyane - Vila Olímpica

Objeto

Quantidade: 860 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INDOOR.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 25/11/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Avenida Tancredo Neves
Bairro: Jardim Olímpico
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Esporte

Bem Público: Ginásio de esportes Douglas Poyane - Vila Olímpica

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 19/02/2021

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INDOOR.

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 176.300,00
Total Valor Estimado: R\$ 176.300,00

Inclusão: 09/10/2020

Localização

Latitude: S 14° 36' 20,31" Longitude: W 57° 29' 53,56" Descrição do ponto Geo-referenciado: Ginásio de esportes Douglas Poyane - Vila Olímpica

Inclusão: 19/02/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 21/01/2021

Inclusão: 19/02/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA.pdf
Descrição:

Tamanho: 911.8 KB

Inclusão: 19/02/2021

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES

Início Atividade: 21/01/2021

Inclusão: 19/02/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf
Descrição:

Tamanho: 648.8 KB

Inclusão: 19/02/2021

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 02/03/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/03/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf
Descrição:

Tamanho: 869.2 KB

Inclusão: 05/03/2021

Data Situação: 21/01/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 19/02/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf
Descrição:

Tamanho: 607.5 KB

Inclusão: 19/02/2021

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 118164)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 174.657,40

Período: 21/01/2021 a 02/03/2021

Inclusão: 05/03/2021

Data da Medição: 02/03/2021

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: PLANILHAS BARRAÇÃO USINA MURO OBRA DIRETA - MEDIÇÃO F
Descrição: Medição Final

Tamanho: 243.7 KB

Inclusão: 05/03/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 174.657,40	Valor Total Medido:	R\$ 174.657,40
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 174.657,40	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 174.657,40	Valor Total Executado:	R\$ 174.657,40
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	41
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço			Código: 41575 Inclusão: 24/11/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 115/2020-1	Valor Inicial: R\$ 151.499,61	Prazo de Execução Inicial (dias): 90	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 013/2020
BEM PÚBLICO: ALBERGUE MUNICIPAL			

Objeto

Quantidade: 1389,45 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIUVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL

Contratada

Razão Social: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

Inclusão: 24/11/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua das Gaivotas

Bairro: Alto da Boa Vista

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Prédio Público

Setor Beneficiado: Assistência Social

Bem Público: ALBERGUE MUNICIPAL

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 173.451,27
	Total Valor Estimado:	R\$ 173.451,27

Inclusão: 26/10/2020

Localização

Latitude: S 14° 39' 34,50" Longitude: W 57° 28' 14,80" Descrição do ponto Geo-referenciado: ALBERGUE MUNICIPAL

Inclusão: 22/03/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 23/02/2021

Inclusão: 22/03/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria fiscais de obra.pdf	Tamanho: 132.2 KB	Inclusão: 22/03/2021
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: FABIO FRIGERI

Início Atividade: 22/02/2021

Inclusão: 22/03/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 648.8 KB	Inclusão: 22/03/2021
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 23/02/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 22/03/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf Tamanho: 627.4 KB Inclusão: 22/03/2021
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 118732) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 42.295,02 Período: 23/02/2021 a 15/03/2021 Inclusão: 22/03/2021
Data da Medição: 15/03/2021 Observação: 1ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA 1ª MEDIÇÃO - ALBERGUE.xls Tamanho: 2.8 MB Inclusão: 22/03/2021
Descrição: 1ª Medição de Obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 119631) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 54.602,50 Período: 15/03/2021 a 12/05/2021 Inclusão: 23/04/2021
Data da Medição: 12/05/2021 Observação: 2ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: PLANILHA 2ª MEDIÇÃO - ALBERGUE - 10-05-2021 (1).xls Tamanho: 2.9 MB Inclusão: 17/05/2021
Descrição: 2ª Medição de obra - Corrigida

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 151.499,61	Valor Total Medido:	R\$ 96.897,52
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 151.499,61	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 96.897,52	Valor Total Executado:	R\$ 96.897,52
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	149
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 41508 Inclusão: 12/11/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 18511/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.893,19

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF DISTRITO DE PROGRESSO**Objeto**

Quantidade: 400 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET NA USF PROGRESSO.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 12/11/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua São Paulo

Bairro: Distrito de Progresso

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF DISTRITO DE PROGRESSO

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 05/07/2021

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.893,19

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 12/11/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.893,19

Localização

Latitude: S 14° 39' 50,05" Longitude: W 57° 21' 36,66" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF DISTRITO DE PROGRESSO

Inclusão: 05/07/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 20/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 132.8 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS

Início Atividade: 20/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf

Tamanho: 733.6 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 27/04/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf

Tamanho: 743.9 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Data Situação: 20/04/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 583.2 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 122089)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.893,19

Período: 20/04/2021 a 27/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Data da Medição: 27/04/2021

Observação: Medição final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO - SMS - USF PROGRESSO.xls

Tamanho: 2.9 MB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.893,19	Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.893,19	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19	Valor Total Executado:	R\$ 2.893,19
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	8
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 41507 Inclusão: 12/11/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 18500/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.893,19

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: USF ALTO DA BOA VISTA**Objeto**

Quantidade: 400 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET NA USF ALTODA BOA VISTA.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 12/11/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Beija Flor

Bairro: Res. Alto da Boa Vista

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: USF ALTO DA BOA VISTA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 05/07/2021

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde

Valor Estimado:

R\$ 2.893,19

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 12/11/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 2.893,19

Localização

Latitude: S 14° 39' 35,61" Longitude: W 57° 28' 09,62" Descrição do ponto Geo-referenciado: A USF ALTO DA BOA VISTA

Inclusão: 05/07/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 27/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria.pdf

Tamanho: 549.6 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS

Início Atividade: 20/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART de Execução.pdf

Tamanho: 751.8 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 27/04/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf

Tamanho: 773.8 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Data Situação: 20/04/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de serviço.pdf

Tamanho: 591.6 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 122090)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.893,19

Período: 20/04/2021 a 27/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Data da Medição: 27/04/2021

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO - SMS - USF ALTO DA BOA VISTA.xls

Tamanho: 2.9 MB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.893,19	Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.893,19	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19	Valor Total Executado:	R\$ 2.893,19
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	8
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço Código: 41506 Inclusão: 12/11/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 18498/2020-1 Valor Inicial: R\$ 2.893,19 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços
BEM PÚBLICO: USF Jardim Nazaré

Objeto
Quantidade: 400 Unidade de Medida: m - Metro
Permite registro fotográfico: Sim
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET NA USF VILA NAZARÉ.

Contratada
Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Inclusão: 12/11/2020

Detalhes
Endereço da Obra:
Endereço: Rua 02
Bairro: Jardim Nazaré
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:
Tipo de Serviço:
Tipo de Obra:
Setor Beneficiado: Saúde
Bem Público: USF Jardim Nazaré

Especificação do Serviço
Tipo: Manutenção Inclusão: 05/07/2021
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET

Origem de Recursos
Origem: Vinculado Saúde Valor Estimado: R\$ 2.893,19 Nº/Ano do Convênio: / Órgão Concedente: Inclusão: 12/11/2020
Total Valor Estimado: R\$ 2.893,19

Localização
Latitude: S 14° 38' 31,07" Longitude: W 57° 29' 02,23" Descrição do ponto Geo-referenciado: USF JARDIM NAZARÉ Inclusão: 05/07/2021

Engenheiro de Fiscalização
Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 20/04/2021 Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria Fiscais.pdf Tamanho: 548.7 KB Inclusão: 05/07/2021
Descrição:

Engenheiro de Execução
Engenheiro: MATHEUS TALES DIAS Início Atividade: 20/04/2021 Inclusão: 05/07/2021

Documentos de Engenheiro Execução
Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART de Execução.pdf Tamanho: 782.0 KB Inclusão: 05/07/2021
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 27/04/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório

Nome: TRP.pdf

Tamanho: 742.4 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Data Situação: 20/04/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Serviço.pdf

Tamanho: 2.6 KB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 122085)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 2.893,19

Período: 20/04/2021 a 27/04/2021

Inclusão: 05/07/2021

Data da Medição: 27/04/2021

Observação: Medição final - única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: MEDIÇÃO - SMS - USF NAZARÉ.xls

Tamanho: 2.9 MB

Inclusão: 05/07/2021

Descrição: Medição final - única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 2.893,19	Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.893,19	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.893,19	Valor Total Executado:	R\$ 2.893,19
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	8
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 41467 Inclusão: 10/11/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 17851/2020-1

Valor Inicial: R\$ 28.724,53

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Pregão

Nº/Ano: 65/2020

BEM PÚBLICO:**Objeto**

Quantidade: 644,70 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL(ALVENARIA, HIDROSSANITÁRIO E PINTURA) NA CALÇADA DO CRAS - SETOR 3 - JARDIM RIO PRETO.

Contratada

Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inclusão: 10/11/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado:

Bem Público:

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 4.644.000,00

Inclusão: 15/09/2020

Total Valor Estimado: R\$ 4.644.000,00

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 28.724,53	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 28.724,53	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	0
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	60		

Obra/Serviço				Código: 41398 Inclusão: 03/11/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 096/2020-1	Valor Inicial: R\$ 37.449,65	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Obra	
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 010/2020	
BEM PÚBLICO: CME DONA NENA				

Objeto

Quantidade: 3 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE MEDIÇÃO AGRUPADA NO C.M.E. DONA NENA.

Contratada

Razão Social: TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP

Inclusão: 03/11/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Antônio José da Silva, esquina com a Rua 7

Bairro: Jardim Monte Líbano

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME DONA NENA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado: R\$ 37.449,65	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 01/10/2020
	Total Valor Estimado: R\$ 37.449,65			

Localização

Latitude: S 14° 38' 27,22" Longitude: W 57° 30' 57,49" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME DONA NENA

Inclusão: 27/11/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 18/11/2020	Inclusão: 27/11/2020
--------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISC MED AGRUP DONA NENA.pdf	Tamanho: 235.2 KB	Inclusão: 27/11/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA CONTRATO N° 00096-ADM-2020.pdf	Tamanho: 36.3 KB	Inclusão: 27/11/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: NILTON DOS SANTOS	Início Atividade: 18/11/2020	Inclusão: 27/11/2020
-------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART EXEC DONA NENA.pdf	Tamanho: 204.2 KB	Inclusão: 27/11/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/05/2021	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 04/06/2021
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD 034 2021.pdf Tamanho: 233.2 KB Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Data Situação: 05/04/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 12/04/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 096 2020.pdf Tamanho: 221.4 KB Inclusão: 12/04/2021
Descrição:

Data Situação: 18/11/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 27/11/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS MEDIÇÃO AGRUPADA DONA NENA.pdf Tamanho: 183.9 KB Inclusão: 27/11/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 119215)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 37.449,65

Período: 18/11/2020 a 05/04/2021

Inclusão: 12/04/2021

Data da Medição: 05/04/2021

Observação: Medição Final -única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.xls Tamanho: 83.5 KB Inclusão: 12/04/2021
Descrição: Medição Final -única

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021 Prazo Ex. Aditado (dias): 210 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/04/2021

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 37.449,65	Valor Total Medido:	R\$ 37.449,65
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 37.449,65	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 37.449,65	Valor Total Executado:	R\$ 37.449,65
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	182
Prazo Execução Total Aditado (dias):	210	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	240		

Obra/Serviço

Código: 41394 Inclusão: 03/11/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 097/2020-1

Valor Inicial: R\$ 30.503,25

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 011/2020

BEM PÚBLICO: CME Jucileide Praxedes**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXECUTAR OBRAS DE MANUTENÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – JUCILEIDE PRAXEDES.

Contratada

Razão Social: TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP

Inclusão: 29/10/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Setor Corta Vara II, S/N, Gleba Triângulo

Bairro: Zona Rural

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Manutenção

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME Jucileide Praxedes

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 30.503,25

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 15/10/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 30.503,25

Localização

Latitude: S 14° 46' 59,28" Longitude: W 57° 55' 15,83" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME Jucileide Praxedes

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 18/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC MANUTENÇÃO POSTO TRANSF JUCILEIDE.pdf

Tamanho: 235.4 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA CONTRATO Nº 00097-ADM-2020.pdf

Tamanho: 37.8 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: NILTON DOS SANTOS

Início Atividade: 18/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART EXEC JUCILEIDE.pdf

Tamanho: 202.9 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 07/05/2021

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/06/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD 015 2021.pdf Tamanho: 233.7 KB Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Data Situação: 07/12/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 16/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 097 2020.pdf Tamanho: 226.8 KB Inclusão: 16/12/2020
Descrição:

Data Situação: 18/11/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS MANUTENÇÃO TRAFÓ JUCILEIDE.pdf Tamanho: 190.5 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 115992)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 30.503,25

Período: 18/11/2020 a 07/12/2020

Inclusão: 16/12/2020

Data da Medição: 07/12/2020

Observação: Medição Final - única

Documentos da Medição

Tipo: Outro documento de Medição Nome: PLANILHA DE MEDIÇÃO.pdf Tamanho: 122.0 KB Inclusão: 16/12/2020
Descrição: Medição Final - única

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO FINAL 097 2020.xls Tamanho: 84.0 KB Inclusão: 16/12/2020
Descrição: Medição Final - única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 30.503,25	Valor Total Medido:	R\$ 30.503,25
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 30.503,25	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 30.503,25	Valor Total Executado:	R\$ 30.503,25
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	171
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço			Código: 41317 Inclusão: 23/10/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 094/2020-1	Valor Inicial: R\$ 9.567,77	Prazo de Execução Inicial (dias): 30	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Convite	Nº/Ano: 009/2020
BEM PÚBLICO: FEIRA DA VILA ALTA			

Objeto

Quantidade: 445,20 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA FEIRA DA VILA ALTA (PISO TÁTIL).

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 23/10/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 04, esquina com a Rua 24

Bairro: Jardim Cidade Alta II

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Agricultura

Bem Público: FEIRA DA VILA ALTA

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 9.576,03	Inclusão: 22/09/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 9.576,03	

Localização

Latitude: S 14° 38' 03,38" Longitude: W 57° 29' 59,38" Descrição do ponto Geo-referenciado: Feira da Vila Alta

Inclusão: 26/11/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: CARLOS DEL EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 28/10/2020	Inclusão: 26/11/2020
--	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria.pdf	Tamanho: 127.3 KB	Inclusão: 26/11/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA	Início Atividade: 28/10/2020	Inclusão: 30/11/2020
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf	Tamanho: 127.6 KB	Inclusão: 30/11/2020
	Descrição: ART recebida em 30/11/2020		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 27/11/2020	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 22/12/2020
Descrição:			

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD-053-2020 - CTR-2020-094.pdf Tamanho: 108.5 KB Inclusão: 22/12/2020
Descrição:

Data Situação: 28/10/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 26/11/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço.pdf Tamanho: 141.1 KB Inclusão: 26/11/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116424)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 9.567,77

Período: 29/10/2020 a 27/11/2020

Inclusão: 22/12/2020

Data da Medição: 27/11/2020

Observação: Medição Final -Única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 0260-PLA-01.xls Tamanho: 3.6 MB Inclusão: 22/12/2020
Descrição: Medição Final -Única

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 9.567,77	Valor Total Medido:	R\$ 9.567,77
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 9.567,77	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 9.567,77	Valor Total Executado:	R\$ 9.567,77
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	31
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 41294 Inclusão: 22/10/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 092/2020-4

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CME DOM BOSCO**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS - CME DOM BOSCO (AMPLIAÇÃO DO PROJETO).

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 20/10/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida Ismael José do Nascimento, 2175-W

Bairro: Jaerdim Tapirapuã

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME DOM BOSCO

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - AMPLIAÇÃO DO PROJETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Inclusão: 20/10/2020

Total Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Localização

Latitude: S 14° 37' 40,96" Longitude: W 57° 30' 22,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME DOM BOSCO

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC DOM BOSCO.pdf

Tamanho: 242.8 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 069.pdf

Tamanho: 226.3 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART EXEC DOM BOSCO.pdf Tamanho: 215.1 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/05/2021 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 25/05/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 002 2021.pdf Tamanho: 252.2 KB Inclusão: 25/05/2021
Descrição:

Data Situação: 12/11/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS DOM BOSCO.pdf Tamanho: 200.4 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 120724) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 480.000,00 Período: 12/11/2020 a 17/05/2021 Inclusão: 25/05/2021
Data da Medição: 17/05/2021 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO DOM BOSCO.xls Tamanho: 128.0 KB Inclusão: 25/05/2021
Descrição:

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021 Prazo Ex. Aditado (dias): 180 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/03/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	187
Prazo Execução Total Aditado (dias):	180	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	360		

Obra/Serviço

Código: 41293 Inclusão: 22/10/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 092/2020-3

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS - CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON (AMPLIAÇÃO DO PROJETO).

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 20/10/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 36-A, 2696-W

Bairro: Jardim Morada do Sol

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - AMPLIAÇÃO DO PROJETO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 1.920.000,00

Inclusão: 20/10/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 1.920.000,00

Localização

Latitude: S 14° 37' 17,20" Longitude: W 57° 31' 03,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC FAUSTO M.pdf

Tamanho: 239.8 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 069.pdf

Tamanho: 226.3 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART EXEC FAUSTO M.pdf Tamanho: 213.2 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 06/05/2021 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: 092 2020 MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CME FAUSTO MASSON.ç Tamanho: 250.4 KB Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Data Situação: 16/12/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 092 2020 FAUSTO MASSON.pdf Tamanho: 240.1 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Data Situação: 12/11/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS FAUSTO MASSON.pdf Tamanho: 204.8 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116878) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 480.000,00 Período: 12/11/2020 a 16/12/2020 Inclusão: 05/01/2021
Data da Medição: 16/12/2020 Observação: Medição Final -única

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÃO FAUSTO M 2.xls Tamanho: 121.9 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/03/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	176
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço Código: 41292 Inclusão: 22/10/2020
Contrato Nº/Ano-Obra: 092/2020-2 Valor Inicial: R\$ 480.000,00 Prazo de Execução Inicial (dias): 180 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços
BEM PÚBLICO: CME JOANA DÁRC

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS - CME JOANA DÁRC

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 20/10/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 12, 1635-N

Bairro: Jardim Tapirapuã

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME JOANA DÁRC

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID,

Origem de Recursos

Origem: Próprio Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Inclusão: 20/10/2020

Total Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Localização

Latitude: S 14° 38' 14,07" Longitude: W 57° 29' 34,10" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME JOANA DÁRC

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC JOANA DARC.pdf

Tamanho: 237.0 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 069.pdf

Tamanho: 226.3 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART EXECUÇÃO JOANA DARC.pdf Tamanho: 218.4 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 06/05/2021 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: 092 2020 MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CME JOANA DARC.pdf Tamanho: 252.1 KB Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Data Situação: 22/12/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP 092 2020 JOANA DARC.pdf Tamanho: 240.9 KB Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Data Situação: 12/11/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS JOANA DARC.pdf Tamanho: 201.4 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116525) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 480.000,00 Período: 12/11/2020 a 22/12/2020 Inclusão: 23/12/2020
Data da Medição: 22/12/2020 Observação: Medição Final -Única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO JOANA DARC.xls Tamanho: 121.9 KB Inclusão: 23/12/2020
Descrição: Medição Final -Única

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/03/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	176
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Código: 41291 Inclusão: 22/10/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 092/2020-1

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CME GENTILA SUSIN MURARO**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS - CME GENTILA SUSIN MURARO

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 20/10/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 72-A

Bairro: San Diego

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME GENTILA SUSIN MURARO

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID.

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Inclusão: 20/10/2020

Total Valor Estimado: R\$ 1.920.000,00

Localização

Latitude: S 14° 38' 29,05" Longitude: W 57° 31' 21,23" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME GENTILA SUSIN MURARO

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC GENTILA M.pdf

Tamanho: 238.6 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 069.pdf

Tamanho: 226.3 KB

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 12/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Engenheiro de Execução

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART EXEC GENTILA M.pdf Tamanho: 214.1 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/06/2021 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 14/06/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRD 003.pdf Tamanho: 251.6 KB Inclusão: 14/06/2021
Descrição:

Data Situação: 12/11/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS GENTILA MURARO.pdf Tamanho: 203.7 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 121297) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 480.000,00 Período: 12/11/2020 a 11/06/2021 Inclusão: 14/06/2021
Data da Medição: 11/06/2021 Observação: Medição final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO GENTILA MURARO.xlt Tamanho: 178.7 KB Inclusão: 14/06/2021
Descrição: Medição final

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2021 Prazo Ex. Aditado (dias): 180 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/03/2021

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	212
Prazo Execução Total Aditado (dias):	180	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	360		

Obra/Serviço

Código: 40845 Inclusão: 02/09/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 075/2020-1

Valor Inicial: R\$ 329.462,97

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 005/2020

BEM PÚBLICO: COOPERTAN - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA – MT**Objeto**

Quantidade: 903 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA – MT (COOPERTAN), localizado na Avenida das Américas, Lote 03, Quadra 05-B, Bairro Alto da Boa Vista – Jardim Industrial.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 02/09/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Avenida das Américas, Lote 03, Quadra 05-B.

Bairro: Alto da Boa Vista – Jardim Industrial.

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Prédio Público

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: COOPERTAN - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA – MT

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 78.688,63			Inclusão: 03/08/2020
Origem: Federal	Valor Estimado:	R\$ 300.000,00	Nº/Ano do Convênio: 867710/2018	Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional - Super	Inclusão: 03/08/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 378.688,63			

Localização

Latitude: S 14° 39' 14,26" Longitude: W 57° 27' 48,24" Descrição do ponto Geo-referenciado: COOPERTAN - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA Inclusão: 25/01/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 11/01/2021 Inclusão: 25/01/2021

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA CONTRATO Nº 00075-ADM-2020 (1).pdf	Tamanho: 38.6 KB	Inclusão: 26/01/2021
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCALIZAÇÃO COOPERTAN.pdf	Tamanho: 589.2 KB	Inclusão: 25/01/2021
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES Início Atividade: 11/01/2021 Inclusão: 25/01/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART EXECUÇÃO COOPERTAN.pdf	Tamanho: 616.2 KB	Inclusão: 25/01/2021
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 18/03/2021

Situação: Paralisada por rescisão contratual

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 29/03/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 002-00001-00075-2000-GLOBAL SERVICE EIRELLI.pdf

Tamanho: 141.6 KB

Inclusão: 29/03/2021

Descrição:

Data Situação: 11/01/2021

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 25/01/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO COOPERTAN.pdf

Tamanho: 716.3 KB

Inclusão: 25/01/2021

Descrição:

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 329.462,97	Valor Total Medido:	R\$ 0,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 329.462,97	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 0,00	Valor Total Executado:	R\$ 0,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	66
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 40776 Inclusão: 27/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 073/2020-1

Valor Inicial: R\$ 74.368,91

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 006/2020

BEM PÚBLICO: ENTRE A AVENIDA BRASILE A RUA JÚLIO MARTINEZBENEVIDES, CENTRO -PRÓXIMO AO CENTRO CULTURAL.**Objeto**

Quantidade: 112,60 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, LOCALIZADO NO TRECHO DA RUA JOSÉ CÂNDIDO MELHORANÇA, ENTRE A AVENIDA BRASIL E A RUA JÚLIO MARTINEZ BENEVIDES, CENTRO - PRÓXIMO AO CENTRO CULTURAL.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 27/08/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: ENTRE A AVENIDA BRASILE A RUA JÚLIO MARTINEZBENEVIDES, CENTRO -PRÓXIMO AO CENTRO CULTURAL.

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Drenagem de águas pluviais

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: ENTRE A AVENIDA BRASILE A RUA JÚLIO MARTINEZBENEVIDES, CENTRO -PRÓXIMO AO CENTRO CULTURAL.

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 78.282,13	Inclusão: 21/07/2020
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 87.066,29	Inclusão: 21/07/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 165.348,42	

Localização

Latitude: S 14° 37' 03,14" Longitude: W 57° 29' 03,69" Descrição do ponto Geo-referenciado: ENTRE A AVENIDA BRASIL E A RUA JÚLIO MARTINEZ BENEVIDES, CENTRO - PRÓXIMO AO CENTR Inclusão: 24/09/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 08/09/2020 Inclusão: 24/09/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART-HERMINIA CENTRO CULTURAL.pdf	Tamanho: 679.0 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 038.pdf	Tamanho: 737.1 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES Início Atividade: 08/09/2020 Inclusão: 24/09/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART RHUDSON CENTRO CULT.pdf	Tamanho: 694.0 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/12/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Data Situação: 08/09/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 24/09/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE SERVIÇO - CT 073-2020.pdf Tamanho: 629.0 KB Inclusão: 24/09/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116250) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 29.020,21 Período: 28/11/2020 a 07/12/2020 Inclusão: 21/12/2020
Data da Medição: 07/12/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 2 MEDIÇÃO - CENTRO CULTURAL.xls Tamanho: 5.7 MB Inclusão: 21/12/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 115265) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 45.348,70 Período: 08/09/2020 a 27/11/2020 Inclusão: 04/12/2020
Data da Medição: 27/11/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1 MEDIÇÃO - CENTRO CULTURAL.xls Tamanho: 5.7 MB Inclusão: 04/12/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 002/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	30	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 02/12/2020
Nº/Ano: 001/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	30	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 28/10/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 74.368,91	Valor Total Medido:	R\$ 74.368,91
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 74.368,91	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 74.368,91	Valor Total Executado:	R\$ 74.368,91
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	101
Prazo Execução Total Aditado (dias):	60	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 40775 Inclusão: 27/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 072/2020-1

Valor Inicial: R\$ 82.705,91

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 006/2020

BEM PÚBLICO: TRECHO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE AS RUAS 18 E 20, CENTRO.**Objeto**

Quantidade: 105 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, LOCALIZADO NO TRECHO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE AS RUAS 18 E 20, CENTRO.

Contratada

Razão Social: GLOBAL SERVICE EIRELI

Inclusão: 27/08/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: TRECHO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE AS RUAS 18 E 20

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Outros

Tipo de Obra: Drenagem de águas pluviais

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: TRECHO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE AS RUAS 18 E 20, CENTRO.

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 78.282,13	Inclusão: 21/07/2020
Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 87.066,29	Inclusão: 21/07/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 165.348,42	

Localização

Latitude: S 14° 37' 31,26" Longitude: W 57° 29' 10,08" Descrição do ponto Geo-referenciado: TRECHO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE AS RUAS 18 E 20, CENTRO. Inclusão: 24/09/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 08/09/2020 Inclusão: 24/09/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART-HERMINIA RUA 01.pdf	Tamanho: 703.8 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 037.pdf	Tamanho: 726.6 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES Início Atividade: 08/09/2020 Inclusão: 24/09/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART RHUDSON (2).pdf	Tamanho: 609.4 KB	Inclusão: 24/09/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/12/2020 Situação: Concluída e recebida provisoriamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 23/12/2020
Descrição:

Data Situação: 08/09/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 24/09/2020
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE SERVIÇO - CT 072-2020.pdf Tamanho: 591.9 KB Inclusão: 24/09/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116251) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 7.168,10 Período: 28/11/2020 a 07/12/2020 Inclusão: 21/12/2020
Data da Medição: 07/12/2020 Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: 2 MEDIÇÃO-LUBRICENTER.xls Tamanho: 5.7 MB Inclusão: 21/12/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 115262) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 75.537,81 Período: 08/09/2020 a 27/11/2020 Inclusão: 04/12/2020
Data da Medição: 27/11/2020 Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1 MEDIÇÃO-LUBRICENTER.xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 04/12/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 002/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	30	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 02/12/2020
Nº/Ano: 001/2020	Prazo Ex. Aditado (dias):	30	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 28/10/2020

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 82.705,91	Valor Total Medido:	R\$ 82.705,91
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 82.705,91	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 82.705,91	Valor Total Executado:	R\$ 82.705,91
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	101
Prazo Execução Total Aditado (dias):	60	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 40697 Inclusão: 20/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 0071/2020-1

Valor Inicial: R\$ 328.488,97

Prazo de Execução Inicial (dias): 120

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 004/2020

BEM PÚBLICO: PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM DONA JÚLIA**Objeto**

Quantidade: 1984 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM DONA JÚLIA.

Contratada

Razão Social: R. C. MARÇAL EIRELI

Inclusão: 20/08/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: AVENIDA NILO TORRES

Bairro: BAIRRO DONA JÚLIA

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Tipo de Obra: Praça

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM DONA JÚLIA

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 416.379,19

Inclusão: 10/06/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 416.379,19

Localização

Latitude: S 14° 36' 50,00" Longitude: W 57° 30' 39,95" Descrição do ponto Geo-referenciado: Praça no Residencial Dona Júlia

Inclusão: 16/11/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 19/10/2020

Inclusão: 16/11/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA 36 PRAÇA DONA JÚLIA.PDF

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 16/11/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

Início Atividade: 19/10/2020

Inclusão: 16/11/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART DE EXECUÇÃO.pdf

Tamanho: 120.8 KB

Inclusão: 16/11/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 19/10/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 16/11/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.S - Substituída.pdf

Tamanho: 303.2 KB

Inclusão: 16/11/2020

Descrição: Ordem de Serviço substituída devido o obra ter sido iniciada posteriormente, pois houve pedido impugnação do processo de contratação.

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 115614)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 51.276,77

Período: 19/10/2020 a 30/11/2020

Inclusão: 10/12/2020

Data da Medição: 30/11/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 4.4 MB

Inclusão: 10/12/2020

Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 117372)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 28.526,25

Período: 30/11/2020 a 26/01/2021

Inclusão: 02/02/2021

Data da Medição: 26/01/2021

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 4.5 MB

Inclusão: 02/02/2021

Descrição: 2ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 119007)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 57.867,57

Período: 26/01/2021 a 23/03/2021

Inclusão: 01/04/2021

Data da Medição: 23/03/2021

Observação: 3ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª MEDIÇÃO.xls

Tamanho: 4.4 MB

Inclusão: 01/04/2021

Descrição: 3ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 120957)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 28.137,70

Período: 23/03/2021 a 12/05/2021

Inclusão: 02/06/2021

Data da Medição: 12/05/2021

Observação: 4ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4ª MEDIÇÃO 31052021.xls

Tamanho: 4.4 MB

Inclusão: 02/06/2021

Descrição: 4ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 328.488,97	Valor Total Medido:	R\$ 165.808,29
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 328.488,97	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 165.808,29	Valor Total Executado:	R\$ 165.808,29
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	120	Quantidade de Dias em Execução:	276
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	120		

Obra/Serviço

Código: 40581 Inclusão: 12/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 070/2020-1

Valor Inicial: R\$ 100.820,36

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 005/2020

BEM PÚBLICO: ALOJAMENTO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR – DISTRITO DE SÃO JORGE**Objeto**

Quantidade: 64,88 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALOJAMENTO DE MOTORISTAS TRANSPORTES ESCOLAR - DISTRITO DE SÃO JORGE.

Contratada

Razão Social: R. C. MARÇAL EIRELI

Inclusão: 12/08/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, Distrito de São George

Bairro: Distrito de São George

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma e Ampliação

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: ALOJAMENTO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR – DISTRITO DE SÃO JORGE

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 119.379,09

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 09/07/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 119.379,09

Localização

Latitude: S 14° 34' 60,00" Longitude: W 57° 52' 60,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: ALOJAMENTO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR – DISTRITO DE SÃO JORGE

Inclusão: 16/09/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ELAINE CRISTINA SENA MORAES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 24/08/2020

Inclusão: 16/09/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISCALIZAÇÃO - ALOJAMENTO SÃO JORGE.pdf

Tamanho: 221.1 KB

Inclusão: 16/09/2020

Descrição:

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tamanho: 362.2 KB

Inclusão: 16/09/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

Início Atividade: 24/08/2020

Inclusão: 16/09/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART - EXECUÇÃO - ALOJAMENTO SÃO JORGE.pdf

Tamanho: 229.2 KB

Inclusão: 16/09/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 31/05/2021

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 30/06/2021

Descrição:

Situação da Obra/Serviço**Documentos da Situação**

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: TRD - CTR 70-2020 - ALOJAMENTO SÃO JORGE.pdf Tamanho: 223.5 KB Inclusão: 30/06/2021
Descrição:

Data Situação: 02/11/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 01/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP - CONTRATO 070-ADM-2020.pdf Tamanho: 232.3 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição:

Data Situação: 24/08/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 16/09/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE SERVIÇO - ALOJAMENTO SÃO JORGE .pdf Tamanho: 180.5 KB Inclusão: 16/09/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 115071)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 40.659,23

Período: 29/10/2020 a 02/11/2020

Inclusão: 01/12/2020

Data da Medição: 02/11/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÕES - ALOJAMENTO SÃO JORGE.xls Tamanho: 248.3 KB Inclusão: 01/12/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 112325)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 25.621,20

Período: 24/08/2020 a 14/09/2020

Inclusão: 23/09/2020

Data da Medição: 15/09/2020

Observação: 1ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - ALOJAMENTO SÃO JORGE.xls Tamanho: 248.3 KB Inclusão: 23/09/2020
Descrição: 1ª Medição de Obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 113900)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 34.539,93

Período: 15/09/2020 a 28/10/2020

Inclusão: 05/11/2020

Data da Medição: 29/10/2020

Observação: 2ª Medição de Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MEDIÇÕES - ALOJAMENTO SÃO JORGE.xls Tamanho: 198.7 KB Inclusão: 06/11/2020
Descrição: 2ª Medição de obra

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 100.820,36	Valor Total Medido:	R\$ 100.820,36
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 100.820,36	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 100.820,36	Valor Total Executado:	R\$ 100.820,36
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	281
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Código: 40553 Inclusão: 07/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 069/2020-2

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CME SILVIO PATERNEZ**Objeto**

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO CME SILVIO PATERNEZ.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 06/08/2020

Detalhes**Endereço da Obra:**

Endereço: Rua 38

Bairro: Vila Horizonte

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME SILVIO PATERNEZ

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 21/09/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Tipo: Instalação

Inclusão: 21/09/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 480.000,00

Inclusão: 06/08/2020

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 480.000,00

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 06/08/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 960.000,00

Localização

Latitude: S 14° 36' 16,70" Longitude: W 57° 29' 06,50" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME SILVIO PATERNEZ

Inclusão: 21/09/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 10/09/2020

Inclusão: 21/09/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: FISC 069 SILVIO PATERNEZ.pdf

Tamanho: 240.4 KB

Inclusão: 21/09/2020

Descrição:

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: PORTARIA 053.pdf Tamanho: 234.4 KB Inclusão: 21/09/2020
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA

Início Atividade: 10/09/2020

Inclusão: 21/09/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART PROJ EXEC SILVIO.pdf Tamanho: 207.2 KB Inclusão: 21/09/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 06/05/2021 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Nome: 069 2020 MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CME SILVIO PATERNEZ.l Tamanho: 249.7 KB Inclusão: 04/06/2021
Descrição:

Data Situação: 23/10/2020

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 27/10/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP SILVIO P.pdf Tamanho: 244.3 KB Inclusão: 27/10/2020
Descrição:

Data Situação: 10/09/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 21/09/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS 069 2020.pdf Tamanho: 208.1 KB Inclusão: 21/09/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 113611) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 480.000,00 Período: 10/09/2020 a 23/10/2020 Inclusão: 27/10/2020

Data da Medição: 23/10/2020 Observação: Medição Final -única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: MEDIÇÃO SILVIO PATERNEZ.xls Tamanho: 121.3 KB Inclusão: 27/10/2020
Descrição: Medição Final -única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	239
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Código: 40552 Inclusão: 07/08/2020

Contrato Nº/Ano-Obra: 069/2020-1

Valor Inicial: R\$ 480.000,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON.

Contratada

Razão Social: LUNETO SOLUCOES COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

Inclusão: 06/08/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua 36-A

Bairro: Morada do Sol

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

Especificação do Serviço

Tipo: Instalação

Inclusão: 21/09/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Tipo: Instalação

Inclusão: 21/09/2020

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado:

R\$ 480.000,00

Inclusão: 06/08/2020

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação	Valor Estimado: R\$ 480.000,00	Nº/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 06/08/2020
	Total Valor Estimado: R\$ 960.000,00			

Localização

Latitude: S 14° 37' 17,20"	Longitude: W 57° 31' 03,30"	Descrição do ponto Geo-referenciado: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON	Inclusão: 21/09/2020
----------------------------	-----------------------------	--	----------------------

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Isabella Regina de Souza	Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C	Início Atividade: 10/09/2020	Inclusão: 21/09/2020
--------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: FISC 069 FAUSTO MASSON (2).pdf	Tamanho: 238.6 KB	Inclusão: 21/09/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA 053.pdf	Tamanho: 234.4 KB	Inclusão: 21/09/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AIRTON SOARES DA SILVA	Início Atividade: 10/09/2020	Inclusão: 21/09/2020
------------------------------------	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PROJ EXEC FAUSTO.pdf	Tamanho: 207.2 KB	Inclusão: 21/09/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 06/05/2021	Situação: Concluída e recebida definitivamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 04/06/2021
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: 069 2020 MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CME FAUSTO MASSON.r	Tamanho: 251.4 KB	Inclusão: 04/06/2021
	Descrição:		

Data Situação: 09/10/2020	Situação: Concluída e recebida provisoriamente	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 27/10/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório	Nome: TRP FAUSTO M 1.pdf	Tamanho: 243.3 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição:		

Data Situação: 10/09/2020	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 21/09/2020
Descrição:			

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: OS 069 2020.pdf	Tamanho: 208.1 KB	Inclusão: 21/09/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 113608)	Tipo de Medição: Medição Final	Valor: R\$ 480.000,00	Período: 10/09/2020 a 09/10/2020	Inclusão: 27/10/2020
Data da Medição: 09/10/2020	Observação: Medição Final -única			

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: MEDIÇÃO FAUSTO MASSON.xls	Tamanho: 121.3 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição: Medição Final -única		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 480.000,00	Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 480.000,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 480.000,00	Valor Total Executado:	R\$ 480.000,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	180	Quantidade de Dias em Execução:	239
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	180		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 066/2020-1

Valor Inicial: R\$ 276.326,99

Prazo de Execução Inicial (dias): 90

Tipo do Objeto: Obra

Código: 40492 Inclusão: 03/08/2020

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Tomada de Preço

Nº/Ano: 003/2020

BEM PÚBLICO: PARQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Objeto

Quantidade: 1348 Unidade de Medida: m - Metro

Permite registro fotográfico:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Contratada

Razão Social: ELETRO TARTARI LTDA EPP

Inclusão: 03/08/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua Avelina Jaci Bohn

Bairro: Centro

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Ampliação

Tipo de Obra: Outros

Setor Beneficiado: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Bem Público: PARQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 327.642,46

Inclusão: 15/04/2020

Total Valor Estimado: R\$ 327.642,46

Localização

Latitude: S 14° 37' 32,00" Longitude: W 57° 29' 35,39" Descrição do ponto Geo-referenciado: PARQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO

Inclusão: 04/01/2021

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 04/08/2020

Inclusão: 04/01/2021

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria 034- ELETRO TARTARI LTDA - EPP.pdf Tamanho: 116.1 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: SILVANDIR TARTARI

Início Atividade: 04/08/2020

Inclusão: 05/01/2021

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART de Execução.pdf Tamanho: 167.4 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 09/03/2021

Situação: Concluída e recebida provisoriamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/04/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Provisório Nome: TRP.pdf Tamanho: 765.1 KB Inclusão: 05/04/2021
Descrição:

Data Situação: 20/11/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/01/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço Nome: ORDEM DE REINÍCIO 019-2020.pdf Tamanho: 89.4 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Data Situação: 10/08/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 05/01/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Nome: TERMO DE PARALISAÇÃO 025-2020.pdf Tamanho: 116.0 KB Inclusão: 05/01/2021
Descrição:

Data Situação: 04/08/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 04/01/2021

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: Ordem de Serviço.pdf Tamanho: 116.6 KB Inclusão: 04/01/2021
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 118900)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 276.326,99

Período: 04/08/2020 a 09/03/2021

Inclusão: 29/03/2021

Data da Medição: 09/03/2021

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: medição única.xls Tamanho: 5.8 MB Inclusão: 30/03/2021
Descrição: Medição Final

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 276.326,99	Valor Total Medido:	R\$ 276.326,99
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 276.326,99	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 276.326,99	Valor Total Executado:	R\$ 276.326,99
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	90	Quantidade de Dias em Execução:	116
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	102
Prazo Execução Final (dias):	90		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 067/2020-1

Valor Inicial: R\$ 194.700,39

Prazo de Execução Inicial (dias): 60

Tipo do Objeto: Obra

Código: 40264 Inclusão: 10/07/2020

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Convite

Nº/Ano: 004/2020

BEM PÚBLICO: CME JOSÉ NODARI

Objeto

Quantidade: 1405,14 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico:

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para executar obras de reforma do calçamento externo e banheiro da quadra poliesportiva do CME José Nodari.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 10/07/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Av. Ismael José do Nascimento, 1374-W

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Reforma

Tipo de Obra: Escola

Setor Beneficiado: Educação

Bem Público: CME JOSÉ NODARI

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Educação

Valor Estimado:

R\$ 231.229,54

Nº/Ano do Convênio: /

Órgão Concedente:

Inclusão: 25/05/2020

Total Valor Estimado:

R\$ 231.229,54

Localização

Latitude: S 14° 37' 23,54" Longitude: W 57° 30' 01,39" Descrição do ponto Geo-referenciado: CME JOSÉ NODARI

Inclusão: 07/08/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALDIR ALISSON BOURSCHEIDT

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 27/07/2020

Inclusão: 07/08/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: RRT de Fiscalização.pdf

Tamanho: 247.9 KB

Inclusão: 07/08/2020

Descrição:

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria 51-SEMEC-2020.pdf Tamanho: 343.8 KB Inclusão: 07/08/2020
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 27/07/2020

Inclusão: 07/08/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Nome: ART de Execução.pdf Tamanho: 222.6 KB Inclusão: 07/08/2020
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 27/07/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 07/08/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OS 14-SEMEC-2020.pdf Tamanho: 176.7 KB Inclusão: 07/08/2020
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116528)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 31.036,91

Período: 28/11/2020 a 18/12/2020

Inclusão: 23/12/2020

Data da Medição: 18/12/2020

Observação: Medição Final

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Nome: Medições Final - GeObra.xls Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 23/12/2020
Descrição: Medição Final

Nº Medição: MTA / 1 (Cód: 116261)

Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Valor: R\$ 45.678,17

Período: 04/12/2020 a 18/12/2020

Inclusão: 21/12/2020

Data da Medição: 18/12/2020

Observação: Medição Termo Aditivo 001/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição Unica GeObras.xls Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 21/12/2020
Descrição: Medição Termo Aditivo 001/2020

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 113613)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 72.928,15

Período: 26/07/2020 a 26/10/2020

Inclusão: 27/10/2020

Data da Medição: 27/10/2020

Observação: 1ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª Medição - CME José Nodari.xls Tamanho: 69.1 KB Inclusão: 27/10/2020
Descrição: 1ª Medição de obra

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 115776)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 90.735,33

Período: 26/10/2020 a 27/11/2020

Inclusão: 14/12/2020

Data da Medição: 04/12/2020

Observação: 2ª Medição de obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medições 2 - Jose Nodari - Geobras.xls Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 14/12/2020
Descrição: 2ª Medição de obra

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 001/2020 Prazo Ex. Aditado (dias): 67 Srv. Acrescidos: R\$ 51.570,27 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 51.570,27 Inclusão: 17/12/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 194.700,39	Valor Total Medido:	R\$ 240.378,56
Valor Total Aditado:	R\$ 51.570,27	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 246.270,66	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 240.378,56	Valor Total Executado:	R\$ 240.378,56
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	60	Quantidade de Dias em Execução:	360
Prazo Execução Total Aditado (dias):	67	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	127		

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 15175/2020-1 Valor Inicial: R\$ 26.787,16 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Código: 40229 Inclusão: 08/07/2020

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Objeto

Quantidade: 595,37 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos em Alvenaria, Hidrossanitário e Elétrico, a serem executados na área interna do antigo Paço Municipal.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 08/07/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº 55
Bairro: CENTRO
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Administração Central

Bem Público: ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 28/07/2020

Descrição: Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos em Alvenaria, Hidrossanitário e Elétrico, a serem executados na área interna do antigo Paço Municipal.

Origem de Recursos

Origem: Próprio	Valor Estimado:	R\$ 26.787,16
	Total Valor Estimado:	R\$ 26.787,16

Inclusão: 08/07/2020

Localização

Latitude: S 14° 37' 10,82" Longitude: W 57° 29' 17,81" Descrição do ponto Geo-referenciado: Antigo Paço Municipal.

Inclusão: 28/07/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 20/07/2020

Inclusão: 28/07/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA - ALEX.pdf

Tamanho: 116.4 KB

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Engenheiro: MAYARA KAUANY SILVA FAGUNDES

Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C

Início Atividade: 03/07/2020 Fim Atividade: 17/07/2020

Inclusão: 28/07/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf

Tamanho: 127.8 KB

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA

Início Atividade: 03/07/2020

Inclusão: 28/07/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf

Tamanho: 382.5 KB

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/11/2020

Situação: Concluída e recebida definitivamente

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 21/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo

Nome: TRD.pdf

Tamanho: 156.5 KB

Inclusão: 21/12/2020

Descrição:

Data Situação: 23/11/2020

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 21/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: Ordem de Reinício.pdf

Tamanho: 77.8 KB

Inclusão: 21/12/2020

Descrição:

Data Situação: 06/07/2020

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE PARALISAÇÃO.pdf

Tamanho: 98.1 KB

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Data Situação: 03/07/2020

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf

Tamanho: 138.4 KB

Inclusão: 28/07/2020

Descrição:

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 116272)

Tipo de Medição: Medição Final

Valor: R\$ 26.787,16

Período: 03/07/2020 a 30/11/2020

Inclusão: 21/12/2020

Data da Medição: 30/11/2020

Observação: Medição Final - única

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição final

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xls
Descrição: Medição Final - única

Tamanho: 3.5 MB

Inclusão: 21/12/2020

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 26.787,16	Valor Total Medido:	R\$ 26.787,16
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 26.787,16	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 26.787,16	Valor Total Executado:	R\$ 26.787,16
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	11
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	140
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 40185 Inclusão: 03/07/2020

Contrato N°/Ano-Obra: 15120/2020-1

Valor Inicial: R\$ 2.259,00

Prazo de Execução Inicial (dias): 30

Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia

Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: CLINICA DE SAUDE DAFAMILIA

Objeto

Quantidade: 695,44 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA SER REALIZADO NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA INSTALADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 03/07/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rua José Candido Melhorança
Bairro: CENTRO
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: CLINICA DE SAUDE DAFAMILIA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção Inclusão: 04/08/2020
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA SER REALIZADO
NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA
INSTALADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde Inclusão: 03/07/2020
Valor Estimado: R\$ 2.259,00 N°/Ano do Convênio: / Órgão Concedente:
Total Valor Estimado: R\$ 2.259,00

Localização

Latitude: S 14° 36' 54,48" Longitude: W 57° 29' 29,27" Descrição do ponto Geo-referenciado: CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADA A VIGILANCIA EPIDEM Inclusão: 04/08/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALEX CAMPOS FERNANDES Inclusão: 04/08/2020
Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 16/07/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Inclusão: 04/08/2020
Nome: PORTARIA.pdf Tamanho: 128.6 KB
Descrição:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Inclusão: 04/08/2020
Início Atividade: 16/07/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço Inclusão: 04/08/2020
Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf Tamanho: 382.5 KB
Descrição:

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 17/07/2020 Inclusão: 04/08/2020
Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo Inclusão: 04/08/2020
Nome: TRD.pdf Tamanho: 172.3 KB
Descrição:

Data Situação: 16/07/2020 Inclusão: 04/08/2020
Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Inclusão: 04/08/2020
Nome: ORDEM DE SERVIÇO.pdf Tamanho: 118.7 KB
Descrição:

Medição da Obra/Serviço

N° Medição: MF (Cód: 110312) Inclusão: 04/08/2020
Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 2.259,00 Período: 16/07/2020 a 17/07/2020
Data da Medição: 17/07/2020 Observação: Medição Final - Única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final Inclusão: 04/08/2020
Nome: PLANILHA CLÍNICA DA FAMILIA - MEDIÇÃO ÚNICA.xlsx Tamanho: 1.7 MB
Descrição: Medição Final - Única

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 2.259,00	Valor Total Medido:	R\$ 2.259,00
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 2.259,00	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 2.259,00	Valor Total Executado:	R\$ 2.259,00
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	2
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	0
Prazo Execução Final (dias):	30		

Obra/Serviço

Código: 40159 Inclusão: 02/07/2020

Contrato N°/Ano-Obra: 15076/2020-1 Valor Inicial: R\$ 22.860,32 Prazo de Execução Inicial (dias): 30 Tipo do Objeto: Serviço de Engenharia
Tipo de Contratação: Registro de Preços

BEM PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE DA CURVA

Objeto

Quantidade: 62,20 Unidade de Medida: m² - Metro quadrado

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA CURVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Contratada

Razão Social: O AZEVEDO MENDES - ME

Inclusão: 02/07/2020

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: MT 339, Assentamento Antônio Conselheiro
Bairro: Zona Rural -Assentamento Antônio Conselheiro
Cidade: TANGARA DA SERRA
CEP: 78.300-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço:

Tipo de Obra:

Setor Beneficiado: Saúde

Bem Público: POSTO DE SAÚDE DA CURVA

Especificação do Serviço

Tipo: Manutenção

Inclusão: 17/07/2020

Descrição: SERVIÇO DE REFORMA A SER REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA CURVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Origem de Recursos

Origem: Vinculado Saúde	Valor Estimado:	R\$ 22.860,32	N°/Ano do Convênio: /	Órgão Concedente:	Inclusão: 02/07/2020
	Total Valor Estimado:	R\$ 22.860,32			

Localização

Latitude: S 14° 42' 21,66" Longitude: W 57° 45' 57,43" Descrição do ponto Geo-referenciado: POSTO DE SAÚDE DA CURVA - ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO Inclusão: 17/07/2020

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: HERMINIA PIAZZI MONTEIRO Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo C Início Atividade: 01/07/2020 Inclusão: 17/07/2020

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART FISCALIZAÇÃO.pdf	Tamanho: 131.5 KB	Inclusão: 17/07/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 114.4 KB	Inclusão: 17/07/2020
	Descrição:		

Engenheiro de Execução

Engenheiro: GILBERTO SILVA DE PAULA Início Atividade: 01/07/2020 Inclusão: 17/07/2020

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART PEQUENOS REPAROS.pdf	Tamanho: 382.5 KB	Inclusão: 17/07/2020
	Descrição:		

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 30/11/2020 Situação: Concluída e recebida definitivamente Publicação: Não houve publicação Inclusão: 04/12/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Termo de Recebimento Definitivo	Nome: TRD POSTO DA CURVA.pdf	Tamanho: 763.1 KB	Inclusão: 04/12/2020
	Descrição:		

Data Situação: 12/11/2020 Situação: Reiniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 12/11/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: ORDEM DE REINICIO - POSTO CURVA.pdf	Tamanho: 439.1 KB	Inclusão: 12/11/2020
	Descrição:		

Data Situação: 06/07/2020 Situação: Paralisada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 17/07/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	Nome: Ordem de Paralisação.pdf	Tamanho: 90.5 KB	Inclusão: 17/07/2020
	Descrição:		

Data Situação: 01/07/2020 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 17/07/2020

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.S..pdf	Tamanho: 151.3 KB	Inclusão: 17/07/2020
	Descrição:		

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MF (Cód: 115268) Tipo de Medição: Medição Final Valor: R\$ 22.860,32 Período: 01/07/2020 a 30/11/2020 Inclusão: 04/12/2020

Data da Medição: 30/11/2020

Observação: Medição Final-única

Documentos da Medição

Tipo: Medição final	Nome: MEDIÇÃO FINAL.xls	Tamanho: 3.1 MB	Inclusão: 04/12/2020
	Descrição: Medição Final-única		

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 22.860,32	Valor Total Medido:	R\$ 22.860,32
Valor Total Aditado:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 22.860,32	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 22.860,32	Valor Total Executado:	R\$ 22.860,32
Valor Total Reajustes:	R\$ 0,00		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	30	Quantidade de Dias em Execução:	24
Prazo Execução Total Aditado (dias):	0	Quantidade de Dias Paralisada:	129
Prazo Execução Final (dias):	30		